

**令和2年度 第1回 中央林間駅まち会議（大和市地域公共交通協議会分科会）会議録  
（書面会議）**

---

日 時：令和2年5月8日(金)（会議資料発送日）

場 所：（書面にて共有）

出席者：大和市 街づくり計画部長 雨宮 貴人（会長）

小田急電鉄株式会社 交通企画部 課長 山野 泰弘

東急電鉄株式会社 鉄道事業本部 経営戦略部 総括課長 五島 雄一郎

国土交通省 関東運輸局 鉄道部 計画課長 板橋 孝則

神奈川県警察大和警察署 交通第一課長 平本 雅命

大和市 都市施設部長 飯塚 隆広

\*全ての委員より議事に対する「返信票」を収受したことから、会議が成立したと認めます(大和市地域公共交通協議会分科会設置規程第5条第2項)。

---

議題

○小田急中央林間駅改良工事について（報告）

①令和元年度工事实績

②令和2年度工事予定（主な工事スケジュールを含む）

---

質疑及び回答

○別紙のとおり

---

別紙（質疑及び回答）

①令和元年度工事実績	
確認・質問事項	回答（事業者）
1. 当事業期間は平成29年度から開始されており、令和元年度の工事実績【工事概要】の「準備工事として」という表現は不要ではないか？実績のみで良いのではないか。	⇒ご意見のとおりですので、「準備工事として」との記載を削除いたします。
2. 工事概要説明中に「仮囲い設置」が省略されている。	⇒ご意見のとおりですので、「仮囲い設置」との記載を追加します。
3. 撤去された駐車場・駐輪場の移転先は、工事前の状態と比べてどの程度確保されているか。	⇒用地が無く代替施設は整備できていないため、周辺にある既存の駐車場・駐輪場を利用いただいていると思われます。なお、撤去後に違法駐車や違法駐輪の増加は見られていません。代替施設については、引き続き市と協力して検討してまいります
②令和2年度工事予定（主な工事スケジュールを含む）	
確認・質問事項	回答（事業者）
1. 工事概要にあるホーム補強とは、上下線とも実施で良いか。	⇒ホーム補強については、上下線とも実施する予定です。
2. 上り線側のエレベーター使用停止はいつまでか。また、1日当たりどれくらいの車いす利用客が見込まれているのか。	⇒上り線での車いす利用者は7～8人／日を見込んでいます。停止期間は、令和2年冬～5年夏ごろまでの約3年の予定です。
3. 工事概要において、キュービクルの移設については「東口改札口設置個所から」とあるが、「既存設置個所から」でよいのではないか。	⇒ご意見のとおりですので、「既存設置個所から」に修正いたします。
4. 工事概要において、ケーブル撤去のケーブルとは用途は何か、どこまで移設するのか。資料を拝見したところ、令和2年度と令和元年度のケーブル撤去は、令和2年度がキュービクルに係るもの、令和元年度は用途が別のケーブルと考えてよいか。	⇒下り線側ホーム裏に既設の設備ケーブル（通信・信号・電力）が配線されており、令和1年度～2年度で支障する全てのケーブル（キュービクル以外のケーブルも含まれている）を軌道の間（W間）に移設する作業を行っております。
5. 新型コロナウイルス感染症による工事スケジュールへの影響はないか。	⇒新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、工事を一時中断しているため遅れる可能性があります。

その他	
確認・質問事項	回答（事業者）
1. 改良イメージによる、上り線側のエレベーターの場所について、整備前と比較して変更がないように思われるが、計画上は工事期間中のみ撤去なのか、または一時撤去、別の位置へ移設となるのか。	⇒既存の上り線側エレベーターの場所は完成形の旅客動線（エスカレーター利用）に支障するため、一時撤去し、エスカレーターの新設工事に合わせて4 m程度移設いたします。

以上