

**令和2年度 第2回 中央林間駅まち会議（大和市地域公共交通協議会分科会）会議録  
（書面会議）**

---

日 時：令和3年2月10日（水）（会議資料発送日）

場 所：（書面にて共有）

出席者：大和市 街づくり計画部長 雨宮 貴人（会長）

小田急電鉄株式会社 交通企画部 課長 山野 泰弘

東急電鉄株式会社 鉄道事業本部 経営戦略部 総括課長 五島 雄一郎

国土交通省 関東運輸局 鉄道部 計画課長 板橋 孝則

神奈川県警察大和警察署 交通第一課長 平本 雅命

大和市 都市施設部長 飯塚 隆広

\*全ての委員より議事に対する「返信票」を收受したことから、会議が成立したと認めます（大和市地域公共交通協議会分科会設置規程第5条第2項）。

---

議題

○小田急中央林間駅改良工事について（報告）

①令和2年度工事完了予定

②令和3年度工事予定（主な工事スケジュールを含む）

---

議事

○小田急中央林間駅改良工事について（報告）

①令和2年度工事完了予定

②令和3年度工事予定（主な工事スケジュールを含む）

⇒質疑及び回答については別紙のとおり

---

以上

別紙

①令和2年度工事完了予定	
確認・質問事項	回答（事業者）
<p>《「資料4 中央林間駅改良工事について」関係》</p> <p>1. 工事概要に「東口改札口設置の工事支障範囲にあるスロープを撤去した」とありますが、このスロープの用途は何ですか。お客様対応であった場合、スロープ撤去後はどのように対応する予定でしょうか。</p>	<p>⇒南口改札にエレベーターが整備される以前に使用していたスロープであり、現在はお客さま対応しておりません。</p>
②令和3年度工事予定（主な工事スケジュールを含む）	
確認・質問事項	回答（事業者）
<p>《「資料4 中央林間駅改良工事について」関係》</p> <p>1. 工事概要に「ホームドア設置に向けた～」とありますが、これにより、ホームドアの使用開始時期はいつ頃まで延期となる予定でしょうか。</p>	<p>⇒事業全体の工事工程を精査中ですが、ホームドアの使用開始時期は令和6年度頃に延期となる可能性があります。本事業期間は令和4年度末までであるため、引き続き工程の精査を進めた上、今後計画変更を行いたいと考えております。</p>
<p>2. 東口改札口の供用開始に伴い、東急電鉄においてもお客さまへのご案内等の対応が必要となるため、引き続き関係者間にて連携させていただきますようお願いいたします。</p>	<p>⇒了承いたしました。</p>