

令和4年度 第1回 大和市地域公共交通協議会分科会（中央林間駅まち会議）会議録

日 時：令和4年11月18日（金）（会議資料発送日）

場 所：（書面にて共有）

出席者：大和市 街づくり総務課長 石井 信治（会長）

小田急電鉄株式会社 工務部 課長 山野 泰弘

東急電鉄株式会社 鉄道事業本部 経営戦略部 総括課長 五島 雄一郎

国土交通省 関東運輸局 鉄道部 計画課長 井相田 益弘

神奈川県警察大和警察署 交通第一課長 佐々木 剛

大和市 道路安全対策課長 安見 昌幸

＊全ての委員より議事に対する「返信票」を収受したことから、会議が成立したと認めます（大和市地域公共交通協議会分科会設置規程第5条第2項）。

議題

- 小田急中央林間駅改良工事について（報告）
 - ①令和4年度工事予定および現在の工事状況
 - ②整備計画変更に向けた検討について
- 中央林間駅東口改札利用状況について（報告）

議事

- 小田急中央林間駅改良工事について（報告）
 - ①令和4年度工事予定および現在の工事状況
 - ②整備計画変更に向けた検討について
- 中央林間駅東口改札利用状況について（報告）



⇒質疑及び回答については別紙のとおり

以上

別紙（質疑及び回答）

○議題「小田急中央林間駅改良工事について（報告）」 ①令和４年度工事完了予定および現在の工事状況	
確認・質問事項	回答（事業者・事務局）
令和３年度工事实績【工事概要】(B) の、ケーブル等電気設備の切替とは具体的に何か。	東口新設に伴い、電気キュービクルが支障したため、上りホーム藤沢方へ移設を実施。また、キュービクル移設に伴うケーブルの引き直しを実施した。
半導体不足による納期遅れは、旅客トイレのどの設備か。	ウォシュレットおよび分電盤の納期遅れが生じた。
令和４年度以降の工程を記載すること。	別紙工程表をご参照下さい。

中央林間駅改良工事 工程表

		令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
(A) 東口改札口設置	当初																
	変更																
(B) 電気設備等支障移転	当初																
	変更																
(C) 下りホーム階段改修	当初																
	変更																
(D) ホーム改修・補強	当初																
	変更																
(E) 旅客トイレ改修	当初																
	変更																
(F) ホームドア工事	当初																
	変更																
(G) 保育施設工事	当初																
	変更																
(H) エスカレーター工事	当初																
	変更																

【工事概要】

(A~C) 令和3年度にて工事竣工済。

(D) 令和6年度末のホームドア供用開始に向けて計画通り施工中。

(E) 半導体不足による設備機器の納期遅れのため、令和5年1月末に竣工予定。

(F) 令和5年度にホームドア架台設置、令和6年度にホームドア本体設置。令和6年度末に供用開始予定。

(G) 令和5年度に実施設計および本体準備工事の着工。令和6年度に本体設置。令和6年度末に竣工予定。

凡例

-  当初予定
-  完了
-  今後予定