

前大和市長による公共施設関連工事のやり直し指示に関する

第三者調査報告書

資 料

資料A	ポラリス関係	・・・	1 ページ
資料B	星の子ひろば関係	・・・	19 ページ
資料C	仲良しプラザ関係	・・・	163 ページ
資料D	I K O Z A 関係	・・・	193 ページ
関係者ヒアリング記録		・・・	229 ページ

請 負 工 事 打 合 せ 簿

発 議 者	■ 発注者	□ 受注者	発議年月日	平成 30 年 5 月 8 日
発 議 事 項	□ 指示 ■ 協議 □ 通知 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他 ()			
工事等の名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事 (建築)			
発注者 警察との協議の結果、駅等の北方向から来た施設利用者が中央林間84号の横断歩道を利用した際スムーズに施設内に入れる用アプローチを添付図面の用に変更する。その際に誘導ブロックやインターフォンの設置位置を変更し、自動扉等を追加してください。 また車寄せをなくし、舗装は全面インターロッキングとしてください。 松周辺のサークルベンチや掲示板も取りやめとします。 (添付した外構図のように変更します) 設計変更の対象とします。 (以上)				
処 理 回 答	発注者	上記について □ 指示 □ 承諾 □ 協議 □ 通知 □ 受理 します。 □ その他 ()		
	監理者	上記について □ 指示 ■ 承諾 □ 協議 □ 通知 □ 受理 します。 □ その他 ()		
	受注者	上記について ■ 了解 □ 協議 □ 提出 □ 報告 □ 届出 します。 □ その他 ()		
		平成 30 年 5 月 11 日		

監 督 員	係長・主幹	課長・参事
		

監理者


現場代理人	主任(監理)技術者
	

(注) 打合せの都度3部作成し、各々保管する。



日市営緑野住宅跡地施設整備工事(建築)

自動卜丁裝置 施工図 株式会社

設計監理
パシフィックコンサルタンツ株式会社
様

施工
小俣・古木特定建設工事共同企業体
様

チェック欄																		H29.	条
棟名																			
各施設一覧																			
図面内容																		370-1 8000 370-1A 8000 370-1B 8000	
現場住所：文和市中東林間1-4280-33																		管理番号	3705-0007 406617




資料A 1 - 3



H30.1.29
鋼製建具工事
1F 風除室
AW 自動ドア
エンジン装置施工完了

東



H30.1.29
鋼製建具工事
1F 風除室
AW 自動ドア
エンジン装置施工完了

西



H30.1.29
鋼製建具工事
1F 風除室
AW 自動ドア
エンジン装置施工完了

西



H30.1.29
鋼製建具工事
1F 風除室
AW 自動ドア
エンジン装置施工完了

内部



H30.1.29
鋼製建具工事
1F 風除室
AW 自動ドア
エンジン装置施工完了

東

担 当	係長・主幹	課長・参事

第22回 総合定例会議 議事録

年	月	日	平成30年5月10日
ペ	ー	ジ	1/1

記	録	者
---	---	---

小侯・古木JV

工事名称 旧市営緑野住宅跡地施設整備工事

日 時 | 平成30年5月10日（木） PM15:00~15:40

場所 場

現場事務所 会議室

出席者

大和市 街づくり計画部 街づくり総務課
総務部 公共建築課 営繕担当
文化スポーツ部 図書・学び交流
環境農政部 みどり公園課 公園整備
街づくり計画部 事業管理課

(街)	■
(堂)	□
(園)	□
(公)	■
(事)	□

☐ ☒

10

5

1

設計監理： パシフィックコンサルタンツ(株)
 建築受注者： 小俣・古木JV
 電気受注者： 聖和電設(株)
 設備受注者： (株)藤田工業
 公園受注者： (株)寺田土木
 整備受注者： (株)渡米土木

(P)	■
(A)	■
(E)	■
(M)	■
(G)	■
(T)	■

□ □ □ □ □ □ □ □

1003



(敬

(敬称略)

【議題・議事内容】

全体会議

1 前回議事録の確認
・なし

・なし

2 工程の説明（各社工程の説明）
（週間）

(週間)

3 近隣関係報告

・電波障害の連絡あり（1件）→本工事による影響ではないと説明済み（営）

4 発注者の指示及び伝達事項

- ・下水勾配不良について、5/11試掘を行い、方向性を決定する。(M)
- ・風除室周辺変更計画は5/11市長室協議にて決定する。(街)
- ・南側公園の地中空洞調査を5/13・27に実施予定。(公)
- ・市民交流スペースにて円形カウンター及び、照明設置計画あり。(街)
- ・5/17(木)の担当者検査は13:30より行う。(営)

5 監理事務所の指示及び伝達事項

- ・土砂運搬に伴う道路清掃の励行を。
- ・5/17（木）の監理者検査は9：00より行う。

6 受注者からの連絡事項

・なし

7 | その他

・なし

8 次回 第23回総合定例会議 5月24日(木) 13:30~ 場所:現場事務所

【決定・確認事項】

請 負 工 事 打 合 せ 簿

発 議 者	■ 発注者 □ 受注者	発議年月日	平成 30 年 7 月 2 日
発 議 事 項	■ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他()		
工事等の名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(電気設備) 付帯工事		
発注者 1) 1階廊下の14カ所にコンセントを追加設置してください 2) 1階事務室・倉庫の照明器具を交換し、コンセント、LAN端子を追加してください ・コンセントは1P15A x 1E 抜け止め型 ・ガードプレート付 施工は、露出配管配線とします。増減は設計変更で対応します。 受注者 1)、2) 共了解しました。上記施工において、スイッチボックスを取付けなければ埋込配線が可能です。いかがいたしましょうか。 発注者 埋込配線で施工して下さい。ただし、コンセントの電源部差し込み部に絶縁テープを巻くなど、適正な施工をお願いします。 監理者 1)、2) 共了承諾します。 (以上)			
処 理 回 答	発注者	上記について ■ 指示 □ 承諾 □ 協議 □ 通知 □ 受理 します。 □ その他()	
	監理者	上記について □ 指示 ■ 承諾 □ 協議 □ 通知 □ 受理 します。 □ その他()	
	受注者	上記について ■ 了解 □ 協議 □ 提出 □ 報告 □ 届出 します。 □ その他()	
		平成 30 年 7 月 2 日	平成 30 年 7 月 2 日

監 督 員	係長・主幹	課長・参事
		

監理者


現場代理人	主任(監理)技術者
	

(注) 打合せの都度3部作成し、各々保管する。



工事請負変更契約書

年度	契約番号
29	第15783号

1	工事の名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事（電気設備）付帯工事
2	工事の場所	大和市中心林間1丁目4280-33
3 変 更 事 項	請負代金額	請負代金額に対し7,608,600円増額する。 うち取引に係る消費税及び地方消費税563,600円。
	年割額又は 支払限度額	平成30年度の年割額又は支払限度額に対し、7,608,600円 増額する。
	出来高予定 額	年割額又は支払限度額に対応する平成30年度の出来高予定額に対 し、7,608,600円増額する。
		以下余白

平成30年3月30日及び平成30年5月8日付け締結した工事請負契約の一部を上記のとおり変更する。

この契約を証するため、契約書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成30年 7月 3日

発注者

住 所
大 和 市
大 和 市 長

大和市中鶴間一丁目1番1号

大 木



受注者

住 所
商号（名称）
氏 名

神奈川県大和市中央林間1丁目1番26号

聖和電設株式会社

代表取締役



平成29年度

旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(電気設備)付帯工事(設計変更)

設計書

変更設計年月	平成 30 年 7 月	事業種別	工事(電気設備)
件名	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(電気設備)付帯工事(設計変更)		
履行場所	大和市中央林間1丁目4280-33		
履行期日 (変更後)	平成 30 年 3 月 31 日 ~	平成 30 年 7 月 17 日まで	109 日間
変更概要・理由	変更概要	変更理由	
	1. 建物ライン照明器具の種類及び数量を変更 2. 建物アップライトの数量を変更 3. 北側入り口のフットライン照明を追加 4. 公園ライン照明器具の種類及び数量を変更 5. 公園遊具カラーLED照明演出制御装置の設定調整を追加 6. 照明器具の取外再取付を追加 7. 廊下コンセントを追加 8. 街頭防犯カメラの数量を変更	1. 南側の取付け枠寸法により、器具の組み合わせを変えたため 2. 北側のデッキ部分がタイルに変更になったため 3. 北側入り口の誘導演出上、追加設置が必要と認められたため 4. 公園遊具の照明取付ピッチが変更になり、器具の組み合わせを変えたため 5. ライトアップの演出上、設定が必要と判明したため 6. 廊下と交流スペースの照度を合わせる必要があったため 7. 廊下を健康デラスとして使用することになり、健康器具の電源が必要になったため 8. 防犯上から、追加設置が必要と認められたため	
原設計金額	金 円也	変更設計金額	金 円也
当初契約金額	金 円也	変更契約金額	金 円也

請 負 工 事 打 合 せ 簿

発議者	■発注者 □受注者	発議年月日	平成 30 年 5 月 21 日
発議事項	■指示□協議□通知□承諾□提出□報告□届出□その他()		
工事等の名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(電気設備)付帯工事		
発注者 1) 廊下1と市民交流スペースのダウンライトを入れ替えて、照度が均等になるよう改修してください 2) 男子トイレと、女子トイレのダウンライトを入れ替えて、男女トイレの照度が均等になるよう改修してください 3) 北東側軒下のダウンライトを移設して下さい 増分については設計変更で対応します 受注者 上記内容について了解しました。取外し再取付けの台数は73台となります 監理者 上記内容について承諾します (以上)			
処 理 回 答	発注者	上記について □指示■承諾□協議□通知□受理 します。 □その他()	
	監理者	上記について □指示■承諾□協議□通知□受理 します。 □その他()	
	受注者	上記について ■了解□協議□提出□報告□届出 します。 □その他()	
		平成 30 年 5 月 21 日	

監 督 員	係長・主幹	課長・参事
		

監理者


現場代理人	主任(監理)技術者
	

(注) 打合せの都度3部作成し、各々保管する。

工事等工期変更理由書

起案日	H30・5・8	
公共建築課決裁欄		
担当	主幹・係長	参事・課長
		

下記の理由により、工期を変更して良いでしょうか。

工事等の名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事（建築）
変更理由	本工事は鉄骨造地上3階建ての工事であり、オリンピック等の建設需要が高まる中、本工事においても県内で鉄骨製作工場を探したが条件に合う工場が見つからず、ようやく静岡県富士市の工場で作製が可能となったが、当該工場においても鉄骨需要量は増加しており、製作期間が通常より長くなったことで工期の遅れが生じ、同日まで工期が必要となるものである。
契約工期	平成29年 6月28日 から 平成30年 5月16日 まで
変更工期	平成29年 6月28日 から 平成30年 7月17日 まで
受注者	小俣・古木特定建設工事共同企業体

旧市営緑野住宅跡地施設整備工事 設計業務委託

【公園（子ども広場）】

打 合 せ 議 事 録

平成29年3月

パシフィックコンサルタンツ株式会社

打合せ議事録

工事名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務	平成 28・7・15 金曜日
打合せ出席者	みどり公園課：■■■■氏、■■■■氏	
打 合 せ 事 項	PCKK：■■■■、■■■■	
	提出資料：子ども広場デザインの検討、スケッチ	
	1. 公園広場計画に関する協議	
	・ 19日の週に市長にヒアリングを行う予定である。(市) ・ 市長ヒアリングに提出するため比較表の修正をお願いする。修正事項は追って指示する。 ・ 14日の理事会では、本公園は子ども中心の施設であるため、お年寄り等を対象にした健康遊具は設置しない方向とする。(市) ・ ただし、子ども中心の施設ではあるが、利用上のコンセプトとすると多世代交流は合致する。(市) ・ デザイン案の中で、建物との一体性という視点から見れば、C案が有効かと考える。(市) ・ 今後、各案の要素を少しずつ取り入れた複数案の作成を想定している。19日の市長ヒアを受けて案の作成を検討する。(市) ・ イメージプランは8月中旬ごろまでには決定する予定である。(市)	
	以上	

打合せ議事録

工事名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務	平成 28・11・29 火曜日
打合せ出席者	みどり公園課：■■■■氏、■■■■氏	
打 合 せ 事 項	PCKK：■■■■、■■■■	
	提出資料：公園工事図面、緑化面積算定に関する確認事項	
	1. 公園広場計画に関する協議	
	・ 緑化率は開発指導要綱の他に、みどりの基本計画にも記載されているのでそれも合わせて確認する。緑化率の考え方は庁内で確認いただく。(市) ・ 遊具は子どもだけでなく、大人も子どもの付き添い等で利用することから、中継地点の螺旋階段は大人も利用できる形状にする方がよい。(市) ・ 電気と給水の引き込みは1敷地、1引き込みとし、子メーターで建物と区分する。(市) ・ 建物敷地と公園敷地の境界を明確にする。(市) ・ 夜間利用等の管理面は詳細設計がある程度進んだ段階で検討することにする。(市)	
	以上	

打合せ議事録

工事名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務	平成 28・12・27 火曜日
打合せ出席者	みどり公園課：■■■■氏、■■■■氏、■■■■氏	
打 合 せ 事 項	PCKK：■■■■、■■■■	
	提出資料：設計内容の比較、公園工事図面	
	1. 公園広場計画に関する協議	
	1) 複合遊具について	
	・ デッキ幅員 1500mm の根拠を整理しておくこと。(市) ・ デッキ柵の木の化粧について、枝葉を設置することで手や足がかりとなり柵を乗り越えるのではないかと。乗り越えなどの安全性に配慮するように。(市)	
	2) 広場設計について	
	・ 外周フェンスはコスト縮減として 2 次製品を利用することも考えられるが、市長が選定した経緯もあるため、似たようなデザインとなるよう擬ブラや合成木材で出来ないか検討すること。(市) ・ コスト縮減としてシェルターの基数を削減するのであれば、西側を削除し中央のものを残した方がよい。(市) ・ 公園は人をはり付ける常駐管理は想定しない。管理人がいない状態でも安全に利用できる仕様とすること。(市) ・ 芝の選定にあたっては、メンテナンスフリーなものが望まれる。維持管理等を考慮し品種を選定する。(市) ・ インフラ設備等は建築工事で見込めるか、市で調整する。(市) ・ シェルターは建築確認申請が必要となるため、建物と一体で申請する。(市)	
	以上	

打合せ議事録

工事名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務	平成 29・2・1 水曜日
打合せ出席者	みどり公園課：■■■■氏、■■■■氏、■■■■氏、■■■■氏	
打 合 せ 事 項	PCKK：■■■■、■■■■、■■■■	
	提出資料：設計内容の比較、子ども広場イメージパース（縮減案-1）、公園工事図面、建築工事図面	
	1. 公園広場計画に関する協議	
	1) 複合遊具について ・ 建物デッキとの接続部の高さがH5.4mと高いので何らかの安全対策はしたい。柵高さをH1.5mとするのも1つあるが、更にアーチ上の格子を設置し乗り越えられない工夫も考えられる。(市) ・ 複合遊具は幼児以上を対象とするので、階段や螺旋階段もそれに準じること。(市) ・ リスの道のネット遊具の間口や中央部の幅員等を確認し、幼児がすれ違いできる程度の広さとする。(市) ・ スライダーや滑り台の滑り出し部には水平部を設ける必要があるので確認すること。 ・ 門扉管理について、複合遊具に門扉を設置しているが、建物をクローズするための門扉であるので本来は建物側に設置する方がよいのではないかと。庁内協議も必要だが、建物手すりに門扉を設置できるかどうか検討してほしい。(市) ・ ゴムチップ舗装にイラストを描いているが、作業手間や作業日数について確認すること。(市) →上記について了解した。	
打 合 せ 事 項	2) 広場設計について ・ 高さ基準のベンチマークを記載すること。(市) ・ 地下貯留層の深さはH1500mm 以上となると土留めの設置や掘削面勾配の確保が必要となる。施工性からも、浅くして表面積を広くするなど工夫をしたい。(市) ・ 照度の考え方は根拠を明確にすること。ソーラー照明は照度が低いので、防災時に対応する1~2本程度とし、他は商用電源のものでも構わない。工期短縮の面からも地下埋設管が複層するとことはソーラーとするなど使い分けた方がよい。(市) ・ フェンス仕様の区分を明確にすること。(市) ・ 東側歩道側面は、排水が歩道へ流出しないように縁石を設けた方がよいのではないかと。(市) ・ 出入口は、自転車対策を含めて考えたい。通勤時や子どもが遊びに来たときなどに園内に駐輪する可能性がある。一方で、車椅子やベビーカー利用者は利用できるようなかたちにしたい。看板等の注意喚起も含めて、車止めの配置や形状について検討して欲しい。(市) →上記について了解した。	
	3) その他、庁内協議について ・ 2月2日に市長説明を行う。協議の結果は迫って連絡する。	
	以上	

打合せ議事録

工事名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務	平成 29・2・24 金曜日
打合せ出席者	みどり公園課：■■■■氏、■■■■氏、■■■■氏、■■■■氏	
打 合 せ 事 項	PCKK：■■■■、■■■■、■■■■、■■■■	
	提出資料：子ども広場イメージパース、公園工事図面、建築工事図面、ミスト提案資料	
	1. 公園広場計画に関する協議	
	1) 複合遊具について	
	・ 市長より複合遊具検討案①で進めてよいとの指示を頂いた。(市) ・ 建築 2F と公園(複合遊具)の管理として、複合遊具入口の門扉で行うことを PCKK は提案している。庁内でどちらが管理するか調整する。(市) ・ 建築 2F テラスとの接続部の構造について建築指導課へ確認をとること。(市) ・ 螺旋階段の蹴上げと踏み面の寸法について、幼児対象として遊具の安全基準に適合しているか再度確認すること。(市) ・ スライダー取り付け部について、螺旋階段を登りきったところで利用者のスライダー待ちの渋滞が発生するのではないか。動線が交線するため螺旋階段 1F の出入口を調整し、登りきったところをスライダー取り付け部から離すようにするなど工夫が必要である。(市) ・ 安全対策として複合遊具の支柱に設置するクッションは、工事発注ではなく備品扱いとなるのか確認する。(市) ・ ソーラー時計はメンテナンスや補修の際、屋根を取り外すなどで管理作業が可能となるようにしてほしい。(市) ・ 詳細図の「スカイデッキ」の文言は削除すること。(市) ・ ロングスライダーやスクエアデッキ(H1500)で頭を打つ危険性がないか、必要なら安全カバーを取り付けたほうがよい。(市) ・ 複合遊具に絡めたミストは、常駐の公園管理者がいないため困難である。提案するのであれば、管理者が居る建築の 2F デッキ等からミストを噴霧しても面白いのではないかな。(市)	
	2) 広場設計について	
	・ 高さ基準のベンチマークは、建築工事の基準高さと合わせる。(PCKK) ・ 防球ネットは建物の外構の一部であるため、建築工事で行うべきと公共建築課に伝えてある。ただしスポーツ広場のための施設であることからスポーツ広場内に設置することを庁内調整する。(市) ・ 建築指導課から指摘されたバリアフリーへの対応について、特に案内設備(サイン)は建築一体を一敷地として考え、敷地全体を案内するものとしては有効だが、公園単独のサインは必要ないを考える。その他付帯設備の有無についても再度建築指導課に確認すること。(市) ・ 車止めはバリアフリーとは別に、子供の飛び出し防止や自転車進入防止を考慮したい。車止めにフックを掛けチェーンを掛けるなど工夫したい。(市) ・ 雨水貯留槽の掘削はオープン掘削が可能か、労働安全規則をクリアできているかも含めて確認すること。雨水貯留槽下部のU型側溝は詳細を記載すること。流入枳のステップと流入管方向が違うので修正すること。(市) ・ 雨水排水設備の暗渠管は高低差処理をすることで設けないこととする。(市、PCKK) ・ 電気設備について、照度分布図を作成すること。(市) ・ 北側門扉の計画地内外の高低差処理について図示すること。(市) ・ 高木植栽の支柱は地下支柱を取りやめ二脚鳥居支柱とした。(PCKK)	
	3) その他、庁内協議について	
	・ 公園工事発注は、H29 年 7、8 月頃を考えており、着工は 10 月頃を見込んでいる。 ・ 建設資材等の見積りは 3 社とし、PCKK からメーカーへ依頼し、見積りの取得先は PCKK が選定すること。(市)	
	以上	

担 当			主幹・係長	課 長
●	●	●	●	●

資料B-2

旧緑野住宅跡地整備 市長説明

□日 時 平成 29 年 3 月 1 日（水） 13：00～13：30

□対応者 環境農政部長、みどり公園課長

1. 子ども広場のイメージパース説明

【市長指示】

- ・広場整備については、この内容でよい。

＜遊具の色＞

- ・CG はよくできているが、遊具の色が地味なので、子どもの国となるよう原色を使った内容を 2～3 案を検討すること。

※ CG パースはこのままでよい。

- 1) 屋根だけ原色で配色する案
- 2) やまとゆとりの森の遊具を参考にした案
- 3) 芝地は緑なので遊具に緑はいらない。
青、赤、ピンク、白などで配色した案

＜西側フェンス高について＞

- ・ツリーガーデン側と明確に分けたい。ツリーガーデン側と一体的なような形にはしたくない。乗り越えられるよう高さではなく、フェンス高を 1.5m とすること。

以上

◆子ども広場 イメージパース



旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務委託

平成 29 年 3 月 1 日 みどり公園課作成



全体イメージパース

◆子ども広場 イメージパース



旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務委託

平成 29 年 3 月 1 日 みどり公園課作成



東側からの鳥瞰



北西側からの鳥瞰



東側エントランス付近から



2 F 建物デッキから



デッキ上

◆子ども広場 イメージパース



旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務委託

平成 29 年 3 月 1 日 みどり公園課作成



幼児用お花テーブル、森のカフェ遊具



テントウムシゲート



ウエルカムゲート

あそびのフオトスポット




エントランス



クワガタゲート



カエルゲート



ドンダリのクイズパネルとカブトムシの顔出しパネル

平成 29 年 3 月 10 日

旧緑野住宅跡公園整備 市長説明 報告事項

- 日 時 平成 29 年 3 月 10 日（金）13:00～13:30
 □対応者 環境農政部長、みどり公園課長
 □同席者 室長、秘書総務課 主査

1. 旧緑野住宅跡公園整備 子ども広場のイメージパース案①②について説明
 みどり公園課長が資料説明

【市長指示】

○遊具の屋根の色

屋根の赤とピンクは同形色なので隣に並ばないようにすること。

屋根の白は、汚れるのでやめにする。

屋根の色のパターンは、

北から黄、赤、青、ピンクか南から黄、赤、青、ピンクがよい。

○シェルターの色

白は汚れるので黄色に変更（青、黄色）※青の割合が多い方

黄・白のシェルターは白をカラフルな色にすること。

○西側フェンス高

1.5mのフェンスは、スポーツ広場利用の安全対策から更に高くするかもしれない。

以上


2. コンサルへの報告及び指示

○3/10（金）14:00 パソコン 氏に電話連絡（ ）

指示対応者 課長

上記内容を担当の 氏に報告した。

<市長の指示あった色の組み合わせ>



○コンサル 氏の意見提案

スライダは青なので屋根を青に合わせたい。ネットは黄色の方が映えるがどうか？

シェルターの屋根材は色が白、黄色、青しかない。メーカーに再確認し、報告する。



スライダ

固定

◆子ども広場 イメージパース ①



旧市宮緑野住宅跡地施設整備工事設計業務委託

平成29年3月10日 みどり公園課



全体イメージパース

◆子ども広場 イメージパース ②



旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務委託

平成29年3月10日 みどり公園課



全体イメージパース

最終案

差出人 : " " < >
宛先 : " " < >
CC :
件名 : Re: 3Dパースの色合いの修正について
日時 : 2017年03月13日(月) 14:53

大和市 環境農政部 みどり公園課
様 (CC 様)

お世話になります。

テントの色の修正版です。

参考までに、テントのカラーバリエーションも
合わせて送付します。

よろしくお願いします。

On 2017/03/13 10:02, wrote:

> 大和市 環境農政部 みどり公園課
> 様
>
> お世話になります。
>
> 先週の金曜日の市長ヒアの結果について、
> 課長から指示いただきました。
> それを受けて添付の通り修正していますので
> ご確認いただければと思います。
> (屋根の色テントの色)
>
> 現在、弊社の建築の方で建築と公園合わせた
> 完成パースを作成しているところです。
> 遊具の色合いがまとまりましたらご連絡いただけると
> 助かります。
>
> よろしくお願いします。
>
>
--

パシフィックコンサルタンツ株式会社
社会マネジメント本部
総合プロジェクト部
都市・環境デザイン室
〒101-8462 東京都千代田区神田錦町三丁目2番地
(テラススクエア 受付16階)
Phone: (室代表)(内線)
(直通) Fax:

※本メール(添付ファイル含)は文頭の方へ送信
しています。この方以外の方が受信された場合は、

◆子ども広場 イメージパース



旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務委託



全体イメージパース

**旧市営緑野住宅跡地施設整備工事
設計業務委託**

報 告 書

【 公 園 （ 子 ど も 広 場 ） 】

平成29年3月

パシフィックコンサルタンツ株式会社

◆子ども広場 イメージパース



旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務委託



全体イメージパース

◆子ども広場 イメージパース



旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務委託



東側からの鳥瞰



北西側からの鳥瞰



東側エントランス付近から



2 F 建物デッキから



デッキ上

◆子ども広場 イメージパース



旧市営緑野住宅跡地施設整備工事設計業務委託



幼児用お花テーブル、森のカフェ遊具



テントウムシゲート



ウエルカムゲート

あそびのフोटスポット



エントランス



クワガタゲート



カエルゲート



ドンガリのクイズパネルとカブトムシの顔出しパネル

入札結果報告書(契約締結伺)

1/1頁

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成29年10月5日	決裁日	平成29年10月5日
起案者氏名			
件名	旧市宮緑野住宅跡地施設整備工事(公園)		
契約番号	平成29年度 第7964号	契約日	平成29年10月12日
契約区分	総価契約	契約方法	条件付一般競争入札
契約依頼所属	街づくり計画部 街づくり総務課	内線	5444
契約金額	¥133,131,600円 (うち取引に係る消費税 ¥9,861,600円)		
予定価格(税込)	¥147,927,600円 (入札書比較価格 ¥136,970,000円)		
最低制限価格(税抜)	¥123,270,000円		
設計金額(税込)	¥147,927,600円	落札率(対設計)	90.00%
履行期間	平成29年10月13日 から 平成30年6月30日 まで 261日間		
履行場所	大和市中心林間1丁目4280-33		
現説日時		入札日時	平成29年10月4日 午前10時08分
業種	0230 造園	契約保証金	要
支払条件	前金払有り、契約後2回払い	課税区分	外税

入札(見積)結果				
	業者名	第1回(円)	第2回(円)	備考
1	110442-0 足立原造園土木(株)	123,710,000	✓	
2	109806-0 相模緑建(株)	123,710,000	✓	
3	110929-0 湘南植木(有)	123,730,000	✓	
4	106510-0 (株)鈴木園	123,280,000	✓	
5	108860-0 (株)相建			不参加 ※
6	110511-0 (有)泰成緑地建設	131,390,000	✓	
7	108938-0 (株)寺田土木	123,270,000	✓	落札
8	109980-0 (有)明葉造園	130,410,000	✓	
9	108506-0 (株)ヤマシゲ	141,000,000	✓	
10	*****			
11				
12				

備考	※ 入札書不着

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長
●	●	●	●	**	●	**

公印使用承認	
仮契約	本契約
	●



工事請負契約書

年 度	契約番号
29	第7964号

1 工 事 の 名 称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事（公園）									
2 工 事 の 場 所	大和市中央林間一丁目4280-33									
3 工 事 の 期 間	着 工 期 日	平成 29 年 10 月 13 日								
	完 成 期 日	平成 30 年 6 月 30 日 (工事着手の日から起算して 261日間)								
4 請 負 代 金 額	¥	1	3	3	1	3	1	6	0	0
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額（¥ 9861600 円） 解体工事に要する費用等については別紙のとおり (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に108分の8を乗じて得た額である。									
5 前 金 払	☐ す る 請負代金額の40%以内									
	☐ す る 各会計年度の出来高予定額の40%以内 (ただし、____年度は除く。)									
6 中 間 前 金 払	☒ す る 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%以内									
	☐ しない (第31条、32条、33条全文削除)									
7 部 分 払	☒ す る									
	☐ しない (第34条全文削除)									
8 契 約 保 証 金	☐ 現金 _____ 円									
	☐ 有価証券の提供 _____ 円									
	☒ 金融機関又は保証事業会社の保証									
	☐ 公共工事履行保証証券									
	☐ 履行保証保険									
9 瑕疵担保契約期間	☐ 無保証									
	引渡しの日から起算して / 年 0 箇月									
10 そ の 他	☐ 第6条 (A) 全文削除									
	☒ 第6条 (B) 全文削除									
	☐ 第35条の2全文削除									
	☐ 第35条の3全文削除									

上記の工事について発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条
によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。


この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 平成 29年 10月 12日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大和市

大和市長 大 木



住 所 大和市上草柳七丁目8番3号

受注者 商号(名称) 株式会社 寺 田 土 木 印

氏 名 代表取締役 相 原 克 己

(総則)

第1条

の約

を含

けれ

2 この

成す

(工事)

第2条

施工

計画

(関連)

第3条

工事

この

なけ

(工程)

第4条

に提

限り

2 受

認を

3 受

に応

4 内

(工事)

第5条

に提

(契約)

第6条

らな

発注

(1)

(2)

(3)

め

1

(4)

(5)

2 前

う。)

3 第

は契

を付

4 請

工 事 打 合 簿

発 議 者	☐ 発注者 ☒ 受注者	発 議 年 月 日	平成29年12月 5日
発 議 事 項	☐ 指示 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☒ 提出 ☐ 報告 ☐ 届出 ☐ その他()		
工事等の名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事（公園）		
(内 容) 使 用 材 料 に つ い て 標記について、神奈川県土木工事共通仕様書2-1-2-4 に基づき、提出します。 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
添付図 葉、その他添付図書			
処 理 ・ 回 答	発 注 者	上記について ☐ 指示・ ☐ 承諾・ ☐ 協議・ ☐ 通知・ ☒ 受理 します。 ☐ その他() 平成 29 年 / 2 月 5 日	
	受 注 者	上記について ☐ 了解・ ☐ 協議・ ☐ 提出・ ☐ 報告・ ☐ 届出 します。 ☐ その他() 平成 年 月 日	

監 督 員	係 長 幹 主	所 長 課 長
●	●	●

現 場 代 理 人	主任(監理) 技 術 者
●	●

(注) 打合わせの都度2部作成し、各々保管する。

材 料 承 認 願

発議年月日	番号	項 目	提 出	承 諾	摘 要
29. 12. 5	1	複合遊具	○		
		ゴムチップ舗装 (t=10)	○		
		ゴムチップ舗装 (t=30)	○		
		ステップ	○		
		きのこスツール	○		
		森のカフェ遊具	○		
		水飲み	○		
		テーブルベンチ	○		
		縁台	○		
		サークルベンチ	○		
		防護柵 (P種)	○		
	2	車止め	○		
	3	スイング遊具	○		
	4	再生砂 (RC-10)	○		
	5	再生砂 (六価クロム溶出試験)	○		
	6	再生クラッシャーラン (RC-40)	○		
	7	生コンクリート (W/C指定無し 18-8高炉B)	○		
		生コンクリート (W/C指定有り 21-8高炉B → 27-8高炉B)		○	
	8	アスファルト混合物 (AS開粒度13)	○		
	9	歩車道境界ブロック (B)	○		
	10	誘導ブロック	○		
	11	鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A D10)	○		
		鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A D13)	○		
	12	溶接金網	○		
	13	土壌改良材 (パーク堆肥)	○		
30. 4. 2	1	複合遊具	○		(追加・変更)
	2	ゴムチップ舗装	○		(変更)
	3	きのこスツール	○		(変更)
	4	森のカフェ遊具	○		
	5	テーブルベンチ	○		
	6	ステップ遊具	○		(誤記修正)
	7	山すべり遊具	○		(追加)
	8	フェンス H=1800	○		(追加)
	9	門扉 W1000×H1800	○		(追加)
	10	手足洗い場	○		(変更)
	11	スイング遊具	○		(変更)
	12	生コンクリート		○	
30. 4. 23	1	フェンス H=600	○		(追加)
	2	フェンス H=1200	○		(変更)
	3	門扉 W1000×H1200	○		(変更)
30. 5. 14	1	基礎ブロック 180×180×450	○		
	2	基礎ブロック 250×250×500	○		
	3	基礎ブロック 300×300×600	○		
30. 5. 21	1	車止め (U型) W600×H800	○		(追加)
	2	車止め (U型) W1000×H650	○		(追加)
	3	アスファルトエッジ H50	○		(追加)
	4	アスファルトエッジ H40	○		(追加)
30. 6. 12	1	カラーモルタル着色顔料	○		
30. 6. 22	1	制札板	○		
30. 6. 29	1	CD樹、改良樹	○		

担	当	主幹・係長	課長
●	●	●	●

市長指示

平成30年1月15日

みどり公園課

旧緑野住宅跡地公園整備について

1. 日 時 平成30年1月15日（月）①13:00～13:30、②16:30～17:00
2. 対応者 環境農政部長、みどり公園課長
3. 内 容 資料について説明。

(1) ①②の日程で旧緑野住宅跡地公園整備については、CGパース中心に内容確認
(意見)

市長：CGパースは、初めてみる。

：平成28年度設計委託の中で説明し、色の指示も頂いています。

市長：色の件は覚えている。最初の方角性を出す際の資料が3枚程度しかなく、今後は、もっと
たくさんの資料を準備させるようにすること。

：最初の段階では、ラフなイメージ案であり、建物デッキを活用する案について、詳細に検討
しながら、最終段階でCGパースを作成し、説明を行いました。

市長：最初の段階で遊具メーカーからたくさんの情報を貰い、その中から選ぶ形を取らなかったの
か？

：設計コンサルとの契約の中で、コンサルからの資料提示をもとに検討作業を進めてきた。
コンサルが遊具メーカーと調整しながら詳細を決めています。

市長：A4資料の材料決定スケジュールで決めなければいけないものについて、蛍光ペンで色塗り
してほしい。

：（その場で確定期日のある施設名の決定事項の欄の色を蛍光ペンで色塗りした。）

(2) 公園の名称について

：公園名称についても3月末には決定する必要があり、どのような形で進めればよいでしょうか。

市長：名称をつける場合、公園とか広場とか必ずつけなければいけないなど規則はあるのか？

たとえば、やまとん公園、やまとん広場、中央林間〇〇公園など。

：規則はありません。

市長：こどものくにとかおとぎのくにとかでもよいのか？

：既に使用していなければ可能です。

市長：それでは、愛称も含め、両面から考えてみる。

：よろしくお願いします。

(3) 衛生面で水飲みを手洗いに変更すること

市長：水飲みは、鳥の糞が心配である。手を洗うのはよいが、飲む方は、未就学児が利用することか
ら、設置しない方が衛生面も安全である。

市長から水飲みを手洗いに変更するよう指示があった。

(4) シンボルツリー3本の樹種 クヌギはどうか？

市長：高木3本は、クワガタが喜ぶクヌギの木がよい。クワガタも来るといいなと思いを込める意味で植樹してはどうか。

市長から高木3本について、クヌギの木の提案があった。

(5) 中央部のシェルターの撤去又は移設

市長：中央部のシェルターは、エリアを寸断しており不用。撤去できないか？

■：材料作成しているか確認します。また、国庫補助金を活用し設置することから、国との調整が必要な内容です。

市長：撤去できないのなら仕方ないが、別に移設先を検討すること。

■：東側の縁台には移設できます。

市長：車窓から見る場合、支障となるのでそれ以外の場所で検討すること。

■：撤去又は移設について検討します。

公共建築課担当から、材料作成はしていないので撤去は可能とのこと（11/17 確認）

(6) シェルターの縁台の数が多い

市長：建物内で休めるので、縁台、ベンチはそんなにいらないのではないか。

■：縁台については、既に作成に入っており、予定どおり設置したいです。

以上

旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(公園)

平成28年度 実施設計委託 パシフィックコンサルタンツ(株) (H28.5.3~H29.3.17)

平成29年度 公園整備工事 (株)寺田土木 (H29.10.13~H30.6.30)

●旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(公園) 整備スケジュール

	平成28年度	平成29年度												平成30年度				
	5~3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
設計委託	■																	
工事設計・積算		■	■	■	■	■												
補助金交付申請事務						■	■	■										
し・札・契約手続等							■	■	■									
工 事	準備工							■	■	■								
	大型複合遊具								①	大型複合遊具工場製作 基礎工、組立								
	その他の遊具												②	■				
	ベンチ、水飲み													■	■			
	ゴムチップ舗装等														■	■		
	フェンス、門壁															■	■	
	植栽													■	■	■	■	■
完了検査																	■	

現時点

銘板を作成するため公園名を3月末までに決定する必要があります。

供用開始

●市長説明経過

平成28年度

- ・H28.7.14 子ども広場の設計方針A~C案
- ・H28.10.14 公園周辺フェンスイメージ案
- ・H28.10.26 公園周辺フェンスイメージ案の確認
- ・H28.11.30 スカイパーク案のラフパースによる
- ・H29.2.2 スカイパーク・CGパース案の説明
- ・H29.3.1 スカイパーク・CGパース案の説明
- CGパースはこのままでよいが、遊具の色が地味なので原色を使った2~3案を検討すること。
- ツリーガーデン側のフェンスの高さを1.5mにすること。
- ・H29.3.10 大規模複合遊具の色について
- ツリーガーデン側のフェンスの高さを1.5mより高くするかもしれない。→ フェンス高さは、1.8m 色は青色
- ・H28.7.14 子ども広場の設計方針A~C案
- ・H28.10.14 公園周辺フェンスイメージ案
- ・H28.10.26 公園周辺フェンスイメージ案の確認
- ・H28.11.30 スカイパーク案のラフパースによるイメージ、スカイデッキの整備イメージ
- ・H29.2.2 スカイパーク・CGパース案の説明
- ・H29.3.1 スカイパーク・CGパース案の説明

平成29年度

- ・H29.11.7 公園の夜間照明について遊具へのイタズラ対策も含めて検討すること。
- ・H29.11.26 柵を乗り越えられないよう、公園外構の白い柵を0.8~1.0mのフェンスとすること。

旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(公園) 材料決定スケジュール

	施設名	決定事項	確定期日	備考
遊戯施設	ア 複合遊具	付随する機能(スライダー、ネット、ステップ等) デザイン 色 <i>ネット、デッキ板は黒色</i>		特注品 現在製作中 CGパース、資料等で説明済み
	イ ステップ	デザイン 色		既製品 カタログあり
	ウ きのこスツール	デザイン 色		既製品 カタログなし メーカーより資料提供
	エ スイング遊具	デザイン <i>430gの4種類が 使用</i> 色	平成30年2月28日	既製品 カタログあり デザイン、色数種類あり
	オ 森のカフェ遊具	デザイン 色		既製品 カタログあり
	カ 山すべり	デザイン <i>OK</i> 色	平成30年2月15日	既製品 カタログあり 図柄、色は変更可
管理施設	キ 門壁	デザイン 色	平成30年3月30日	
	ク <i>Asiz</i> フェンス	デザイン <i>アルミ</i> 色 <i>白</i>	平成30年2月28日	既製品 カタログあり
	ケ 車止め <i>x</i>	デザイン 色	平成30年3月30日	
休憩施設	コ <i>お水飲み</i> 水飲み <i>お水飲み</i>	デザイン 色	平成30年2月15日	特注品 アクセントが入る <i>お水飲み</i> (2)
	サ ロングベンチ	デザイン 色	平成30年2月28日	
	シ テーブルベンチ	デザイン 色		特注品 現在製作中
	ス 縁台	デザイン 色		特注品 現在製作中
園路広場施設	セ ゴムチップ舗装	デザイン 色		CGパース、資料等で説明済み
	ソ らくがきコーナー	色 <i>(青)</i>	平成30年3月30日	

やわらかい
やわらかい

中央公園




(シムター)

7171

中央公園「ニモの国」 - 書 きた
おれもの国

建物 a (イキ-ビ
と ちが)

「おれもの A」 「おれもの B」
おれもの きた。



旧緑野住宅跡地公園整備について

市長説明
平成30年1月22日
みどり公園課

1. 日時 平成30年1月22日(月) 9:20~9:45
2. 対応者 ■■■環境農政部長、■■■みどり公園課長、■■■公園整備担当係長
3. 内容 資料について説明。

(意見)

イ①ステップ カタログ製品を確認(○)
エ③スイング遊具 カタログ製品の4つの色の中から2つ色を選べます。
(市長にカタログを預ける)

オ④森のカフェ遊具 カタログ製品を確認(○)
カ⑤山すべり 前回カタログ説明済(○)
キ⑥門壁 高さ1.2m フェンスを選ぶ際の参考として説明

市長 門を閉める際は、裏から閉めること。

■■■ チェーンとか案をいくつか検討し、別途、説明します。

ク⑦フェンス 白いフェンスのカタログを説明(市長にカタログを預ける)

■■■ 門壁の高さが1.2mなのでフェンスは少し低い方がよいと思います。

市長 1mから80cm位がよいのではないか。カタログから選びたい。

■■■ やまと公園で選んだカラフルなフェンスも設置可能です。

コ⑩手洗い

■■■ 水飲みを手洗いに変更しました。

材質はコンクリートまたは擬石であり白色で塗装します。(○)

サ⑪ロングベンチ

市長 センスがない。時代遅れ。最初の段階で見せられれば選ばない。中央林間に合わない。

もっと資料がほしかった。おとぎの国のような部分がない。ベンチはない方がよい。

通常の公園は芝生ではないのでベンチが必要となる。

お母さん方には芝生の上に座ってほしい。

芝生の自然な感じがいい。高木の回りを30~50cm程度、土を盛り芝生に座るきっかけをつくるのがよい。ロングベンチとサークルベンチは不要。(X)

コンサルも近視眼的な発想になっており、見えているものが見えなくなっている。

供用後にベンチの要望が多発したら、だれでも広場にある可動式のイスやテーブルを置けばよい。レイアウトも変えられるし、見せ方も変えられる。

丸テーブルを固定する必要はない。

・中央部のシェルター(青黄色)

市長 シェルターはエリアを分断してしまうので不要。

■■■ 青黄色のシェルターの設置は取止めします。

・ツリーガーデン側の植栽について

市長 ツリーガーデン側の木もクヌギがよい。

ツリーガーデン側は高さ 1.8m の青いフェンスとレッドロビンなどで垣根を設けることになっています。

シンボルツリーはクヌギがいい。3 本全てでなくていいのでクヌギを植えること。

市長 クヌギはどれくらい成長するのか？

高さは 10～20m 程。

市長 高さを抑えて森のようになるとよい。日陰もできる。

・幅広滑り台（その他案件）

市長 ゆとりの森の幅広滑り台と同じものを、別のどこかの公園にできないか？
将来的におけるスペースをとれないか？

・現地確認

市長 緑野の現場をみたい。移動を含め 1 時間 10 分以内で行いたい。

荒天の場合はキャンセルする。

秘書総務課と調整し、1/29（月）8:50～10:00 で現地確認となった。

4. やまと公園防球ネット工事のゴムチップ舗装の色

市長 ゴムチップ舗装の色は青色にします。

色落ちしないのか？

土埃での汚れ等は考えられますが、塗るタイプではなく、材料自体が青色となるので、それほどではありません。

市長 了解した。 サンプルの青色で決定（○）

以

担 当		係長・主幹		課長・参事	
第14回 総合定例会議 議事録				年 月 日 平成30年1月25日	
				バ ー ジ 1/1	
工事名称 旧市営緑野住宅跡地施設整備工事				記 録 者 小俣・古木JV	
日 時 平成30年1月25日(木) PM13:30~14:20		場 所		現場事務所 会議室	
出席者	大和市	街づくり計画部 街づくり総務課 (街)	☐	☐	☐
		総務課 公共建築課 営繕担当 (営)	☐	☐	☐
		文化スポーツ部 図書・学び交流課 (図)	☐	☐	☐
		環境農政部 みどり公園課 公園整備担当 (公)	☐	☐	☐
		設計 監理: パシフィックコンサルタンツ㈱ (P)	☐	☐	☐
	建築受注者: 小俣・古木JV (A)	☐	☐	☐	☐
	電気受注者: 聖和電設㈱ (E)	☐	☐	☐	☐
	設備受注者: ㈱藤田工業 (M)	☐	☐	☐	☐
	公園受注者: ㈱寺田土木 (G)	☐	☐	☐	☐
(敬称略)					
【議題・議事内容】				【決定・確認事項】	
全体会議					
1 前回議事録の確認 ・なし					
2 工程の説明(各社工程の説明) (月間・週間) ・消防中間検査2/2 13:30~予約しました。(A)					
3 近隣関係報告 ・苦情なし(営・A)					
4 発注者の指示及び伝達事項 ・市長視察1/29 9:00~30分程度、公園複合遊具のイメージ確認あり。(公) →位置出し準備に伴い、1/28(日)現場作業を行います。(G) →当日の通勤車両整備をお願いします。(公→A) ・ツリーガーデン前道路の陥没に伴い、カメラ調査を土木課にて行います。(街) ・歩道整備工事(別途)について、1/22公告、2/22契約、8/23竣工予定です。(街)					
5 監理事務所の指示及び伝達事項 ^{仕上げ} ・本日、アリーナ足場解体前に伴う天井検査を行いました。 ・1/29ガラス受入れ検査を実施します。					
6 受注者からの連絡事項 ・外構工事の粗造成作業分担が不明確です。(A・G) →内訳確認を行います。(公⇄P)					
7 その他 ・なし					
8 次回 第15回総合定例会議 2月8日(木) 13:30~ 場所:現場事務所					
次回までの確認事項					

	当	主幹・係長	課長
●	●	●	●
●	●	●	●

市長指示
平成30年1月29日
みどり公園課

旧緑野住宅跡公園整備に係る現地確認について

1. 日時 平成30年1月29日(月) 9:00~10:00
2. 対応者 環境農政部長、みどり公園課長、係長、主査
大木市長、秘書総務課長、係長、主査 3名が同席
3. 内容 公園整備の現地確認
複合遊具の位置を現地にテープで記し、配布資料について説明を行いました。
課長が複合遊具の説明の中でらせんネットを間違えてらせん階段と説明したところ、市長は、「そんなものなら選ばなかった」と激昂したが、改めて「らせんネット」であることの訂正の説明を行い、納得されました。

＜市長指示＞

- (1) (市長) 西側のシェルター(縁台を含む。)の可否については、今週中に判断する。
- (2) (市長) イスやテーブルについては極力設置しない。開園後、要望が多く寄せられた場合には、持ち運び可能なイスやテーブルを購入すれば良い。
- (3) (課長) 「テーブルベンチ(資料P.10)は、おままごと用の遊具です。⇒(市長) 了解した。
- (4) (市長) 落書きコーナーを設ける予定はあるか。⇒(課長) 予定しています。(位置を説明)
- (5) (市長) 大型複合遊具の建物デッキからの高低差処理については、らせんネットなら良いが、らせん階段はダメである。
⇒(課長) らせんネットです。
- (6) (課長) 大型複合遊具の支柱のカバーには、キャラクターのデザイン(資料P.7)を入れます。
⇒(市長) 了解した。
- (7) (課長) 大型複合遊具には、サインを設置し、クイズなどを表示(資料P.6)します。
⇒(市長) 了解した。
- (8) (課長) きのコスツール(資料P.8)については、子どもの遊具と捉えていますので、予定どおり設置したい。⇒(市長) 了解した。
- (9) (課長) 出入口の車止め(資料P.9)は、おとぎの国をイメージして「きのこ」のデザインとしました。⇒(市長) 了解した。
- (10) (市長) 南側の出入口を無くすか、なるべく西側に移動すること。移動する場合は、基本的には閉鎖しておくこと。
⇒(課長) 管理車両の出入口を兼ねているので無くすことはできないが、移動させることとした。また、閉鎖の方法を検討し、後日報告したい。
- (11) (市長) 北東エリアにおいて、豆自動車で遊ぶ施設を設置したい。伊達市の屋内施設をイメージしている。自由走行は危ないので、周回させるコースを設ける方向で考えて欲しい。大型複合遊具の安全領域や出入口などの制約があるので、底辺を東側植栽退の方にして三角形をモチーフにしたものとし、安全管理上、低いフェンスなどで分離すること。また、ひょうたん型の中島を設けて、花壇などとする。こと。
⇒(課長) 芝生のままでは豆自動車の走行性が悪いので、ゴムチップ舗装等を施す必要があります。コース形状や寸法、材質等を検討して報告します。
- (12) (市長) 東側の出入口を南東隅切り部か、東側の一番南側へ移動させたい。
⇒(課長) 交差点部分や近くへの出入口の設置は、交通安全上の配慮をした検討したうえで、報告します。

以上

ア

市長説明資料
平成30年1月29日
みどり公園課



⑩支柱カバー



■素材：テントシート + ウレタン

■プラン

① 春 若葉


② 夏 緑葉

③ 秋 紅葉

① 春 若葉

② 夏 緑葉


③ 秋 紅葉



■事例



ヤマトン



いきものキャラクター



		担 当	係長・主幹	課長・参事
第15回 総合定例会議 議事録				年 月 日 平成30年2月8日
				ペ ー ジ 1/1
工事名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事			記 録 者 小俣・古木JV
日 時	平成30年2月8日（木） PM13:30～14:30		場 所	現場事務所 会議室
出席者	大和市	街づくり計画部 街づくり総務課 (街)	☐	☐
		総務課 公共建築課 管轄担当 (営)	☐	☐
		文化スポーツ部 図書・学び交流課 (図)	☐	☐
		環境農政部 みどり公園課 公園整備担当 (公)	☐	☐
		設計監理： パシフィックコンサルタンツ(株) (P)	☐	☐
		建築受注者： 小俣・古木JV (A)	☐	☐
	電気受注者： 聖和電設(株) (E)	☐	☐	
	設備受注者： 株式会社藤田工業 (M)	☐	☐	
	公園受注者： 株式会社寺田土木 (G)	☐	☐	
				(敬称略)
【議題・議事内容】				【決定・確認事項】
1	全体会議 前回議事録の確認 ・第14回議事録 5・天井検査→天井仕上検査 (P)			
2	工程の説明（各社工程の説明） （週間） ・日曜日作業時は工程表備考欄に記載を行い、監督員の承諾印を求める。（営） ・防球フェンス、鋼製床の材料検査を実施、工程表記載とする。（営→P） ・公園工事、2/26着手予定。建築工事遅延により工程打合せを願います。（A→G）			
3	近隣関係報告 ・なし（営・A）			
4	発注者の指示及び伝達事項 ・防犯カメラ設置計画あり→分科会にて協議（営） ・市長視察終了しました。（1/29）東側公園入口等に変更計画がある。（公）			
5	監理事務所の指示及び伝達事項 ・消防中間検査（耐火壁について）を実施。（2/2） →未施工部の次回確認。 →溶接等の施工に伴う耐火材の剥がれ是正。 →使用資材の確認、資料用意。 →貫通部処理の適正を確認できる資料用意。 以上を次回の検査時に確認できる事。～検査総評より。 ・市長説明（ライトアップ等）実施（2/5）→主な決定事項なし。 →市民交流カウンターにて検討事項あり。 ・スポーツ広場側工事に於いて、第三者災害防止、安全作業に努める教育を行う事。			
6	受注者からの連絡事項 ・1階女子トイレ、清掃用流し（SK）部の開口部変更を計画します。（A） 現状、420mm→570mm（150mm）洗面を150mm廊下側へ移動、パウダールーム 1150mm→1050mmに変更として検討する。（P→A）			
7	その他			
8	次回 第16回総合定例会議 2月22日（木） 13:30～ 場所：現場事務所			
次回までの確認事項				

担 当		係長・主幹	課長・参事

第19回 総合定例会議 議事録			年 月 日 平成30年4月5日																																																																		
			ペ ー ジ 1/1																																																																		
工事名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事		記 録 者 小俣・古木JV ■■■																																																																		
日 時	平成30年4月5日（木） PM13:30～14:15	場 所	現場事務所 会議室																																																																		
出席者	<table border="0"> <tr> <td>街づくり計画部 街づくり総務課</td> <td>(街)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>大和総務部 公共建築課 営繕担当</td> <td>(営)</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>文化スポーツ部 図書・学び交流課</td> <td>(図)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>環境農政部 みどり公園課 公園整備担当</td> <td>(公)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>街づくり計画部 事業管理課</td> <td>(事)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>設計監理：パシフィックコンサルタンツ㈱</td> <td>(P)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>建築受注者：小俣・古木JV</td> <td>(A)</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>電気受注者：聖和電設㈱</td> <td>(E)</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>設備受注者：㈱藤田工業</td> <td>(M)</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>公園受注者：㈱寺田土木</td> <td>(G)</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>整備受注者：㈱渡栄土木</td> <td>(T)</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> </table>			街づくり計画部 街づくり総務課	(街)	☐	☐	☐	☐	大和総務部 公共建築課 営繕担当	(営)	☒	☒	☒	☐	文化スポーツ部 図書・学び交流課	(図)	☒	☐	☐	☐	環境農政部 みどり公園課 公園整備担当	(公)	☒	☐	☐	☐	街づくり計画部 事業管理課	(事)	☐	☐	☐	☐	設計監理：パシフィックコンサルタンツ㈱	(P)	☐	☐	☐	☐	建築受注者：小俣・古木JV	(A)	☒	☒	☒	☒	電気受注者：聖和電設㈱	(E)	☒	☒	☒	☒	設備受注者：㈱藤田工業	(M)	☒	☒	☒	☒	公園受注者：㈱寺田土木	(G)	☒	☒	☒	☒	整備受注者：㈱渡栄土木	(T)	☒	☒	☒	☒
街づくり計画部 街づくり総務課	(街)	☐	☐	☐	☐																																																																
大和総務部 公共建築課 営繕担当	(営)	☒	☒	☒	☐																																																																
文化スポーツ部 図書・学び交流課	(図)	☒	☐	☐	☐																																																																
環境農政部 みどり公園課 公園整備担当	(公)	☒	☐	☐	☐																																																																
街づくり計画部 事業管理課	(事)	☐	☐	☐	☐																																																																
設計監理：パシフィックコンサルタンツ㈱	(P)	☐	☐	☐	☐																																																																
建築受注者：小俣・古木JV	(A)	☒	☒	☒	☒																																																																
電気受注者：聖和電設㈱	(E)	☒	☒	☒	☒																																																																
設備受注者：㈱藤田工業	(M)	☒	☒	☒	☒																																																																
公園受注者：㈱寺田土木	(G)	☒	☒	☒	☒																																																																
整備受注者：㈱渡栄土木	(T)	☒	☒	☒	☒																																																																
【議題・議事内容】		【決定・確認事項】																																																																			
全体会議 1 前回議事録の確認 ・なし 2 工程の説明（各社工程の説明） （月間・週間） ・電気、付帯工事の工程表を作成する事。（営→E） ・工程表報告時には出来高の報告を行う事。（営→G・T） 3 近隣関係報告 ・自衛隊よりクレーン（現場使用）高さの問い合わせあり。→問題なし。（営） 4 発注者の指示及び伝達事項 ・4/10～13、北側道路にて東電移設工事あり。（街） ・4/17市長現場確認。役所15時出発→現場確認→役所16時着を予定。（街） ・外構工事による複層作業では十分な打ち合わせの上、災害防止に努める事。（公） 5 監理事務所の指示及び伝達事項 ・4/4、消防中間検査実施。主に電気工事の作業範囲を確認。指摘等なし。 ・デッキ受入れ検査、内装施工状況の確認を実施。 ・仕上の進捗に伴い、養生等を行う配慮をする事。 ・消防進入口（北側3階設備スペース）に進入用ステージ設置が必要となる。製作指示を行う。（P→A） 6 受注者からの連絡事項 ・なし 7 その他 ・なし 8 次回 第20回総合定例会議 4月19日（木） 13:30～ 場所：現場事務所																																																																					

第19回総合定例会議		工事名称		受注者名		市役所		みどり公園課	
平成30年4月5日		旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(公園)		現場代理人		市役所		みどり公園課	
		短期工程表		今週予定		来週予定		予定	
		先週実績		今週実績		来週実績		出来	
		先々週実績		先週実績		来週実績		実施	
		日付		日付		日付		高	
		工事種別		曜日		曜日		進捗	
				23 24 25 26 27 28 29 30 31 4/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19					
				日 曜					
				金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木					

[illegible]

担	当	主幹・係長	課長
●	●	●	●

資料B-15

市長説明

平成30年4月6日

みどり公園課

市長説明

1. 日時 平成30年4月6日（金）8:50～9:00
2. 対応者 環境農政部長、みどり公園課長
3. 内容 旧市営緑野住宅跡施設整備（公園）について

H30.1.29

現地確認時資料

↓ P.7と同じ資料が添付

1. 支柱カバーについて

：スカイデッキの支柱の安全対策として付ける支柱カバーのデザイン案になります。

この案で作成してよいでしょうか？

市長：デザインはこれでよいが、ヤマトンの色は、ちゃんとした色にしてください。

：コピー機の都合で色がうまく出ていないので、色を確認し作成します。

市長：それよりデッキの木の色が全然ダメ。老人ホームじゃないんだから。車窓から目立つ色にしてください。

：色については、コピー資料なので、再度確認します。

2. 公園の名称について

：公園の名称を市長に決めていただく予定ですが、如何でしょうか？

市長：いつまでですか？

：4月16日までをお願いします。

市長：了解しました。

以上


⑩支柱カバー



■素材：テントシート + ウレタン

■プラン


- ③ 秋 紅葉
② 夏 緑葉
① 春 若葉



■事例



ヤマトン



いきものキャラクター



いきものキャラクター

公園付帯工事の金額と、やり直し部分に係る経費（変更契約後）

みどり公園課作成（令和6年2月6日提出）

※付帯工は、遊戯施設工と管理施設工のみ。

内、遊戯施設工の「ツリハ 祢変更分」と「複合遊具塗装・搬出入等」がやり直しに係る部分。

なお、遊戯施設工の内訳は設計図書に記載が無いため、見積書に記載された内訳としている。


単位：円

工事費内訳		工種	A 直接工事費	B 構成比率 ^A A/⑤	C 共通仮設費含む A + (⑥×B)		D 構成比率 ^I C/⑧	E 現場管理費含む C + (⑨×D)		F 構成比率 ^J E/⑪	G 一般管理費含む E + (⑫×F)		H 消費税込み 8%	合計
①管理施設工	5,207,705	管理施設工計	5,207,705	98.64%	○	5,730,495	29.07%	○	7,298,389	29.07%	○	8,151,364	8,803,473	
②遊戯施設工	13,976,820	遊戯施設工計	13,976,820	1.36%	対象外	13,984,030	70.93%	○	17,810,136	70.93%	○	19,891,636	21,482,967	
		ツリハ 祢変更分	1,650,000	0.00%	対象外	1,650,000	8.37%	○	2,101,449	8.37%	○	2,347,049	2,534,813	
		複合遊具塗装・搬出入等	8,350,000	0.00%	対象外	8,350,000	42.35%	○	10,634,605	42.35%	○	11,877,489	12,827,688	
		ライトアップ 照明	3,120,000	0.00%	対象外	3,120,000	15.83%	○	3,973,649	15.83%	○	4,438,056	4,793,100	
		乗り物遊具	267,800	0.00%	対象外	267,800	1.36%	○	341,072	1.36%	○	380,933	411,408	
		その他	517,200	0.00%	対象外	517,200	2.62%	○	658,709	2.62%	○	735,693	794,549	
		チョークボードペイント工	71,820	1.36%	○	79,030	0.40%	○	100,653	0.40%	○	112,416	121,410	
③直接工事費計（①＋②）	19,184,525		19,184,525											
④準備費	1,017,000			0.00%	対象外	1,017,000	0.00%	対象外	1,017,000	0.00%	対象外	1,017,000	1,098,360	
⑤（共通仮設費対象額）	5,279,525													
⑥共通仮設費（率分）	530,000													
⑦純工事費（③＋④＋⑥）	20,731,525					20,731,525								
⑧（現場管理費対象額）	19,714,525													
⑨現場管理費	5,394,000													
⑩工事原価（⑦＋⑨）	26,125,525								26,125,525					
⑪（一般管理費対象額）	25,108,525													
⑫一般管理費	2,934,475													
⑬工事価格（⑩＋⑫）	29,060,000											29,060,000		
⑭消費税	2,324,800													
⑮本工事費計（⑬＋⑭）	31,384,800												31,384,800	

- ・ 共通仮設費のうち準備費1,017,000円（地中空洞調査費）は全管理費の対象外である。
- ・ 「C 共通仮設費含む」額の算出に当たっては、②遊戯施設工が経費の対象外であるため、530,000円全額を①管理施設工に加算する。
- ・ 「E 現場管理費含む」額の算出に当たっては、④準備費が経費の対象外であるため、⑨現場管理費を①管理施設工と②遊戯施設工の各工種で按分して加算する。
- ・ 「G 一般管理費含む」額の算出に当たっては、④準備費が経費の対象外であるため、⑫一般管理費を①管理施設工と②遊戯施設工の各工種で按分して加算する。
- ・ ⑬工事価格は基準により万円止めとなることから、⑫一般管理費は設計書記載の2,940,471円から5,996千円を減額した2,934,475円の計上となる。

		担 当	係長・主幹	課長・参事																																																																													
第20回 総合定例会議 議事録				年 月 日 平成30年4月19日 ページ 1/1 記 録 者 小俣・古木JV																																																																													
工事名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事																																																																																
日 時	平成30年4月19日（木） PM13:30～14:45	場 所	現場事務所 会議室																																																																														
出席者	<table border="0"> <tr> <td>大和</td> <td>街づくり計画部 街づくり総務課</td> <td>(街)</td> <td>■</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>和</td> <td>総務部 公共建築課 営繕担当</td> <td>(営)</td> <td>□</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>市</td> <td>文化スポーツ部 図書・学び交流課</td> <td>(図)</td> <td>□</td> <td>■</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>環境農政部 みどり公園課 公園整備担当</td> <td>(公)</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>街づくり計画部 事業管理課</td> <td>(事)</td> <td>□</td> <td>■</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>設計監理</td> <td colspan="2">： パシフィックコンサルタンツ(株)</td> <td>(P)</td> <td>□</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>建築受注者</td> <td colspan="2">： 小俣・古木JV</td> <td>(A)</td> <td>■</td> <td>□</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>電気受注者</td> <td colspan="2">： 聖和電設(株)</td> <td>(E)</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>設備受注者</td> <td colspan="2">： 株式会社藤田工業</td> <td>(M)</td> <td>■</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>公園受注者</td> <td colspan="2">： 株式会社寺田土木</td> <td>(G)</td> <td>■</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>整備受注者</td> <td colspan="2">： 株式会社渡栄土木</td> <td>(T)</td> <td>■</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> </table>				大和	街づくり計画部 街づくり総務課	(街)	■	□	□	□	和	総務部 公共建築課 営繕担当	(営)	□	■	■	□	市	文化スポーツ部 図書・学び交流課	(図)	□	■	□	□		環境農政部 みどり公園課 公園整備担当	(公)	■	■	□	□		街づくり計画部 事業管理課	(事)	□	■	□	□	設計監理	： パシフィックコンサルタンツ(株)		(P)	□	■	■	建築受注者	： 小俣・古木JV		(A)	■	□	■	電気受注者	： 聖和電設(株)		(E)	□	□	□	設備受注者	： 株式会社藤田工業		(M)	■	□	□	公園受注者	： 株式会社寺田土木		(G)	■	□	□	整備受注者	： 株式会社渡栄土木		(T)	■	□	□
大和	街づくり計画部 街づくり総務課	(街)	■	□	□	□																																																																											
和	総務部 公共建築課 営繕担当	(営)	□	■	■	□																																																																											
市	文化スポーツ部 図書・学び交流課	(図)	□	■	□	□																																																																											
	環境農政部 みどり公園課 公園整備担当	(公)	■	■	□	□																																																																											
	街づくり計画部 事業管理課	(事)	□	■	□	□																																																																											
設計監理	： パシフィックコンサルタンツ(株)		(P)	□	■	■																																																																											
建築受注者	： 小俣・古木JV		(A)	■	□	■																																																																											
電気受注者	： 聖和電設(株)		(E)	□	□	□																																																																											
設備受注者	： 株式会社藤田工業		(M)	■	□	□																																																																											
公園受注者	： 株式会社寺田土木		(G)	■	□	□																																																																											
整備受注者	： 株式会社渡栄土木		(T)	■	□	□																																																																											
【議題・議事内容】			【決定・確認事項】																																																																														
全体会議 1 前回議事録の確認 ・なし 2 工程の説明（各社工程の説明） （週間） ・次回月間工程表を添付する事。 3 近隣関係報告 ・なし 4 発注者の指示及び伝達事項 【検査予定 A・E・M】（営） ・5/17 監理及び監督員担当者検査→自主、社内検査は済ませておく。 ・5/18 公共建築係長検査・・・・・・9:00～12:00 ・5/22 契約検査課検査（中間）・・13:30～17:00 ・5/25 消防検査・・・・・・要予約（Aが予約する） ・6/13 建築指導課検査・・・・・・時間未定 ・6/14 開発条例検査・・・・・・時間未定 ・6/?? 担当者、係長下検査 ・6/28 契約検査課検査（完成）・・13:30～17:00 『工期』・・7/17 ・南側公園スペースにて地中空洞検査（陥没検査）を5/6・13に予定 敷鉄板などの一時撤去は可能か。（公） →両日共に不可能。工事進捗を確認の上、可能時期を報告する。（A・G） ・市長現場確認（4/17）決定事項 →外部階段及びRC壁が（白） →防犯カメラ（2Fテラス）位置のみ、ほか保留 ・現場見学（建物内） →4/19・・指定管理者及び物品業者ほか（図） →4/20・・備品等確認（街） →6/中～下旬・・大和市技術者見学会（街） 5 監理事務所の指示及び伝達事項 ・仕上工事進捗に伴い、養生・上履き使用の励行を行う事。 6 受注者からの連絡事項 ・なし 7 その他 ・次回予定5/3が祝日の為、次回開催日を4/26とする。 8 次回 第21回総合定例会議 4月26日（木） 13:30～ 場所：現場事務所																																																																																	

第20回総合定例会議 平成30年4月19日		工事名称 旧市宮緑野住宅跡地施設整備工事(公園)		短期工程表														受注者名 現場代理人		市役所 監理		ミどり公園課 ハシノイダコノサカシノ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
工事種別	日付	先々週実績							先週実績							今週予定							来週予定							出 来 高	予定 78.3 %	実施 3.8 %	進捗 -75 日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		週	日	曜	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					5/1	2	3	木																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		日	曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火					水	木	金	土	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
準備工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



市長説明

市長説明

平成30年4月23日

みどり公園課

1. 日時 平成30年4月23日（月）8:45～9:05
2. 対応者 ■■■環境農政部長、■■■みどり公園課長
3. 内容 旧市営緑野住宅跡施設整備（公園）について

1. サインについて

市長：サインにある「子ども広場」については、いろいろな名前を付けると煩雑になるので公園名で統一してください。

■■■：了解しました。公園名称はどのようになりましたか？

市長：後で説明します。

2. 複合遊具について

市長：シールの色については、樹木を再現するのではなく、おとぎの国のようにカラフルな色で車窓から目立つようにしてください。但し、建物に近い場所は、白を基調にバランスを取って下さい。（資料のとおり指示あり）

屋根	黄		ピンク	青	赤	赤	建物2Fデッキ
	①	②	③	④	⑤	⑥	
樹木	白	緑	青	赤	黄	白	

市長：複合遊具の屋根の色のピンクは、ほかの色に変えられないのですか？

■■■：指示のとおり作成しており変更できません。

市長：変えられないのならいいです。

公告は「星の子えん」にしよう。

都市公園の公告のとおり☆は2にしよう？

3. 公園の名称について

市長：公園の名称は「☆ 星の子えん」とします。☆の大きさは文字より少し大きめがいいです。

公園の名称は、建物の名称と整合を図り「☆ 星の子えん」とします。

建物の名称は「ポラリス」です。（＝北極星）

公園の名称は〇〇こうえんという事でしたよね。

■■■：既設の公園の名称と同じものでなければ、「ひろば」でも大丈夫です。

市長：わかりました。それでは「☆ 星の子えん」か「☆ 星の子ひろば」のどちらかで決めたいと思います。

■■■：了解しました。

以上

主幹・係長	課長

資料B-19

市長説明

平成30年4月24日

みどり公園課

市長説明

- 日時 平成30年4月²⁴~~23~~日(火) 13:15~13:35
- 対応者 環境農政部長、みどり公園課長、公園整備係長
- 内容 旧市営緑野住宅跡施設整備(公園)について

1. 複合遊具について

樹木シールについてA案、B案を提案

市長：A案は近くから見た場合、目立つが、遠くから見た場合B案が固まりとして目立つのでB案。
但し設置が6カ所なので、③と⑤を赤色⑥をみどりにします。

※建物側から①白 ②黄色 ③赤 ④青 ⑤赤 ⑥緑 で決定

：複合遊具の柱は白ですが高欄はベージュ色となっています。(資料のとおり)

市長：この色はダメだ。

：現場では複合遊具の組立作業が始まっており、材料も一部入ってきています。

市長：現場を見て色を判断します。この後、現地確認します。(15:30~現地確認)

2. 公園の名称について

：「☆ 星の子こうえん」と「☆ 星の子ひろば」の入口案を用意しました。

市長：皆さんの意見を聞きたい。

3人：「☆ 星の子ひろば」がいいと思います。

市長：「自分は「☆ 星の子こうえん」がいいと思うが今回は皆さんの意見で決定します。

デザインについては中央林間図書館のサインを真似して下さい。

色は赤、青、黄色、緑はなしで文字に色を付け、混ぜる形の案をいくつか作成してください。

☆は金色です。

書体はARP丸ゴシックE(有料)

市長による現地確認

- 日時 平成30年4月24日(火) 15:30~15:35
- 対応者 環境農政部長、みどり公園課長、公園整備係長、主査
- 内容 旧市営緑野住宅跡施設整備(公園) 複合遊具の高欄の色

市長：この色はダメ。市営住宅と同じ色でよくない。

☆ 星の子ひろば
金色

赤青黄の組合せ

「の」「ひ」「ろ」「ば」は同色

→ 中央林間図書館は

東洋DC-6002 ショコラブラウン

市長指示

1. 日 時 平成 30 年 4 月 24 日（火）16:30～16:35
2. 対応者 ■■■環境農政部長、■■■みどり公園課長
3. 内 容 旧市営緑野住宅跡施設整備（公園） 複合遊具の高欄の色

市長：ベージュ色は白に変更して下さい。



部長：塗り直しに約1ヶ月程かかるので、6/31の工期を7/31に延長し対応していきます。


市長：了解しました。

建物も工期延期が必要な状況にあり8/1オープンの広報を取止めさせたところです。


工期的に8月1日オープンは難しいが、建物の入口は直さない訳にはいかない。

ほかにも色の件があったら速やかに入ってください。 以 上







3



4




5




3案


1




2



3 5





4




9

工事打合せ簿

発議者	☒ 発注者 ☐ 受注者	発議年月日	平成 30 年 4 月 24 日
発議事項	☒ 指示 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 届出 ☐ その他 ()		
工事名	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(公園)		
(内容)			
遊戯施設工の内容変更について 庁内協議の結果、以下のとおり変更の指示します。 ・複合遊具のツリーパネルについて、デザイン及び配置を別紙のとおりに変更します。			
添付図 枚、添付資料 2 枚			
処理・回答	発注者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 受理 します。 ☐ その他 ()	
	受注者	上記について ☒ 了解 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 届出 します。 ☐ その他 ()	
		平成 30 年 4 月 24 日	
打合せのつど2部作成し、 各々保管する。		課長 ●	主幹・係長 ●
		担当 ●	現場 代理人 ●
			主任 技術者 ●



※ 図中破線は、ツリーパネルベース形状を示しています。



担 当		係長・主幹		課長・参事	
第21回 総合定例会議 議事録					
				年 月 日 平成30年4月26日	
				ペ ー ジ 1/1	
工事名称		旧市営緑野住宅跡地施設整備工事		記 録 者	
				小俣・古木JV	
日 時		平成30年4月26日（木） PM13:30～14:40		場 所	
				現場事務所 会議室	
出席者	大和市	街づくり計画部 街づくり総務課	(街)	■	□
		総務部 公共建築課 営繕担当	(営)	□	■
		文化スポーツ部 図書・学び交流課	(図)	□	□
		環境農政部 みどり公園課 公園整備担当	(公)	■	□
		街づくり計画部 事業管理課	(事)	□	■
	設計監理	： パシフィックコンサルタンツ(株)	(P)	■	□
	建築受注者	： 小俣・古木JV	(A)	■	□
	電気受注者	： 聖和電設(株)	(E)	■	□
設備受注者	： (株)藤田工業	(M)	■	□	
公園受注者	： (株)寺田土木	(G)	■	□	
整備受注者	： (株)渡栄土木	(T)	■	□	
(敬称略)					
【議題・議事内容】				【決定・確認事項】	
全体会議					
1	前回議事録の確認				
	・なし				
2	工程の説明（各社工程の説明） （週間・月間）				
	・なし				
3	近隣関係報告				
	・仮囲い撤去後も既設街灯（仮設）の点灯を行う事。				
4	発注者の指示及び伝達事項				
	・風除室改修工事計画に伴い、北側外構の変更計画中。関連事項の決定後、報告。（街） ・公園工事にて遊具色にて変更あり。施工開始日程確認中。工程に影響あり。（公）				
5	監理事務所の指示及び伝達事項				
	・各社内検査の検査項目及び、未済工事リストを5/17までに提出する事。				
6	受注者からの連絡事項				
	・汚水排水（本管人孔～公設樹）にて勾配不良が確認されました。適正な勾配補修工事（大和市）の完了まで、本工事の接続作業ができません。（M） →排水不可 →各検査に影響する。 →大和市への対応依頼済み、日程確認中です。（M） ・消防検査（5/25暫定）を建築検査に合わせた5/末程度に変更したい。（M） →了解。（公）				
7	その他				
	・なし				
8	次回 第22回総合定例会議 5月10日（木） 13：30～			場所：現場事務所	

工事名称		旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(公園)																				受注者名		市役所		備考						
旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(公園)		5月度 月間工程表																				現場代理人		監理								
月日曜		平成30年 5月																				承諾		承認		備考						
月日曜		5/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30
作業内容	園路広場工 (CO舗装、ゴムチップ舗装、縁石、豆自動車広場)																															
	管理施設工 (門壁、柵、車止め、ゲート)																															
遊戯施設工 (複合遊具、スラップ、きのこスツール、スイング、森のカフェ遊具、山奥ベリ遊具)																																
	現在の時点で各遊具部材組立未定です。																															
休憩施設工 (手足洗いや場、テーブルベンチ)																																
	基礎埋戻し																															
修景施設工 (地被類植付、高木・低木植栽)																																
※別途工 建築工事																																
	給・排水設備工事																															
電気設備工事																																
	歩道工事																															

市 長		課 長	部 長
●	●	●	●

資料B-22

市長指示

平成30年4月27日

みどり公園課

旧緑野住宅跡公園整備について

1. 日 時 平成30年4月27日(金) 8:55~9:00
2. 対応者 ■みどり公園課長
3. 内 容 複合遊具の手摺の塗り直しについての追加指示。

市長・建築工事は8月1日を遅れる方向にある。多分遅れるだろう。

・複合遊具の橋の色だが、白、ピンク、黄色の3種類、業者に絵を用意させて下さい。

2~3日で色は決めます。

■・既に白で塗り直し作業に入っていることから、作業を急ぎ取止めし、資料を準備します。

橋の色は、肌色だった手摺の部材を白、ピンク、黄色で塗った場合の資料でよいですね？

市長・できれば拡大した資料があるといいです。

■・急ぎ資料を準備します。

以上

4/27・中村製作所に資料の準備を依頼

・白色の塗り直し作業の進捗状況を確認

4/24 市長現地立会で「白に塗り直し」の指示があった。

・現場に搬入した部材(2/3)を千葉の工場に移送し再塗装予定。

・青森弘前工場にある部材(1/3)は、取り急ぎ工場ラインを調整し、白の塗り直しを完了した。

相	主幹・課長	課長	部長

資料B-23

市長説明
平成30年5月1日
みどり公園課

市長説明

1. 日時 平成30年5月1日(火) 14:45~15:05
2. 対応者 環境農政部長、みどり公園課長、公園整備係長
3. 内容 旧市営緑野住宅跡施設整備(公園)について

1. 複合遊具の色の塗り直しについて

：4/27に指示のあった件について、4/24現地立会の際に白での塗り直しの指示がありましたので、その後すぐに塗り直し作業を行っており1/3は白で塗り直しが完了しています。

また、再度塗り直しを行う際には、一度塗料を落とす作業が必要であり、8月中旬までかかる見込みです。

市長：建物の北側の工事も8月1日には間に合わないの、工期は延期しても大丈夫です。車窓から目立つのが重要です。

：資料作成は業者に指示しております。ゴールデンウィーク明けには、別途、資料説明します。

2. 乗りものの遊具(案)について

：前回、市長から、消防車かパトカーとの指示がありましたので、インターネットで調査しましたが、資料にあるものしかありませんでした。

市長：台数は何台でしたっけ？

：当初は、様子を見て6台。人気のあるものを追加購入との指示でした。

市長：①前回の資料の赤い車は、これだけですか？

：色は赤か黒、くるまは日産フェアレディZです。日産GTRもあります。

市長：黒は地味なので赤にしましょう。次に買う時は、黒も選べます。

：何台ずつ購入しますか？

市長：この資料にあるものを1台ずつ購入して下さい。

：了解しました。

乗りものの収納方法及び設置(案)

：のりものの遊具を収納する案と配置案は資料のとおりです。屋根付きのA案と屋根なしのB案があります。また、フェンスの色は周りのフェンスの色と同様の白を基本に考えております。

市長：ほかにも色はあるんですか？

：グレーもあります。

市長：収納させているところも車窓から見える方がよいので屋根なしのB案とします。

色は白でよいです。

：当初6台ですが、遊具の台数が増えた際には、ベニア等で2層にし収納台数を増やす考えでいます。

市長：乗り物は重くないのですか？

：軽いものを上に収納する形となります。

市長：了解しました。

フェンス } 白に再塗装した場合
支柱 }

(455)

1/1

No. 1800169404

御見積書

平成 年 月 日

大和市長 殿

件 名 : 旧市営緑野住宅跡地施設整備工事 (公園)
追加分

受渡期日 : 御協議

受渡場所 : 神奈川県大和市中央林間1-4280-33

取引方法 : 現金決済 詳細は御協議

有効期限 : 平成31年3月末日



株式会社 中村製作所

代表取締役

T 271-0093

千葉県 松戸市 小山510番地

TEL : 047-330-1111

FAX : 047-330-1119

E-mail : eigyou@nakamura-mfg.com

URL : http://www.nakamura-mfg.com

営業所 : 仙台 茨城 関東
静岡 中部 近畿



合計金額		¥6,350,000.-			担当者	加茂 元輝	
No.	製品	型番・仕様	単位	数量	単価	合計	備考
1	複合遊具塗装費	PAINT ホワイト	基	1	4,500,000	4,500,000	
2	搬入費	HAN 現場~工場~現場	基	1	800,000	800,000	
3	複合遊具塗装費 (現場塗装)	PAINT ウレタン塗装 (ホワイト)	基	1	250,000	250,000	
4	同上据付費	現場積込費、撤去・取付費	基	1	800,000	800,000	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
		合 計				6,350,000	
備 考	基礎工事費は含まれておりません。 上記の価格は、貴社への仕切価格と致します。 $6,350,000 \times 0.95 = 6,032,000$ 高熱塗料 上記金額で変更設計した場合 + 8,340,000円 ※上記見積金額に法令所定消費税を加算願います。						

5/7に確定すれば 5/17 納品

7212 黄orange } 12再塗装した場合 (1/3は白に再塗装済)
支柱、白

1/1

No. 1800169405

御見積書

平成 年 月 日

大和市長 殿

件 名: 旧市営緑野住宅跡地施設整備工事 (公園)
追加分

受渡期日: 御協議

受渡場所: 神奈川県大和市中中央林間1-4280-33

取引方法: 現金決済 詳細は御協議

有効期限: 平成31年3月末日

株式会社 中村製作所
代表取締役 朝倉 辰夫

T 271-0093

千葉県 松戸市 小山510番地

TEL: 047-330-1111

FAX: 047-330-1119

E-mail: wigypu@nakamura-mfg.com

URL: http://www.nakamura-mfg.com

営業所: 仙台 茨城 関東
静岡 中部 近畿



合計金額		¥8,350,000.-			担当者	加茂 元輝	
No.	製品	型番・仕様	単位	数量	単価	合計	備考
1	複合遊具塗装費	PAINT ピンク or 黄色	基	1	6,500,000	6,500,000	
2	搬入費	HAN 現場~工場~現場	基	1	800,000	800,000	
3	複合遊具塗装費(現場塗装)	PAINT クレタシ塗料(ホワイト)	基	1	250,000	250,000	
4	同上据付費	- 現場搬込費・搬去+取付費	基	1	800,000	800,000	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
		合 計				8,350,000	

備考

基礎工事費は含まれておりません。
上記の価格は、貴社への仕切価格と致します。

$8,350,000 \times 0.95 = 7,932,000$
 上記金額で変更設計した場合 +10,964,000円
 ※上記見積金額に法令所定消費税を加算願います。

＜手摺ピンク＞



<手摺黄色>





	当	主幹・係長	課長
●	●	●	●

資料B-25

市長説明

平成30年5月14日

みどり公園課

市長説明

1. 日時 平成30年5月14日（月）18:40～18:50
2. 対応者 ■■■環境農政部長、■■■みどり公園課長
3. 内容 旧市営緑野住宅跡施設整備（公園）について

1. 複合遊具の手摺の色について（最終確認）

塗料色見本により、黄色を確認

市長：見本のとおりでよいです。「25-80W」

2. 公園名称デザインについて

市長指示のデザイン案を2種類作成し説明。

市長：☆の流れる部分の表現が難しいので、流れる部分はなしとします。

部長：了解しました。

担当打合せ

■■■：複合遊具の黄色の屋根の色が「22-80X」で塗装済みの状況。

■■■：手摺と色を合わせる必要があるので「25-80W」で再塗装する方向で業者と調整すること。

作 業 日 報			
日 付	平成 30 年 5 月 16 日 (水曜日)	天 候	晴
工事名	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事 (公園)		
施工者	株式会社 寺 田 土 木	現 場 代理人	
作 業 箇 所	・ 北側		
作 業 内 容	・ 縁石工 (縁石据付)		
指 示 打合せ 事 項	・ ゴムケツ7のエッジにフllz H40, H50を使用する。 ・ 複合遊具の色にフllz		
報 告 事 項	・ 外構肉付工程会議実施		
明 日 の 作 業	予 定 内 容		

担 当	係長・主幹	課長・参事

第23回 総合定例会議 議事録			年 月 日 平成30年5月24日	
			ペ ー ジ 1/1	
工事名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事		記 録 者 小俣・古木JV	
日 時	平成30年5月24日（木） PM13:30～14:45	場 所	現場事務所 会議室	
出席者	街づくり計画部 街づくり総務課 (街)	■	■	□
	大 総務部 公共建築課 管轄担当 (営)	□	■	■
	和 文化スポーツ部 図書・学び交流課 (図)	□	■	□
	市 環境農政部 みどり公園課 公園整備担当 (公)	■	□	□
	街づくり計画部 事業管理課 (事)	□	■	□
	設計 監理： パシフィックコンサルタンツ㈱ (P)	■	□	■
	建築受注者： 小俣・古木JV (A)	■	□	■
	電気受注者： 聖和電設㈱ (E)	■	□	■
	設備受注者： ㈱藤田工業 (M)	■	□	■
	公園受注者： ㈱寺田土木 (G)	■	□	■
整備受注者： ㈱渡栄土木 (T)	■	■	■	■
【議題・議事内容】			【決定・確認事項】	
1	全体会議 前回議事録の確認			
2	工程の説明（各社工程の説明） （月間・週間） ・工程表進捗は変更工期に合わせた物とする。（営） ・公園工事の工期延期は7月末までを予定。（公）			
3	近隣関係報告 ・5/16「スピーカーからの音がうるさい（火報等試験放送）」と苦情あり →今後の試験関係の際には、苦情対策を行う事。（街）			
4	発注者の指示及び伝達事項 ・備品搬入日の変更あり。5/30、31→6/14,15（図） ・公園側空周防調査（未調査部分）を6/10（日）に予定。（公） ・電気付帯工事の工期は7/17。本体工事と同時に検査受験できる事。（営） ・完成検査（6末）に伴い、検査書類を順次整えておく事。（営）			
5	監理事務所の指示及び伝達事項 ・5/17 監督員検査、検査済み（外構部除く）			
6	受注者からの連絡事項 ・なし			
7	その他 ・6月より定例日を（月）に変更したい。（P）→了解（各）			
8	次回 第24回総合定例会議 6月4日（木） 13：30～ 場所：現場事務所			

[illegible]

■抽出観点「公園遊具の色の変化が分かる写真」(工事写真 2, 158 枚から)


- ・青屋根・ピンク屋根タワーの支柱はベージュで搬入・設置され、H30/5/26 までベージュ H30/5/28 には設置状態のまま白になっている。
 - ・2 階接続部のアーチは H30/4/18 にベージュで搬入・設置されたが、H30/5/28 には設置状態のまま黄色になっている。
- ウェーブデッキの足も同様。
- ・デッキのトンネル・手すりは H30/4/24 ごろにベージュで搬入されたが設置されず、H30/5/29 に黄色になって再搬入された。

日付	写真	日付	写真	日付	比較
H30/4/17 青屋根タ ワー 組立・塗 装済で搬 入 P0001152		H30/4/18 支柱ベ ージュ P0001034		H30/7/27 P0000802	
H30/4/18 2 階接続 部のベ ージュの アーチ搬 入 設置 P0000650				H30/7/27 P0000818	

H30/4/19 ピンク屋 根タワー 支柱ベ ージュ P0001160		H30/4/19 ピンク屋 根タワー 支柱ベ ージュで建 込み P0000723		H30/7/27 ピンク屋 根タワー P0000800	
H30/4/20 ウェーブ デッキ搬 入；足が ベージュ P0001180		H30/4/20 ベージュ のまま設 置・生コ ン打設 P0000610		H30/7/27 足が白 P0000753	
H30/4/23 材料検査 ピンク・ 青のパ ー ツ大量搬 入 P0001205		H30/4/23 P0001216			

H30/4/26 支柱ベ ジュのま ま生コン 打設 P0000538 					
H30/4/27 基礎工と 並行して デッキ床 板設置 P0000656 	H30/4/28 ピンクパ ーツはあ るが、ベ ージュパ ーツは見 えない P0000743 				
H30/5/1 ウェーブ デッキ足 コンクリ 固まり出 来形確認 P0002005 	H30/5/2 複合遊具 基礎工・ 埋め戻し 完了 P0000492 				


H30/5/2 遊具工休 止 P0000480		H30/5/8 連休明け フェンス 工開始 P0000356			
H30/5/18 休工中安 全管理措 置 P0001060		H30/5/18 P0001059			
H30/5/21 赤いアイ ーチと青 屋根が取 り残され ている P0001025		H30/5/22 ゴムチッ プ舗装 P0001426			

H30/5/22 P0000095		H30/5/25 アーチは まだベ ージュ P0001498			
H30/5/26 までは ベージュ P0000241					
H30/5/27 白塗料 P0001347		H30/5/27 黄色塗料 P0001348			

H30/5/28 青タワ ーの支柱が 白に P0000087		H30/5/28 アーチが 黄色にな っている P0001544			
H30/5/29 ベージュ →黄色に 変わった トンネル P0001224		H30/5/29 ベージュ →黄色に 変わった 手すり P0001222			
H30/5/29 ベージュ →白変更 の支柱を 吊って取 付けか P0000688		H30/5/29 塗装 P0000689		H30/4/24 時点で 支柱は ベージュ 床材は白 P0001235	

H30/5/30 遊具組立 再開； 各種パー ツ取付け が進む P0000774		H30/5/31 手すり間 白支柱も パースで はベージ ュだった P0000665			
H30/5/31 ウェーブ デッキ； 板が剥が され足が 白になっ ている P0000744		H30/6/4 青屋根設 置 P0000693			

工事請負契約書



年度	契約番号
30	第3197号

1 工事の名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(公園)付帯工事									
2 工事の場所	大和市中心林間1丁目4280-33									
3 工事の期間	着工期日	平成 30年 6月 16日								
	完成期日	平成 30年 7月 31日 (工事着手の日から起算して 46日間)								
4 請負代金額	金額	¥	2	4	3	8	6	4	0	0
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥1,806,400円) 解体工事に要する費用等については別紙のとおり (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に10.8分の8を乗じて得た額である。									
前金払	☒ する 請負代金額の40%以内 ☐ する 各会計年度の出来高予定額の40%以内 (ただし、____年度は除く。) ☐ する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%以内 ☐ しない (第31条、32条、33条全文削除)									
6 中間前金払	☒ する ☐ しない									
7 部分払	☐ する(回) ☒ しない(第34条全文削除)									
8 契約保証金	☐ 現金 _____円 ☐ 有価証券の提供 _____円 ☒ 金融機関又は保証事業会社の保証 ☐ 公共工事履行保証証券 ☐ 履行保証保険 ☐ 無保証									
9 瑕疵担保契約期間	引渡しの日から起算して ____ 年 ____ 箇月									
10 その他	☐ 第6条(A)全文削除 ☒ 第6条(B)全文削除 ☒ 第35条の2全文削除 ☒ 第35条の3全文削除									

上記の工事について発注者と受注者は、おののおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 平成 30年 6月 15日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大和市


大和市長 大 木



住 所 大和市上草柳七丁目8番3号

受注者 商号(名称) 株式会社 寺 田 土 木

氏 名 代表取締役 相原 克己



翠約書

とじ込め

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
区分 1	
区分 2	
区分 3	
区分 4	
区分 5	
区分 6	
区分 7	
区分 8	
区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d) = (b1)/(a) × (c)	増減額 (d) - (b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

平成 30 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当 初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	環境環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年4月1日基準			
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
公園工事								
			1		式			
管理施設工								
			1		式			
管理施設工								
			1		式			第 0001 号 内訳書
遊戯施設工								
			1		式			
遊戯施設工								
			1		式			第 0002 号 内訳書
直接工事費計								
			1		式			
共通仮設費計								
			1		式			
準備費								
			1		式			第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)								
			1		式			【千円止】
純工事費								
			1		式			
現場管理費								
			1		式			【千円止】
工事原価								
			1		式			

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					式			
			1					
工事価格					式			【万円止】
			1					
消費税及び地方消費税相当額					式			
			1					
本工事費計					式			
			1					

第0001号 内訳書
管理施設工

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(SJ0010) カーテンゲート工 H=1400 W=4000	1	組			第0001号単価表
(SJ0020) カーテンゲート工 H=1200 W=4000	1	組			第0005号単価表
(SJ0030) 乗り物収納フェンス工 H=1855 W=2000 D=2000 天井ノック	1	組			第0008号単価表
合 計					

第0002号 内訳書
遊戯施設工

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(SJ0040) 複合遊具付帯工	1	式			第0009号単価表
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(TJ0040) 地中空洞調査費	1	式			
合 計					

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
＜支出科目＞						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
＜合併区分情報＞						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
＜全体金額情報＞						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	24,386,400					
工事価格	22,580,000					
消費税等相当額	1,806,400					

平成 30 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当 初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年4月1日基準		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費								
公園工事								
			1				15,038,900	
管理施設工								
			1				1,133,900	
管理施設工								
			1				1,133,900	
遊戯施設工								
			1				13,905,000	
遊戯施設工								
			1				13,905,000	
直接工事費計								
			1				15,038,900	
共通仮設費計								
			1				1,131,000	
準備費								
			1				1,017,000	
共通仮設費（率分）								
			1				114,000	
純工事費								
			1				16,169,900	
現場管理費								
			1				4,145,000	
工事原価								
			1				20,314,900	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等				式			
			1			2,267,664	
工事価格				式			【万円止】
			1			22,680,000	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1			1,806,400	
本工事費計				式			
			1			24,386,400	

第0001号 内訳書
管理施設工

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(SJ0010) カーテンゲート工 H=1400 W=4000					第0001号単価表
	1	組	421,000	421,000	
(SJ0020) カーテンゲート工 H=1200 W=4000					第0005号単価表
	1	組	418,900	418,900	
(SJ0030) 乗り物収納フェンス工 H=1855 W=2000 D=2000 天井メッシュ					第0008号単価表
	1	組	294,000	294,000	
合 計				1,133,900	

第0002号 内訳書
遊戯施設工

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(SJ0040) 複合遊具付帯工					第0009号単価表
	1	式	13,905,000	13,905,000	
合 計				13,905,000	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(TJ0040) 地中空洞調査費					9
	1	式	1,017,000	1,017,000	
合 計				1,017,000	

1/1

No. 1800169406

御見積書

平成 年 月 日

大和市長 殿

件 名：旧市営緑野住宅跡地施設整備工事（公園）
照明追加に伴う増額申請

受渡期日：御協議

受渡場所：神奈川県大和市中央林間1-4280-33

取引方法： ☒ 現金

有効期限：平成31年3月末日



株式会社 中村製作所

代表取締役

朝倉 辰夫

〒271-0093

千葉県 松戸市 小山510番地

TEL: 047-330-1111

FAX: 047-330-1119

E-mail: eigyou@nakamura-mfg.com

URL: http://www.nakamura-mfg.com

営業所：仙台 茨城 関東
静岡 中部 近畿

合 計 金 額		単価御見積			担当者	加茂 元輝	
No.	製 品	型 番 ・ 仕 様	単位	数 量	単 価	合 計	備 考
1	ツリーパネルシート	ZZ-X 変更分	式	1	1,650,000	1,650,000	X0.9489
2							=1,565,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
		合 計					
備 考	基礎工事費は含まれておりません。						
	※上記見積金額に法令所定消費税を加算願います。						

御 見 積 書

平成 年 月 日

大和市長 殿

件 名 : 旧市営緑野住宅跡地施設整備工事 (公園)
追加分

受渡期日 : 御協議

受渡場所 : 神奈川県大和市中央林間1-4280-33

取引方法 : 現金決済 詳細は御協議

有効期限 : 平成31年3月末日

株式会社 中村製作所。
代表取締役 朝倉 辰夫

〒271-0093

千葉県 松戸市 小山510番地

TEL : 047-330-1111

FAX : 047-330-1119

E-mail : eigyou@nakamura-mfg.com

URL : http://www.nakamura-mfg.com

営業所 : 仙台 茨城 関東
静岡 中部 近畿

合 計 金 額		¥8,350,000.-			担当者	加茂 元輝	
No.	製 品	型 番 ・ 仕 様	単位	数 量	単 価	合 計	備 考
1	複合遊具塗装費	PAINT ピンク or 黄色	基	1	6,500,000	6,500,000	94.59% = 6,926,000
2	搬入費	HAN 現場～工場～現場	基	1	800,000	800,000	
3	複合遊具塗装費(現場塗装)	PAINT ウレタン塗装(ホワイト)	基	1	250,000	250,000	
4	同上据付費	- 現場積込費、撤去+取付費	基	1	800,000	800,000	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
		合 計				8,350,000	
備	基礎工事費は含まれておりません。 上記の価格は、貴社への仕切価格と致します。						
考	※上記見積金額に法令所定消費税を加算願います。						

御 見 積 書

平成 年 月 日

大和市長 殿

件 名：旧市営緑野住宅跡地施設整備工事（公園）
照明追加に伴う増額申請

受渡期日：御協議

受渡場所：神奈川県大和市中央林間1-4280-33

取引方法： 〆

有効期限：平成31年3月末日



株式会社 中村製作所。

代表取締役

〒271-0093

千葉県 松戸市 小山510番地

TEL：047-330-1111

FAX：047-330-1119

E-mail：eigyoun@nakamura-mfg.com

URL：http://www.nakamura-mfg.com

営業所：仙台 茨城 関東
静岡 中部 近畿

合 計 金 額		¥3, 120, 000. -			担当者	加茂 元輝	
No.	製 品	型 番 ・ 仕 様	単位	数 量	単 価	合 計	備 考
1	灯具取付ステー	ZZ	式	1	130,000	130,000	
2	プルボックス受け	ZZ	式	1	200,000	200,000	
3	電源BOXカバー (PE板)	ZZ	式	1	510,000	510,000	
4	メンテナンス開口・配線引込口	ZZ	式	1	1,260,000	1,260,000	
5	フェンス下ライン照明受け	ZZ	式	1	760,000	760,000	
6	配線用管・トリムシール等	ZZ	式	1	130,000	130,000	
7	同上据付費	-	式	1	130,000	130,000	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
		合 計				3,120,000	
備 考	基礎工事費は含まれておりません。					× 0.9489 ≒ 2,960,000	
	※上記見積金額に法令所定消費税を加算願います。						

[VER-1]

平成 30 年 5 月 11 日

御見積書

大和市長

様

コメント

下記の通り御見積申し上げます。
ご用命の程宜しくお願い申し上げます。

ご担当者

現場名 旧市営緑野住宅跡地施設整備(公園)

納入場所 お打合せ

納入期限 同上

受渡方法 お打合せ

お支払条件 お打合せ

合計

¥267,800

見積有効期限

お見積日より1ヵ月



相模建機株式会社

〒252-0325 相模原市南区新磯 6-1-1

TEL042-744-1444 FAX042-724-5066

E-mail



品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
ペダル式乗り物遊具	フェアレディZ	1	台	41,900	41,900	
	消防車	1	台	75,800	75,800	
	ポリス警察	1	台	60,500	60,500	
ペダルなし乗り物遊具	ちびっ子マイクペ(緑)	1	台	20,800	20,800	
	消防車	1	台	31,200	31,200	
	パトカー	1	台	33,600	33,600	
メーカー送料	(ペダルなし消防車・パトカー)	2	台	2,000	4,000	
合 計					267,800	

備考

※消費税は、含まれておりません。

※原材料価格の高騰により本価格に変動が生じる場合があります。

※小口配送は別途運賃が発生する場合があります。



工事請負変更契約書

年度	契約番号
30	第3197号

1	工事の名称	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事（公園）付帯工事
2	工事の場所	大和市中央林間1丁目4280-33
3 変 更 事 項	請負代金額	請負代金額に対し6,998,400円増額する。 うち取引に係る消費税及び地方消費税518,400円。
	完成期日	平成30年7月31日を平成30年8月10日にする。
		以下余白

平成30年6月15日付け締結した工事請負契約の一部を、上記のとおり変更する。
この契約を証するため、契約書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成30年7月13日

発注者 住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号
大 和 市
大 和 市 長 大 木 哲

受注者 住 所 神奈川県大和市上草柳7丁目8番3号
商号（名称） 株式会社 寺田土木
氏 名 代表取締役 相原克己

契約書

とじ込み

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

設 計 書 番 号	年度 30	課・事業所 1320	班 51	連番 0004	区分 1	変更回数 01	基準区分 C0
事業所名	みどり公園課						
(工事・業務)名	旧市宮緑野住宅跡地施設整備工事(公園)付帯工事						
(工事・業務)箇所	大和市中央林間1丁目4280-33						
(河川・路線・区域)名							
単価採用地区名	相模原						
事業区分							
型 案 ・ 決 裁	起案日	平成	年	月	日	決裁日	平成
工 期	契約確定日の翌日から		平成 30 年	08 月	10 日	まで	
設 計 金 額	(円)						
設 計 概 要	管理施設工 1 式 遊戯施設工 1 式						
(起工・変更)理由	芝生保護材工を追加したため変更するものです。						

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変更第 1 回)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初算額 (a)	当初積算額 (b1) 前回変更積算額 (b2)	今回変更算額 (c)	今回変更積算額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

平成 30 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (変更第1回)

経費等情報	主たる工種		公園工事		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分				
	土木工事標準積算基準書 適用年版		平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		平成30年4月1日基準		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
公園工事			1		式			
			1					
管理施設工			1		式			
			1					
管理施設工			1		式			第 0001 号 内訳書
			1					
遊戯施設工			1		式			
			1					
遊戯施設工			1		式			第 0002 号 内訳書
			1					
直接工事費計			1		式			
			1					
共通仮設費計			1		式			
			1					
準備費			1		式			第 0916 号 内訳書
			1					
共通仮設費 (率分)			1		式			【千円止】
			1					
純工事費			1		式			
			1					
現場管理費			1		式			【千円止】
			1					
工事原価			1		式			
			1					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等			1		式			
			1					
工事価格			1		式			【万円止】
			1					
消費税及び地方消費税相当額			1		式			
			1					
本工事費計			1		式			
			1					
請負工事価格					式			【千円止】
			1					
消費税及び地方消費税相当額					式			
			1					
請負額					式			
			1					

第0001号 内訳書
管理施設工

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(SJ0010) カーテンゲート工 H=1400 W=4000	1	組			第0001号単価表
	1				
(SJ0020) カーテンゲート工 H=1200 W=4000	1	組			第0005号単価表
	1				
(SJ0030) 乗り物収納フェンス工 H=1855 W=2000 D=2000 天井/ガラス	1	組			第0008号単価表
	1				
(SJ0050) 芝生保護材工 522×522×13	750	m ²			第0009号単価表
(SJ0060) オレンジネット工 H=1000	59	m			第0010号単価表
(SJ0090) エッジング工 H75 L=2025	9.2	m			第0011号単価表
(SJ0100) 芝張用目土 黒土	18	m ³			第0012号単価表
(SJ0070) 残土運搬工 市残土置場～現場	154	m ³			第0013号単価表
合 計					

第0002号 内訳書
遊戯施設工

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(SJ0040) 複合遊具付帯工	1	式			第0016号単価表
	1				
(SJ0080) パークレットペイント工	19	m ²			第0017号単価表
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式


(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) 地中空洞調査費	1	式			
	1				
合 計					

			設計	検算	係長	主幹	課長
			●	●	●		●

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)							
設 計 書 番 号	年度 30	課・事業所 1320	班 51	連番 0004	区分 1	変更回数 01	基準区分 C0
事 業 所 名	みどり公園課						
(工事・業務) 名	旧市営緑野住宅跡地施設整備工事(公園)付帯工事						
(工事・業務) 箇所	大和市中心林間1丁目4280-33						
(河川・路線・区域) 名							
単 価 採 用 地 区 名	相模原						
事 業 区 分							
起 案 ・ 決 裁	起案日	平成	年	月	日	決裁日	平成
工 期	契約確定日の翌日から	平成	30	年	08	月	10
						日	まで
設 計 金 額	(24,386,400 円)						
	31,384,800 円						
設 計 概 要	管理施設工 1式 遊戯施設工 1式						
(起工・変更) 理由	芝生保護材工を追加したため変更するものです。						

位置図



平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初算積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更算積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	34,386,400	24,386,400	31,384,800	31,384,800	+ 6,998,400	
工事価格	22,580,000	22,580,000	29,060,000	29,060,000	+ 6,480,000	
消費税等相当額	1,806,400	1,806,400	2,324,800	2,324,800	+ 518,400	

平成 30 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (変 更 第 1 回)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成29年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年4月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
公園工事			1	式		15,038,900	
			1			19,184,525	
管理施設工			1	式		1,133,900	
			1			5,207,705	
管理施設工			1	式		1,133,900	第 0001 号 内訳書
			1			5,207,705	
遊戯施設工			1	式		13,905,000	
			1			13,976,820	
遊戯施設工			1	式		13,905,000	第 0002 号 内訳書
			1			13,976,820	
直接工事費計			1	式		15,038,900	
			1			19,184,525	
共通仮設費計			1	式		1,131,000	
			1			1,547,000	
準備費			1	式		1,017,000	第 0915 号 内訳書
			1			1,017,000	
共通仮設費 (半分)			1	式		114,000	【千円止】
			1			530,000	
純工事費			1	式		16,169,900	
			1			20,731,625	
現場管理費			1	式		4,145,000	【千円止】
			1			5,394,000	
工事原価			1	式		20,314,900	
			1			26,125,525	

大和市

30-1320-51-0004-1-01

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等			1		式		2,257,554	
			1				2,940,471	
工事価格			1		式		22,580,000	【万円止】
			1				29,060,000	
消費税及び地方消費税相当額			1		式		1,806,400	
			1				2,324,800	
本工事費計			1		式		24,386,400	
			1				31,384,800	
請負工事価格					式			【千円止】
			1				29,060,000	
消費税及び地方消費税相当額					式			
			1				2,324,800	
請負額					式			
			1				31,384,800	

大和市

30-1320-51-0004-1-01

第0001号 内訳書
管理施設工

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) カーテンゲート工 H=1400 W=4000	1	組	421,000	421,000	第0001号単価表
	1		421,000	421,000	
(SJ0020) カーテンゲート工 H=1200 W=4000	1	組	418,900	418,900	第0005号単価表
	1		418,900	418,900	
(SJ0030) 乗り物収納フェンス工 H=1855 W=2000 D=2000 天井付	1	組	294,000	294,000	第0008号単価表
	1		294,000	294,000	
(SJ0050) 芝生保護材工 522×522×13	750	m2	4,801	3,600,750	第0009号単価表
(SJ0060) オレンジネット工 H=1000	59	m	1,980	116,820	第0010号単価表
(SJ0090) エッジング工 H75 L=2025	9.2	m	4,705	43,295	第0011号単価表
(SJ0100) 芝覆用目土 黒土	13	m3	5,000	65,000	第0012号単価表
(SJ0070) 残土運搬工 市残土置場～現場	154	m3	1,610	247,940	第0013号単価表
合 計				1,133,900	
				5,207,705	

第0002号 内訳書
遊戯施設工

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) 複合遊具付帯工	1	式	13,905,000	13,905,000	第0016号単価表
	1		13,905,000	13,905,000	
(SJ0080) チャートペイント工	19	m2	3,780	71,820	第0017号単価表
合 計				13,905,000	
				13,976,820	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) 地中空洞調査費	1	式	1,017,000	1,017,000	9
	1		1,017,000	1,017,000	
合 計				1,017,000	
				1,017,000	

大和市 30-1320-51-0004-1-01