

社会資本総合整備計画(都市公園整備)

やま と し
大和市における安心な都市公園の再生と推進
あ ん し ん と し こ う え ん さ い せ い す い し ん
事後評価書

か な が わ け ん や ま と し
神奈川県 大和市

平成31年3月29日

計画の名称	1 大和市における安心な都市公園の再生と推進																
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）			交付対象	大和市												
計画の目標	本市の公園は昭和37年から整備が始まっており、施設の多くは老朽化が進んでおります。 そこで、既存都市公園の公園施設長寿命化計画を策定し、計画的な公園の再生を行い、市民に安心、安全な公園利用ができるように推進します。																
計画の成果目標（定量的指標）	・公園の老朽化で安全性に問題がある公園が増えており、安心、安全で計画的な公園再生が必要なため、公園施設長寿命化計画を策定します。 ・策定した公園施設長寿命化計画に基づき改築する遊戯施設、便益施設のうち、32.4%を改築します。																
定量的指標の定義及び算定式	大和市の都市公園数の中で、公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合を算定します。						定量的指標の現況値及び目標値			備考							
① 長寿命化計画策定公園数÷大和市の都市公園数×100	当初現況値	中間目標値		最終目標値					備考								
	(H25当初)			(H29末)													
	0.0%			40.0%													
定量的指標の定義及び算定式	公園施設長寿命化計画に基づき改築する公園施設の割合を算定します。						定量的指標の現況値及び目標値			備考							
② 改築した公園施設数÷公園施設長寿命化計画で策定した改築公園施設数×100	当初現況値	中間目標値		最終目標値					備考								
	(H25当初)			(H29末)													
	0.0%			32.4%													
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考							
	当初現況値	中間目標値		最終目標値					備考								
	(H25当初)			(H29末)													
全体事業費	合計 (A+B+C)	76百万円	A	76百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%							
事後評価（中間評価）																	
○事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期											
事業終了後、担当課において評価。						平成30年度											
						公表の方法											
						市のホームページにて公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	公園	一般	大和市	直接	大和市	—	—	大和市公園施設長寿命化計画策定調査	計画策定 122箇所	大和市						8	完成
1-A-2	公園	一般	大和市	直接	大和市	—	—	大和市公園施設長寿命化対策支援事業	改築公園施設 21公園24施設	大和市						68	完成
合計											76						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						

C 効果促進事業				直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象								H25	H26	H27	H28	H29		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画策定調査を実施し、大和市公園施設長寿命化計画を策定することができた。 平成27年度から平成29年度にかけて21公園の24遊戯施設の改築を行ったことにより、市民の安心・安全な公園利用に寄与した。 														
II 定量的指標の達成状況	指標① (長寿化計画策定 公園数÷大和市の 都市公園数× 100)	最終目標値	40.0%	目標値と実績値 に差が出た要因	長寿化計画策定公園数 130 ÷ 大和市の都市公園数 142 × 100 = 91.5% 公園施設長寿命化計画策定調査実施時に精査した結果、想定より多くの計画対象公園が判明したため。											
		最終実績値	91.5%													
	指標② (改築した公園施設 数÷公園施設長寿命 化計画で策定した改 築公園施設数× 100)	最終目標値	32.4%	目標値と実績値 に差が出た要因												
		最終実績値	32.4%													
	指標③ ()	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因												
		最終実績値														
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																

3. 特記事項(今後の方針等)

- 大和市公園施設長寿命化計画に基づき、引き続き公園施設の修繕・改築・更新を行い、市民に安心、安全な公園利用ができるように推進していく。
- 次期社会資本総合整備計画では平成30年度から平成34年度にかけて22公園26施設の改築を実施する。

計画の名称	1 大和市における安心な都市公園の再生と推進	交付対象	大和市
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)		

