

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	大和市における安心な都市公園の再生と推進（第2期）														
計画の期間	令和05年度 ～ 令和07年度（3年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	大和市														
計画の目標	本市の公園は昭和37年から整備が始まっており、施設の多くは老朽化が進んでおります。 そこで、既存都市公園の公園施設長寿命化計画を策定し、計画的な公園の再生を行い、市民に安心、安全な公園利用ができるように推進します。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		94	A	94	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5	R6	R7
1	・策定した大和市公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化し緊急度の高い公園施設の改築・更新率を58%（R5当初）から100%にします。 大和市公園施設長寿命化計画に基づき、改築する公園施設の割合を算定します。 改築した公園施設数÷公園施設長寿命化計画で策定した公園施設数×100	58%	68%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
R7末 108施設÷108施設×100=100%												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	大和市	直接	大和市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築N=59基	大和市	■	■	■			94		策定済	
											小計						94			
											合計						94			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業終了後、担当部局にて評価	令和 8 年度
	公表の方法
	市のホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 令和5年度から令和7年度にかけて31公園44施設の改築を行ったことにより、市民の安心・安全な公園利用に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
・ 大和市公園施設長寿命化計画（第2期）に基づき、引き続き公園施設の修繕を実施していく。 ・ 公園施設長寿命化計画を見直すなかで、必要が生じた場合は改めて整備計画を策定する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改築した公園施設数÷公園施設長寿命化計画で策定した改築公園施設数×100		
	最 終 目 標 値	100%	当初計画していた108施設に対して、令和7年度までに93施設を改築した。資材や労務単価の上昇により当初計画に基づく改築が困難となり、優先度の高い公園から順に遊具の改築を実施したため、目標値と実績値に差が生じた。
	最 終 実 績 値	86%	

計画の名称	大和市における安心な都市公園の再生と推進（第2期）		
計画の期間	令和5年度 ～ 令和7年度（3年間）	交付対象	大和市

