

工事中の消防計画				Ⅱ. 基本的な施工計画		
Ⅰ. 工事計画概要				1. 工事施工手順の概要		
1. 工事名称	防火対象物名又はテナント等の名称を記入すること			建物の全体形状を示す簡単な平面図、断面図等を用いて、どの部分で工事が行われ、どの部分を使用するかを色分けする等なるべくわかりやすく記入する 詳細は、2) 工事区画の位置及び構造の別添図面や、3) 工事工程の工程表に記入することになるため、ここでは工事の全容を簡潔に記入する 概要表を添付しても構いません 2. 工事区画の位置及び構造 別添図面に（工事区画の位置は朱線で）表示 工事部分と使用部分とは、原則として不燃材料で有効に区画すること 例) LGS 下地+石膏ボード 12.5mm を床から天井まで達するよう施工する		
2. 工事場所	所在地を記入すること					
3. 工事種別	工事の内容を記入すること 例) テナント入れ替えによる内装工事					
4. 建物概要	イ. 用途		ロ. 構造			
	ハ. 高さ	軒の高さ 最高の高さ				
	ニ. 階数	地上 階 地下 階 塔屋 階				
	ホ. 建築面積	m ²	ヘ. 延べ面積	m ²		
5. 昇降機・建築設備又は工作物の概要						
<div style="width: 100%; height: 100%; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, #ccc 49%, #ccc 51%, transparent 51%);"></div>				3. 工事工程	別添工事工程表に表示	
				4. 工事用資材等の搬出入及びその管理方法		

Ⅲ. 工事により機能の確保に支障が生じる避難施設等、その他の安全施設等及びその代替措置等

	種 類	箇 所	工事期間及び時間	代替措置の概要	管理の方法
1. 避 難 施 設 等	イ. 廊下その他の通路 ロ. 直通階段等 ハ. 地下道等 ニ. 排煙設備 ホ. 非常用の照明装置 ヘ. 非常用の昇降機 ト. 防火区画	※事前に建築指導課と十分協議すること			
2. そ の 他 の 安 全 施 設 等	イ. 非常用の進入口 ロ. その他				

IV. 工事により機能の確保に支障を生じる消防用設備等

	種 類	箇 所	工事期間及び時間	代替措置の概要	管理の方法
1. 消火設備	イ. スプリンクラー設備 ロ. ハ.	※原則として常に有効に維持管理をすること ※施工上やむを得ない場合は、工事内容に応じて必要な措置を講じること ※支障箇所を図面に明示すること	※停止する時間及び停止部分を最小限にすること	消火器の増設 屋内消火栓のホースを増加する 他の消防用設備を増強する	※使用部分と工事部分の責任者が、事前に消防側と十分協議すること
2. 警報設備	イ. 自動火災報知設備 ロ. 非常警報設備 ハ.			仮設工事により機能を確保	
3. 避難設備	イ. 避難器具 ロ. 誘導灯 ハ.			当該設備等の機能が確保できる場所に移設	
4. 消火活動上必要な施設	イ. 連結送水管 ロ. ハ.				

VI. 防火管理体制

<p>1. 火災予防対策</p>	<p>イ. 工事部分の対策及び組織</p>	<p>1. 工事部分における火災予防対策 (1) 消火器の設置 (2) 喫煙は指定された場所で行う (3) 消防用設備等の機能の確保を図る (4) 危険物の持ち込みは少量未満とし、管理を徹底する。 (5) 可燃性資機材の整理・整頓 (6) その他 ()</p> <p>2. 火災予防組織及び業務分担 防火責任者 — (氏名・会社名・連絡先) 業務 ① 防火管理者の補佐 ② 作業現場の監督 ③ 作業終了後の安全管理 ④ 作業現場への立入制限 ⑤ 消防設備の維持管理 火元責任者 — (氏名・会社名・連絡先) ① 火気使用器具の安全管理 ② 工事区域内の整理・整頓 ③ 喫煙区画 ④ 消火器・水バケツの維持管理 ⑤ 使用部分との防火区画の維持管理 ⑥ その他 ()</p>	<p>2. 災害発生時の対策及び自衛消防組織</p> <p>① 自衛消防組織</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>使用者側 自衛消防組織</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>※別添すること</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; width: 20px;"></div> <div style="margin: 0 10px;"> <p>消火係 氏名・会社名・連絡先</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; width: 20px;"></div> <div style="margin: 0 10px;"> <p>通報・連絡係 氏名・会社名・連絡先</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; width: 20px;"></div> <div style="margin: 0 10px;"> <p>避難誘導係 氏名・会社名・連絡先</p> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;">※工事場所が複数又は広範囲にわたる場合は、工事地区隊を編成すること</p> <p>② 任務分担</p> <p>消火係 — 初期消火活動 (使用部分の火災を含む) 通報・連絡係 — 火災発見時の消防本部への通報及び作業場内への通報 避難誘導係 — 作業員等の避難誘導</p>
<p>3. 使用部分と工事部分の相互の連絡体制</p>	<p>工事工程・作業内容の打ち合わせ (毎日・定期) 工事開始・終了の防火管理者への報告 緊急連絡手段の確立 (内線電話・トランシーバーの活用) 各責任者への具体的な連絡体制の確立</p>		
<p>4. 教育・訓練の実施状況</p>	<p>防災教育の実施 (避難・通報・消火の体制) 防災訓練の実施 (使用できない階段・消防用設備等を想定し実施)</p>		