

前大和市長による公共施設関連工事のやり直し指示に関する

第三者追加調査報告書

資 料


前大和市長による公共施設関連工事のやり直し指示に関する

第三者追加調査報告書

資 料

資料E	やまと公園大規模改修工事関係	・・・	1 ページ
資料F	やまと公園休憩所関係	・・・	127 ページ
資料G	こどもの城関係	・・・	195 ページ
	関係者ヒアリング記録	・・・	435 ページ

収入



工事請負契約書

年度	契約番号
2	第9999号

1 工事の名称	令和2年度やまと公園大規模改修工事	
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内	
3 工事の期間	着工期日	令和2年11月26日
	完成期日	令和3年10月1日 (工事着手の日から起算して310日間)
4 請負代金額	¥ 8 7 2 7 4 0 0 0	
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(7,934,000円) 解体工事に要する費用等については別紙のとおり (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。	
5 前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する 請負代金額の40%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の40%以内 (ただし、__年度は除く。) <input type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%以内 <input type="checkbox"/> しない (第32条、33条、34条全文削除)	
6 中間前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	
7 部分払	<input type="checkbox"/> する (回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第35条全文削除)	
8 契約保証金	<input type="checkbox"/> 現金 _____ 円 <input type="checkbox"/> 有価証券の提供 _____ 円 <input checked="" type="checkbox"/> 金融機関又は保証事業会社の保証 <input type="checkbox"/> 公共工事履行保証証券 <input type="checkbox"/> 履行保証保険 <input type="checkbox"/> 無保証	
9 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2年 0 箇月	
10 その他	<input type="checkbox"/> 第6条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第6条(B)全文削除 <input type="checkbox"/> 第36条の2全文削除 <input type="checkbox"/> 第36条の3全文削除 <input type="checkbox"/> 第39条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第39条(B)全文削除	
11 消費税について	<input checked="" type="checkbox"/> 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなんら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。	

上記の工事について発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 令和 2年 11月 25日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大和市


大和市長 大 木



住 所 大和市上草柳七丁目8番3号

受注者

商号(名称) 株式会社 寺田土




氏 名 代表取締役 相原克己 印

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分	
	02	1320	50	0001	1	00	C0	
事業所名	みどり公園課							
(工事・業務)名	令和2年度やまと公園大規模改修工事							
(工事・業務)箇所	大和市中心一丁目地内							
(河川・路線・区域)名	やまと公園							
単価採用地区名	相模原							
事業区分	単費							
起案・決裁	起案日	令和	年	月	日	決裁日	令和	
工	期	契約確定日の翌日					から	310 日間
設計金額	(円)							
設計概要	やまと公園大規模改修 公園面積 A=1.19ha							
	公園施設撤去工	1.0	式					
	敷地造成工	1.0	式					
	場所打擁壁工							
	ウォール-1	16.7	m					
	ウォール-2	14.2	m					
	ウォール-3	10.0	m					
	ウォール-4	2.4	m					
	ウォール-5	2.4	m					
	石積工							
	石積み-1	17.7	m					
	石積み-2	8.3	m					
	石積み-3	13.4	m					
	石積み-4	105.8	m					
	アスファルト舗装工							
	仮設アスファルト舗装	523.0	m ²					
	アスファルト舗装復旧	82.8	m ²					
	園路縁石工							
	縁石-A1	2.4	m					
	縁石-C1	10.6	m					
	縁石-D1	156.8	m					
	縁石-D2	12.0	m					
	門扉工							
	門扉-1	1.0	箇所					
	門扉-2	1.0	箇所					
(起工・変更)理由	本工事は、やまと公園改修整備事業計画に基づき、既存施設の撤去及び敷地造成を行うものです。							

工事請負契約書



年度	契約番号
3	第1785号

工事の名称	令和3年度 やまと公園大規模改修工事その2										
工事の場所	大和市中央一丁目地内										
3 工事の期間	着工期日	令和 3 年 10 月 15 日									
	完成期日	令和 4 年 9 月 29 日 (工事着手の日から起算して 350 日間)									
4 請負代金額	金額	¥	1	3	0	3	0	6	0	0	0
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (11,846,000 円) 解体工事に要する費用等については別紙のとおり (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。										
5 前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する 請負代金額の40%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の40%以内 (ただし、____年度は除く。) <input type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%以内 <input type="checkbox"/> しない (第32条、33条、34条全文削除)										
	6 中間前金払 <input checked="" type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない										
	7 部分払 <input type="checkbox"/> する (回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第35条全文削除)										
	8 契約保証金										
<input type="checkbox"/> 現金 _____ 円 <input type="checkbox"/> 有価証券の提供 _____ 円 <input checked="" type="checkbox"/> 金融機関又は保証事業会社の保証 <input type="checkbox"/> 公共工事履行保証証券 <input type="checkbox"/> 履行保証保険 <input type="checkbox"/> 無保証											
9 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2年 0箇月										
10 その他	<input type="checkbox"/> 第6条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第6条(B)全文削除 <input type="checkbox"/> 第36条の2全文削除 <input type="checkbox"/> 第36条の3全文削除 <input type="checkbox"/> 第39条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第39条(B)全文削除										
11 消費税について	<input checked="" type="checkbox"/> 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなんら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。										

上記の工事について発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 令和 3 年 10 月 14 日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大 和 市

大 和 市 長 大 木




住 所 大和市上草柳七丁目10番38-2号

受注者 商号(名称) 修 都 株 式 会 社

氏 名 代表取締役 尾 上 和 隆

令和 03 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 03	課・事業所 1320	班 50	連番 0011	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	令和3年度やまと公園大規模改修工事その2						
(工事・業務)名							
(工事・業務)箇所	大和市中央一丁目地内						
(河川・路線・区域)名	やまと公園						
単価採用地区名	相模原						
事業区分	補単合併						
起案・決裁	起案日	令和	年	月	日	決裁日	令和
工	期	契約確定日の翌日から 350日間					
設計金額	(円)						
設計概要	公園面積：A=1.19ha 植栽基盤工 1.0式 公園施設等撤去・移設工 1.0式 園路広場整備工 1.0式 修景施設整備工 1.0式						
(起工・変更)理由	本工事は、やまと公園改修整備事業計画に基づき、大規模改修を行うものです。						



工事請負契約書

年度	契約番号
3	第8624号

1 工事の名称	令和3年度やまと公園大規模改修工事その1	
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内	
3 工事の期間	着工期日	令和3年11月5日
	完成期日	令和4年11月9日 (工事着手の日から起算して370日間)
4 請負代金額	¥ 1 2 9 6 1 3 0 0 0	
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(11,783,000円) 解体工事に要する費用等については別紙のとおり (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。	
5 前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する 請負代金額の40%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の40%以内 (ただし、__年度は除く。) <input type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%以内 <input type="checkbox"/> しない (第32条、33条、34条全文削除)	
6 中間前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	
7 部分払	<input type="checkbox"/> する (回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第35条全文削除)	
8 契約保証金	<input type="checkbox"/> 現金 _____ 円	
	<input type="checkbox"/> 有価証券の提供 _____ 円	
	<input checked="" type="checkbox"/> 金融機関又は保証事業会社の保証	
	<input type="checkbox"/> 公共工事履行保証証券	
	<input type="checkbox"/> 履行保証保険	
<input type="checkbox"/> 無保証		
9 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2年 0箇月	
10 その他	<input type="checkbox"/> 第6条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第6条(B)全文削除	
	<input type="checkbox"/> 第36条の2全文削除 <input type="checkbox"/> 第36条の3全文削除	
	<input type="checkbox"/> 第39条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第39条(B)全文削除	
11 消費税について	<input checked="" type="checkbox"/> 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなんら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。	

上記の工事について発注者と受注者は、おののおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。


この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 令和 3 年 11 月 4 日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大 和 市


大 和 市 長 大 木 哲 印



住 所 大和市上草柳七丁目8番3号


受注者 商号(名称) 株式会社 相 建

氏 名 代表取締役 根本 勇



令和 03 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 03	課・事業所 1320	班 50	連番 0010	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	みどり公園課						
(工事・業務)名	令和3年度やまと公園大規模改修工事その1						
(工事・業務)箇所	大和市中心一丁目地内						
(河川・路線・区域)名	やまと公園						
単価採用地区名	相模原						
事業区分	単費・国費合併						
起案・決裁	起案日	令和	年	月	日	決裁日	令和
工期	契約確定日の翌日から 370日間						
設計金額	() 円						
設計概要	公園面積：A=1.19ha 擁壁工 1.0式 給水設備工 1.0式 雨水排水設備工 1.0式 汚水排水設備工 1.0式 電気設備工 1.0式 サービス施設整備工 1.0式 管理施設整備工 1.0式						
(起工・変更)理由	本工事は、やまと公園改修整備事業計画に基づき、大規模改修を行うものです。						



工事請負契約書

8 契約保証金 金融機関又は保証事業会社の保証
現金 11,326,700円

年度	契約番号
4	第 3/73 号

1 工事の名称	令和4年度やまと公園大規模改修工事その1									
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内									
3 工事の期間	着工期日	令和 4年 6月 16日								
	完成期日	令和 5年 1月 14日 (工事着手の日から起算して 213日間)								
4 請負代金額	¥	1	1	3	2	6	7	0	0	0
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (¥10,297,000 円) 解体工事に要する費用等については別紙のとおり (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。									
5 前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する 請負代金額の40%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の40%以内 (ただし、__年度は除く。) <input type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%以内 <input type="checkbox"/> しない (第32条、33条、34条全文削除)									
6 中間前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない									
7 部分払	<input type="checkbox"/> する (回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第35条全文削除)									
8 契約保証金	<input checked="" type="checkbox"/> 現金 11,326,700 円									
	<input type="checkbox"/> 有価証券の提供 _____ 円									
	<input checked="" type="checkbox"/> 金融機関又は保証事業会社の保証									
	<input type="checkbox"/> 公共工事履行保証証券									
<input type="checkbox"/> 履行保証保険										
<input type="checkbox"/> 無保証										
9 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2年 0箇月									
10 その他	<input type="checkbox"/> 第6条(A)全文削除					<input checked="" type="checkbox"/> 第6条(B)全文削除				
	<input checked="" type="checkbox"/> 第36条の2全文削除					<input checked="" type="checkbox"/> 第36条の3全文削除				
	<input type="checkbox"/> 第39条(A)全文削除					<input checked="" type="checkbox"/> 第39条(B)全文削除				
11 消費税について	■ 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなんら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。									

上記の工事について発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 令和 4年 6月 15日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大 和 市

大 和 市 長 大 木



住 所 神奈川県大和市福田八丁目15番地1

受注者 商号(名称) 有限会社 大成建設 印


氏 名 代表取締役 小菅泰



令和 04 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 04	課・事業所 1320	班 50	連番 0009	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0			
事業所名	みどり公園課									
(工事・業務)名	令和4年度やまと公園大規模改修工事その1									
(工事・業務)箇所	大和市中心一丁目地内									
(河川・路線・区域)名	やまと公園									
単価採用地区名	相模原									
事業区分										
起案・決裁	起案日	令和	年	月	日	決裁日	令和	年	月	日
工 期	契約確定日の翌日 から 令和5年1月14日 まで									
設計金額	() 円)									
設計概要	公園整備面積 : A=1.19ha 給水設備工 1.0式 遊戯施設整備工 1.0式 サ-ビス施設整備工 1.0式									
(起工・変更)理由	本工事は、やまと公園改修整備事業計画に基づき、大規模改修を行うものです。									

工事請負契約書



年度	契約番号
4	第3515号

1 工事の名称	令和4年度やまと公園大規模改修工事その2	
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内	
3 工事の期間	着工期日	令和4年6月23日
	完成期日	令和5年1月14日 (工事着手の日から起算して206日間)
4 請負代金額	¥ 6 5 5 1 6 0 0 0	
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (5,956,000 円) 解体工事に要する費用等については別紙のとおり (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。	
5 前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する 請負代金額の40%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の40%以内 (ただし、__年度は除く。) <input type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%以内 <input type="checkbox"/> しない (第32条、33条、34条全文削除)	
6 中間前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	
7 部分払	<input type="checkbox"/> する (回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第35条全文削除)	
8 契約保証金	<input checked="" type="checkbox"/> 現金 6,551,600 円	
	<input type="checkbox"/> 有価証券の提供 _____ 円	
	<input type="checkbox"/> 金融機関又は保証事業会社の保証	
	<input type="checkbox"/> 公共工事履行保証証券	
	<input type="checkbox"/> 履行保証保険	
<input type="checkbox"/> 無保証		
9 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2年 0箇月	
10 その他	<input type="checkbox"/> 第6条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第6条(B)全文削除	
	<input checked="" type="checkbox"/> 第36条の2全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第36条の3全文削除	
	<input type="checkbox"/> 第39条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第39条(B)全文削除	
11 消費税について	<input checked="" type="checkbox"/> 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなんら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。	

上記の工事について発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。


この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 令和4年6月22日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大和市


大和市長 大 木



住 所 大和市鶴間1-28-16 キャッスルマンション鶴間606

受注者 商号(名称) 陽向 株式会社


氏 名 代表取締役 羽立 淳



令和 04 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 04	課・事業所 1320	班 50	連番 0010	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0			
事業所名										
(工事・業務)名	令和4年度やまと公園大規模改修工事その2									
(工事・業務)箇所	大和市中央一丁目地内									
(河川・路線・区域)名	やまと公園									
単価採用地区名	相模原									
事業区分										
起案・決裁	起案日	令和	年	月	日	決裁日	令和	年	月	日
工期	契約確定日の翌日 から 令和5年1月14日 まで									
設計金額	(円)									
設計概要	公園整備面積 : A=1.19ha 植栽工 1.0式 園路広場整備工 1.0式 遊戯施設整備工 1.0式									
(起工・変更)理由	本工事は、やまと公園改修整備事業計画に基づき、大規模改修を行うものです。									

工事請負変更契約書



年度	契約番号
2	第9799号

1	工事の名称	令和2年度やまと公園大規模改修工事
2	工事の場所	大和市中心一丁目地内
3 変 更 事 項	請負代金額	請負代金額に対し、12,966,800円増額する。 うち取引に係る消費税及び地方消費税1,178,800円。
	年割額又は 支払限度額	令和3年度の年割額又は支払限度額に対し、12,966,800円 増額する。
	出来高予定 額	年割額又は支払限度額に対応する令和3年度の出来高予定額に対し、 12,966,800円増額する。
		以下余白

令和2年11月25日付けで締結した工事請負契約の一部を、上記のとおり変更する。
この契約を証するため、契約書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有す
る。

令和3年9月3日

発注者 住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号
大和市
大和市長 大 木



受注者 住 所 神奈川県大和市上草柳7丁目8番3号
商号(名称) 株式会社 寺田土
氏 名 代表取締役 相原克己



受付番号
8767
契約番号
2-9799-0

変更契約締結伺書

次のとおり契約変更してよろしいか伺います。

起案日	令和 3年 9月 2日	決裁日	令和 3年 9月 2日
起案者氏名	[Redacted]		
契約区分	総価契約	契約方法	条件付一般競争入札
契約番号	令和 2年度 第9799号		

件名	令和2年度やまと公園大規模改修工事
----	-------------------

事業主管課	環境農政部 みどり公園課	[Redacted]	5450
履行場所	大和市中央一丁目地内		
変更契約日	令和 3年 9月 3日		
業種	0230 造園		
相手方	業者名	108938-0 (株)寺田土木	
	代表者職氏名	代表取締役 相原 克己	
	住所	神奈川県大和市上草柳7-8-3	

変更事項	変更前		変更後		増減
	履行開始日	*****	*****	*****	
	履行終了日	*****	*****	*****	*****
	契約金額	79,340,000 円	91,128,000 円	11,788,000 円増額	
	消費税	7,934,000 円	9,112,800 円	1,178,800 円増額	
契約金額(税込)	87,274,000 円	100,240,800 円	12,966,800 円増額		

変更理由	現地を精査した結果、数量が増減したほか、既存石積の石を再利用できる状態で解体することが困難だったため、材料を擬石ブロックに変更するものです。

変更内容	場所打擁壁工		
	ウォール-1	10.7(16.7)	m
	ウォール-2	10.7(14.2)	m
	ウォール-3	15.2(10.0)	m
	ウォール-4	4.8(2.4)	m
	石積工	-(1.0)	式
	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		
	コンクリートブロック積擁壁-1	19.4(-)	m
	コンクリートブロック積擁壁-2	8.7(-)	m
	コンクリートブロック積擁壁-3	13.5(-)	m
コンクリートブロック積擁壁-4	98.9(-)	m	

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長	財政課長	会計管理者	公印使用承認 仮契約 本契約	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	**	**	**	**	**	[Redacted]	[Redacted]

				設計	検算	係長・主幹	課長・参事
				●	●	●	●

令和 02 年度 設計積算書表紙 (変更第1回)

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	02	1320	50	0001	1	01	C0
事業所名	みどり公園課						
(工事・業務)名	令和2年度やまと公園大規模改修工事						
(工事・業務)箇所	大和市中心一丁目地内						
(河川・路線・区域)名	やまと公園						
単価採用地区名	相模原						
事業区分	単費						
起案・決裁	起案日	令和	年	月	日	決裁日	令和
工 期	契約確定日の翌日 から 310 日間						
設計金額	(97,207,000 円)						
設計概要	やまと公園大規模改修 公園面積 A=1.19ha						
	公園施設撤去工	1.0					式
	敷地造成工	1.0					式
	場所打擁壁工						
	ウォール-1	10.7(16.7)					m
	ウォール-2	10.7(14.2)					m
	ウォール-3	15.2(10.0)					m
	ウォール-4	4.8(2.4)					m
	石積工	- (1.0)					式
	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)						
	コンクリートブロック積擁壁-1	19.4(-)					m
	コンクリートブロック積擁壁-2	8.7(-)					m
	コンクリートブロック積擁壁-3	13.5(-)					m
	コンクリートブロック積擁壁-4	98.9(-)					m
	アスファルト舗装工						
	仮設アスファルト舗装	736.7(523.0)					m2
	アスファルト舗装復旧	136.7(82.8)					m2
	園路縁石工						
	縁石-A1	2.4					m
	縁石-D1	153.4(156.8)					m
	縁石-D2	11.5(12.0)					m
	縁石-D3	1.8(-)					m
	縁石-E1	175.3(-)					m
	縁石-E2	12.7(-)					m
	縁石-E3	9.1(-)					m
	門扉工						
	門扉-1	1.0					箇所
	門扉-2	- (1.0)					箇所
(起工・変更)理由	現地を精査した結果、数量が増減したほか、既存石積の石を再利用できる状態で解体することが困難だったため、材料を擬石ブロックに変更するものです。						

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区分 1	
	区分 2	
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減額 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	/ 97,207,000	✓ 87,274,000	✓ 111,650,000	✓ 100,240,800	+ ✓ 12,966,800	
工事価格	/ 88,370,000	✓ 79,340,000	✓ 101,500,000	✓ 91,128,000	+ ✓ 11,788,000	
消費税等相当額	/ 8,837,000	✓ 7,934,000	✓ 10,150,000	✓ 9,112,800	+ ✓ 1,178,800	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	指 要
本工事費							
基盤整備			1	式		0 46,852,102	
			1			0 56,945,058	
公園施設等撤去工 <i>現給精査の結果掘削を中止</i>			1	式		30,853,624	+ 16,093
			1			42,118,609	
公園施設撤去工			1	式		5,826,564	第 0001 号 内訳書
			1			8,632,349	
伐採工			1	式		25,027,060	第 0002 号 内訳書
			1			33,486,260	
敷地造成工 <i>砂土処理の付帯作業(2箇所)</i>			1	式		3,660,153	- 2,039
			1			1,621,233	
掘削工			1	式		816,312	第 0003 号 内訳書
			1			773,742	
盛土工			1	式		213,009	第 0004 号 内訳書
			1			847,491	
残土処理工			1	式		2,630,832	第 0005 号 内訳書
			1			0	
擁壁工 <i>既設石積の取替用(2箇所)</i>			1	式		8,234,325	+ 235
			1			8,469,430	
作業土工 (擁壁工)			1	式		488,715	第 0006 号 内訳書
			1			514,830	
場所打擁壁工			1	式		2,168,340	第 0007 号 内訳書
			1			2,378,390	
石積工			1	式		5,577,270	第 0008 号 内訳書
			1			0	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						0	第 0009 号 内訳書
			1	式		5,576,210	
仮設工 <i>掘削の地盤の圧入(既設路の 地盤の圧入)</i>			1			4,104,000	4,631
			1	式		4,735,786	
交通管理工			1			4,104,000	第 0010 号 内訳書
			1	式		4,171,500	
工事用道路工						0	第 0011 号 内訳書
			1	式		225,618	
防護施設工						0	第 0012 号 内訳書
			1	式		338,668	
施設整備			1			7,480,546	
			1	式		8,736,864	
雨水排水設備工			1			36,810	4,271
			1	式		307,470	
集水溝・マンホール工 <i>掘削の地盤の圧入(既設路の 地盤の圧入)</i>			1			36,810	第 0013 号 内訳書
			1	式		307,470	
園路広場整備工 <i>掘削の地盤の圧入(既設路の 地盤の圧入)</i>			1			3,880,460	4,383
			1	式		5,263,448	
作業土工(園路広場整備工)			1			40,222	第 0014 号 内訳書
			1	式		23,880	
アスファルト舗装工			1			1,686,418	第 0015 号 内訳書
			1	式		1,840,856	
園路縁石工			1			2,153,820	第 0016 号 内訳書
			1	式		3,316,419	
付帯工						0	第 0017 号 内訳書
			1	式		82,293	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
サ-ビス施設整備工			1						27,276			
			1		式			26,946				
作業土工 (サ-ビス施設整備工)			1						3,686			
			1		式			3,356			第 0018 号 内訳書	
サ-ビス施設工			1						23,590			
			1		式			23,590			第 0019 号 内訳書	
管理施設整備工 <i>門扉の構造と数量は空欄に記す</i>			1						3,536,000			
			1		式			3,139,000				
門扉工			1						3,536,000			
			1		式			3,139,000			第 0020 号 内訳書	
直接工事費計			1						54,332,648			
			1		式			65,681,922				
共通仮設費計			1						4,903,300			
			1		式			5,338,300				
運搬費			1						0			
			1		式			222,300			第 0910 号 内訳書	
技術管理費			1						7,300			
			1		式			0			第 0940 号 内訳書	
共通仮設費 (率分)			1						4,896,000			
			1		式			5,116,000			【千円止】	
純工事費			1						59,235,948			
			1		式			71,020,222				
現場管理費			1						18,046,000			
			1		式			18,879,000			【千円止】	
工事原価			1						77,281,948			
			1		式			89,899,222				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等			1	式		11,365,424	
			1			11,863,682	
スクラップ評価額			1	式		-276,500	第 0985 号 内訳書
			1			-255,000	
工事価格			1	式		88,370,000	【万円止】
			1			101,500,000	
消費税及び地方消費税相当額			1	式		8,837,000	
			1			10,150,000	
本工事費計			1	式		97,207,000	
			1			111,650,000	
請負工事価格			1	式		91,128,000	【千円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		9,112,800	
請負額			1	式		100,240,800	

工事請負変更契約書

		年度	契約番号
		4-	第3173号
1	工事の名称	令和4年度やまと公園大規模改修工事その1	
2	工事の場所	大和市中心一丁目地内	
3 変 更 事 項	請負代金額	請負代金額に対し2,532,200円増額する。 うち取引に係る消費税及び地方消費税230,200円。	
	完成期日	「令和5年1月14日」を「令和5年1月31日」にする。	
		以下余白	

令和4年6月15日付けで締結した工事請負契約の一部を、上記のとおり変更する。
この契約を証するため、契約書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和5年1月13日

発注者 住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号
大和市 大 木 哲

受注者 住 所 神奈川県大和市高田八丁目15番地1
商号(名称) 有限会社 緑地建
氏 名 菅 泰

受付番号
11357
契約番号
4-3173-0

変更契約締結伺書

次のとおり契約変更してよろしいか伺います。

起案日	令和 5年 1月 12日	決裁日	令和 5年 / 月 / 2 日
起案者氏名	[Redacted]		
契約区分	総価契約	契約方法	条件付一般競争入札
契約番号	令和 4年度 第3173号		

件名	令和4年度やまと公園大規模改修工事その1
----	----------------------

事業主管課	環境施設農政部 みどり公園課	[Redacted]	5450
履行場所	大和市中心一丁目地内		
変更契約日	令和 5年 1月 13日 ✓		
業種	0230 造園		

相手方	業者名	110511-0 (有)泰成緑地建設
	代表者職氏名	代表取締役 小菅 泰浩
	住所	神奈川県大和市福田 8-15-1

変更事項	変更前		変更後		増減
	履行開始日	令和 4年 6月16日 から	令和 4年 6月16日 から		
	履行終了日	令和 5年 1月14日 まで	令和 5年 1月31日 まで		17日間延長
	契約金額	✓ 102,970,000 円	× 105,272,000 円	✓	2,302,000 円増額
	消費税	✓ 10,297,000 円	✓ 10,527,200 円	✓	230,200 円増額
契約金額(税込)	✓ 113,267,000 円	✓ 115,799,200 円	✓	2,532,200 円増額	

変更理由	公園施設の配置等変更並びに現場精査によって数量が増減したことから変更するもの。
	また、関連工事の遅れに影響を受け、一部の工種が在来工期内に完成できないことから工期を延伸する。

変更内容	公園整備面積：A=1.19ha
	給水設備工 1.0式
	遊戯施設整備工 1.0式
	ナイス施設整備工 1.0式
	【工期変更】 当初：令和4年6月16日から令和5年1月14日 変更：令和4年6月16日から令和5年1月31日

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長	財政課長	会計管理者	公印使用承認 仮契約 本契約	
●	●	●	●	**	**	**	**	**		●

				設計	検算	係長・主幹	課長・参事
				●	●	●	●

令和 04 年度 設計 積算 書表 紙 (変更第 1 回)

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	04	1320	31	0008	1	01	C0
事業所名	みどり公園課						
(工事・業務)名	令和4年度やまと公園大規模改修工事その1						
(工事・業務)箇所	大和市中央一丁目地内						
(河川・路線・区域)名	やまと公園						
単価採用地区名	相模原						
事業区分							
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工期	契約確定日の翌日から 令和 05 年 01 月 31 日 まで						
設計金額	(123,981,000 円)						
	126,753,000 円						
設計概要	公園整備面積：A=1.19ha 給水設備工 1.0式 遊戯施設整備工 1.0式 サビス施設整備工 1.0式						
(起工・変更)理由	公園施設の配置等変更並びに現場精査によって数量が増減したことから変更するもの。 また、関連工事の遅れに影響を受け、一部の工種が在来工期限内に完成できないことから工期を延伸する。						

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	する
	区分 1 補助
	区分 2 単独
	区分 3
	区分 4
	区分 5
	区分 6
	区分 7
	区分 8
	区分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d) = (b1)/(a) × (c)	増減額 (d) - (b1) or (b2)	備 考
本工事費	123,981,000	113,267,000	126,753,000	115,799,200	+ 2,532,200	
工事価格	112,710,000	102,970,000	115,230,000	105,272,000	+ 2,302,000	
消費税等相当額	11,271,000	10,297,000	11,523,000	10,527,200	+ 230,200	

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

< 合併金額情報 >

補助

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	123,981,000		115,696,900		
工事価格	112,710,000		105,179,000		
消費税等相当額	11,271,000		10,517,900		
単独					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	0		102,300		
工事価格	0		93,000		
消費税等相当額	0		9,300		

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
施設整備	1	式		69,871,898	
	1			71,434,680	
遊戯施設整備工 高所作業車を投入した。	1	式		67,145,517	
	1			67,958,884	
遊具組立設置工	1	式		66,720,000	第 0001 号 内訳書
	1			67,328,906	
作業土工 (遊具施設整備)	1	式		425,517	第 0002 号 内訳書
	1			629,978	
給水設備工 ミストの数量増加	1	式		797,370	
	1			1,596,840	
散水施設工	1	式		791,100	第 0003 号 内訳書
	1			1,582,200	
作業土工 (給水設備)	1	式		6,270	第 0004 号 内訳書
	1			14,640	
サビクス施設整備工 コンクリート化と車止め設置の仕	1	式		1,645,011	
	1			1,878,956	
ペンタテーム工	1	式		326,760	第 0005 号 内訳書
	1			311,200	
マンホールの工	1	式		1,297,200	第 0006 号 内訳書
	1			1,557,520	
作業土工 (サビクス施設)	1	式		21,051	第 0007 号 内訳書
	1			10,236	
仮設工 ボルト等と他工事と計上した。	1	式		284,000	
	1			0	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数	量	単	位	単	価	金	額	備	要
交通管理工			1						284,000		第 0008 号 内訳書	
			1		式							
直接工事費計			1						69,871,898			
			1		式				71,434,680			
共通仮設費計			1						2,965,000			
			1		式				3,124,000			
共通仮設費 (率分)			1						2,965,000		【千円止】	
			1		式				3,124,000			
純工事費			1						72,836,898			
			1		式				74,558,680			
現場管理費			1						24,604,000		【千円止】	
			1		式				25,103,000			
工事原価			1						97,440,898			
			1		式				99,661,680			
一般管理費等			1						15,278,732			
			1		式				15,576,231			
工事価格			1						112,710,000		【万円止】	
			1		式				115,230,000			
消費税及び地方消費税相当額			1						11,271,000			
			1		式				11,523,000			
本工事費計			1						123,981,000			
			1		式				126,753,000			
請負工事価格			1						105,272,000		【千円止】	
			1		式				105,272,000			
消費税及び地方消費税相当額			1						10,527,200			
			1		式				10,527,200			

工事請負変更契約書

年度	契約番号
4	第3515号

1	工事の名称	令和4年度やまと公園大規模改修工事その2
2	工事の場所	大和市中央一丁目地内
3 変 更 事 項	請負代金額	請負代金額に対し15,722,300円増額する。 うち取引に係る消費税及び地方消費税1,429,300円。
	完成期日	「令和5年1月14日」を「令和5年1月31日」にする。
		以下余白

令和4年6月22日付けで締結した工事請負契約の一部を、上記のとおり変更する。
この契約を証するため、契約書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和5年1月4日

発注者 住 所 大和市中鶴間一丁目1番1号
大 和 市
大 和 市 長 大 木 哲

受注者 住 所 神奈川県大和市鶴間1-28-16
商号(名称) キャッスルマンション鶴間6
氏 名 陽向株式会社
代表取締役 羽 立 淳

受付番号
11359
契約番号
4-3515-0

変更契約締結伺書

次のとおり契約変更してよろしいか伺います。

起案日	令和 4年 12月 28日	決裁日	令和 4年 12月 28日
起案者氏名	[Redacted]		
契約区分	総価契約	契約方法	条件付一般競争入札
契約番号	令和 4年度 第3515号		

件名	令和4年度やまと公園大規模改修工事その2
----	----------------------

事業主管課	環境施設農政部 みどり公園課	[Redacted]	5450
履行場所	大和市中心一丁目地内		
変更契約日	令和 5年 1月 4日 /		
業種	0230 造園		
相手方	業者名	130269-0 陽向(株)	
	代表者職氏名	代表取締役 羽立 淳	
	住所	神奈川県大和市鶴間1-28-16キャッスルマンション鶴間606号室	

変更事項	変更前		変更後		増減	
	履行開始日	令和 4年 6月23日 から	令和 4年 6月23日 から			
	履行終了日	令和 5年 1月14日 まで	令和 5年 1月31日 まで			17日間延長
	契約金額	✓ 59,560,000 円	✓ 73,853,000 円	✓ 14,293,000 円増額		
	消費税	✓ 5,956,000 円	✓ 7,385,300 円	✓ 1,429,300 円増額		
契約金額(税込)	✓ 65,516,000 円	✓ 81,238,300 円	✓ 15,722,300 円増額			

変更理由	公園施設の配置等変更並びに現場精査によって数量が増減したことから変更するもの。
	また、遊具の工場製作に遅れが生じ、在来工期内に完成できないことから工期を延伸する。

変更内容	公園整備面積：A=1.19ha
	植栽工 1.0式
	園路広場整備工 1.0式
	遊戯施設整備工 1.0式
	【工期変更】
当初：令和4年6月23日から令和5年1月14日	
変更：令和4年6月23日から令和5年1月31日	

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長	財政課長	会計管理者	公印使用承認 仮契約 本契約	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	**	**	**	**	**	[Redacted]	[Redacted]

				設計	検算	係長・主幹	課長・参事
				●	●	●	●

令和 04 年度 設計積算書表紙 (変更第1回)

設計書番号	年度 04	課・事業所 1320	班 31	連番 9998	区分 1	変更回数 01	基準区分 C0
事業所名	みどり公園課						
(工事・業務)名	令和4年度やまと公園大規模改修工事その2						
(工事・業務)箇所	大和市中心一丁目地内						
(河川・路線・区域)名	やまと公園						
単価採用地区名	相模原						
事業区分							
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工期	契約確定日の翌日から 令和 05 年 01 月 31 日 まで						
設計金額	(72,193,000 円)						
	89,518,000 円						
設計概要	公園整備面積：A=1.19ha 植栽工 1.0式 園路広場整備工 1.0式 遊戯施設整備工 1.0式						
(起工・変更)理由	公園施設の配置等変更並びに現場精査によって数量が増減したことから変更するもの。 また、遊具の工場製作に遅れが生じ、在来工期内に完成できないことから工期を延伸する。						

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	する	
	区分 1	補助
	区分 2	単独
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額 (b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d) = (b1)/(a) × (c)	増減額 (d) - (b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額 (b2)				
本工事費	72,193,000	65,516,000	89,518,000	81,238,300	+ 15,722,300	
工事価格	65,630,000	59,560,000	81,380,000	73,853,000	+ 14,293,000	
消費税等相当額	6,563,000	5,956,000	8,138,000	7,385,300	+ 1,429,300	

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

<合併金額情報>					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	72,193,000		81,238,300		
工事価格	65,630,000		73,853,000		
消費税等相当額	6,563,000		7,385,300		
単独					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	0		0		
工事価格	0		0		
消費税等相当額	0		0		

本 工 事 費 内 訳 書


(上段：前回 下段：今回)

費目・工種・種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
植栽	1			10,311,295	
	1	式		14,737,374	
植栽工	1			10,311,295	
芝生面積の増加 中低木の植栽の増加	1	式		14,737,374	
高木植栽工	1			927,570	
	1	式		813,364	第 0001 号 内訳書
中低木植栽工	1			2,470,650	
	1	式		4,082,464	第 0002 号 内訳書
地被類植栽工	1			6,913,075	
	1	式		9,841,546	第 0003 号 内訳書
施設整備	1			26,726,620	
	1	式		43,680,022	
園路広場整備工	1			14,120,000	
テラスの高と構造の変更	1	式		29,810,000	
デッキ工	1			14,120,000	
	1	式		29,810,000	第 0004 号 内訳書
遊戯施設整備工	1			12,322,620	
乳幼児遊具の一部変更 健康遊具の設置工事の変更	1	式		13,870,022	
遊具組立設置工	1			12,155,000	
	1	式		13,690,812	第 0005 号 内訳書
作業土工 (遊具施設整備)	1			167,620	
	1	式		179,210	第 0006 号 内訳書
仮設工	1			284,000	
他工事の汚土処理	1	式		0	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工			1	式		284,000	第 0007 号 内訳書
			1			0	
直接工事費計			1	式		37,037,915	
			1			58,417,396	
共通仮設費計			1	式		4,029,000	
			1			3,192,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		4,029,000	【千円止】
			1			3,192,000	
純工事費			1	式		41,066,915	
			1			61,609,396	
現場管理費			1	式		15,034,000	【千円止】
			1			12,064,000	
工事原価			1	式		56,100,915	
			1			73,673,396	
一般管理費等			1	式		9,537,155	
			1			7,716,079	
工事価格			1	式		65,630,000	【万円止】
			1			81,380,000	
消費税及び地方消費税相当額			1	式		6,563,000	
			1			8,138,000	
本工事費計			1	式		72,193,000	
			1			89,518,000	
請負工事価格			1	式		73,853,000	【千円止】
			1			7,385,300	
消費税及び地方消費税相当額			1	式		7,385,300	
			1			7,385,300	



工事請負変更契約書



年度	契約番号
3	第7785号

1	工事の名称	令和3年度やまと公園大規模改修工事その2
2	工事の場所	大和市中央一丁目地内
3 変 更 事 項	請負代金額	請負代金額に対し1,559,800円減額する。 うち取引に係る消費税及び地方消費税141,800円。
	完成期日	「令和4年12月28日」を「令和5年1月31日」にする。
		以下余白

令和3年10月14日付け及び令和4年8月30日付けで締結した工事請負契約の一部を、上記のとおり変更する。この契約を証するため、契約書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和4年12月16日

発注者 住 所 大和市 大和市 大和市長 大和市下鶴間一丁目1番1号 大 木 哲



受注者 住 所 商号(名称) 氏 名 修都株式会社 代表取締役 尾上和

〒242-0029 神奈川県大和市上草柳 7-10-38

受付番号
9824
契約番号
3-7785-0

変更契約締結伺書

次のとおり契約変更してよろしいか伺います。

起案日	令和 4年 12月 15日	決裁日	令和 4年 12月 15日
起案者氏名	[Redacted]		
契約区分	総価契約	契約方法	条件付一般競争入札
契約番号	令和 3年度 第7785号		

件名	令和3年度やまと公園大規模改修工事その2
----	----------------------

事業主管課	環境施設農政部 みどり公園課
履行場所	大和市中心一丁目地内 [Redacted]
変更契約日	令和 4年 12月 16日 ✓
業種	0230 造園

相手方	業者名	117490-0 修都(株)
	代表者職氏名	代表取締役 尾上 和隆
	住所	神奈川県大和市上草柳7-10-38-2

変更事項	変更前		変更後		増減
	履行開始日	令和 3年10月15日 から	令和 3年10月15日 から		
	履行終了日	令和 4年12月28日 まで	令和 5年 1月31日 まで		34日間延長
	契約金額	118,460,000 円	✓117,042,000 円	✓	1,418,000 円減額
	消費税	11,846,000 円	✓11,704,200 円	✓	141,800 円減額
契約金額(税込)	130,306,000 円	✓128,746,200 円	✓	1,559,800 円減額	

変更理由	公園施設の配置等変更並びに現場精査により数量が増減したことから変更するもの。
	また、関係工事の遅れに影響を受け、一部の工種が在来工期内に完成できないことから工期を延伸する。

変更内容	公園面積：A=1.19ha
	植栽基盤工 1.0式
	公園施設等撤去・移設工 1.0式
	園路広場整備工 1.0式
	修景施設整備工 1.0式
工期を令和5年1月31日まで延伸します。	

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長	財政課長	会計管理者	公印使用承認 仮契約 本契約	
●	●	●	●	**	**	**	**	**		●

				設計	検算	係長・主幹	課長・参事
				●	●	●	●

令和 04 年度 設計 積算 書表 紙 (変更第 1 回)

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	04	1320	31	0015	1	01	C0

事業所名 みどり公園課

(工事・業務)名 令和3年度やまと公園大規模改修工事その2

(工事・業務)箇所 大和市中心一丁目地内

(河川・路線・区域)名 やまと公園

単価採用地区名 相模原

事業区分 補単合併

起案・決裁 起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日

工期 契約確定日の翌日から 令和 05 年 01 月 31 日 まで

設計金額 (145,233,000 円)
143,495,000 円

設計概要 公園面積：A=1.19ha
植栽基盤工 1.0式
公園施設等撤去・移設工 1.0式
園路広場整備工 1.0式
修景施設整備工 1.0式

(起工・変更)理由 公園施設の配置等変更並びに現場精査により数量に増減が生じたことから変更するもの。
また、関係工事の遅れに影響を受け、一部の工種が在来工期内に完成できないことから
工期を延伸する。

令和 04 年度 設計積算書表紙(変更第 1 回)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	する	
	区分 1	補助
	区分 2	単独
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額 (b 1) 前回変更請負額 (b 2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d) = (b 1) / (a) × (c)	増減額 (d) - (b 1) or (b 2)	備 考
本工事費	145,233,000	130,306,000	143,495,000	128,746,200	- 1,559,800	
工事価格	132,030,000	118,460,000	130,450,000	117,042,000	- 1,418,000	
消費税等相当額	13,203,000	11,846,000	13,045,000	11,704,200	- 141,800	

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

<合併金額情報>

補助

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	138,897,000		121,035,200		
工事価格	126,270,000		110,032,000		
消費税等相当額	12,627,000		11,003,200		

単独

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	6,336,000		7,711,000		
工事価格	5,760,000		7,010,000		
消費税等相当額	576,000		701,000		

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目・工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
基盤整備	1			28,030,045	
	1	式		31,651,788	
植栽基盤工	1			17,660,840	
高土の厚みの変更 敷土の増減	1	式		18,554,711	
表土盛土工	1			17,660,840	
	1	式		15,665,181	第 0001 号 内訳書
作業土工 (植栽基盤工)				0	
	1	式		2,889,530	第 0002 号 内訳書
公園施設等撤去・移設工	1			10,369,205	
防球ネット撤去の範囲の 増加と基礎	1	式		13,097,077	
公園施設撤去工	1			432,402	
	1	式		394,378	第 0003 号 内訳書
移設工	1			4,699,700	
	1	式		6,555,700	第 0004 号 内訳書
移設工【単独】	1			745,500	
	1	式		1,655,396	第 0005 号 内訳書
建築物撤去工【単独】	1			4,490,000	
	1	式		4,490,000	第 0006 号 内訳書
作業土工 (公園施設等撤去・移設工)	1			1,603	
	1	式		1,603	第 0007 号 内訳書
施設整備	1			51,785,195	
平仮銅製の柵色工意更迭工事 遊具園の2x4x17°銅製柵の 追加	1	式		47,177,747	0-60
園路広場整備工	1			51,271,775	
	1	式		46,664,327	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト系舗装工			1	式		1,912,660	第 0008 号 内訳書
			1			1,681,825	
コンクリート系舗装工			1	式		42,686,200	第 0009 号 内訳書
			1			34,184,530	
石材系舗装工			1	式		1,242,950	第 0010 号 内訳書
			1			1,242,950	
樹脂系舗装工				式		0	第 0011 号 内訳書
			1			4,306,121	
視覚障害者誘導用ブロック工			1	式		108,056	第 0012 号 内訳書
			1			175,824	
園路縁石工			1	式		3,641,033	第 0013 号 内訳書
			1			3,561,801	
階段工			1	式		1,650,800	第 0014 号 内訳書
			1			1,481,200	
作業土工 (園路広場整備工)			1	式		30,076	第 0015 号 内訳書
			1			30,076	
修景施設整備工			1	式		513,420	
			1			513,420	
石組工			1	式		513,420	第 0016 号 内訳書
			1			513,420	
直接工事費計			1	式		79,815,240	
			1			78,829,535	
共通仮設費計			1	式		7,675,300	
			1			7,582,300	
技術管理費			1	式		7,300	第 0940 号 内訳書
			1			7,300	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率分)	1			7,668,000	
	1	式		7,575,000	【千円止】
純工事費	1			87,490,540	
	1	式		86,411,835	✓
現場管理費	1			27,539,000	
	1	式		27,222,000	【千円止】
工事原価	1			115,029,540	
	1	式		113,633,835	✓
一般管理費等	1			17,000,980	
	1	式		16,819,622	✓
工事価格	1			132,030,000	
	1	式		130,450,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額	1			13,203,000	
	1	式		13,045,000	
本工事費計	1			145,233,000	
	1	式		143,495,000	✓
請負工事価格	1				
	1	式		117,042,000	【千円止】
消費税及び地方消費税相当額	1				
	1	式		11,704,200	
請負額	1				
	1	式		128,746,200	✓

工事請負変更契約書

		年度	契約番号
		3	第8624号
1	工事の名称	令和3年度やまと公園大規模改修工事その1	
2	工事の場所	大和市中心一丁目地内	
3 変 更 事 項	請負代金額	請負代金額に対し7,065,300円減額する。 うち取引に係る消費税及び地方消費税642,300円。	
	完成期日	「令和4年12月28日」を「令和5年1月31日」にする。	
		以下余白	

令和3年11月4日付け及び令和4年8月30日付けで締結した工事請負契約の一部を、上記のとおり変更する。この契約を証するため、契約書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和4年12月16日

発注者 住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号
大和市 大 和 市
大和市 大 和 市 長 大 木 哲

受注者 住 所 神奈川県大和市上草柳7丁目8番3号
商号(名称) 株式会社 相 建
氏 名 代表取締役 根本 勇

受付番号
9822
契約番号
3-8624-0

変更契約締結伺書

次のとおり契約変更してよろしいか伺います。

起案日	令和 4年 12月 15日	決裁日	令和 4年 / 2月 / 5日
起案者氏名	[REDACTED]		
契約区分	総価契約	契約方法	条件付一般競争入札
契約番号	令和 3年度 第8624号		

件名	令和3年度やまと公園大規模改修工事その1
----	----------------------

事業主管課	環境施設農政部 みどり公園課	5542
履行場所	大和市中心一丁目地内 [REDACTED]	
変更契約日	令和 4年 12月 16日 /	
業種	0230 造園	
相手方	業者名	108860-0 (株)相建
	代表者職氏名	代表取締役 根本 勇
	住所	神奈川県大和市上草柳7-8-3

変更事項	変更前	変更後	増減
	履行開始日	令和 3年11月 5日 から	令和 3年11月 5日 から
履行終了日	令和 4年12月28日 まで	令和 5年 1月31日 まで	34日間延長
契約金額	√117,830,000 円	√111,407,000 円	6,423,000 円減額
消費税	√ 11,783,000 円	√ 11,140,700 円	642,300 円減額
契約金額(税込)	√129,613,000 円	√ 122,547,700 円	7,065,300 円減額

変更理由	公園施設の配置等変更並びに現場精査によって数量が増減したことから変更するもの。
	また、関係工事の遅れに影響を受け、一部の工種が在来工期内に完成できないことから変更するもの。
	。
	。
	。

変更内容	公園面積：A=1.19ha
	擁壁工 1.0式
	給水設備工 1.0式
	雨水排水設備工 1.0式
	汚水排水設備工 1.0式
	電気設備工 1.0式
	サービス施設整備工 1.0式
管理施設整備工 1.0式	
工期を令和5年1月31日まで延伸します。	

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長	財政課長	会計管理者	公印使用承認 仮契約	公印使用承認 本契約
●	●	●	●	**	**	**	**	**		●

				設計	検算	係長・主幹	課長・参事
				●	●	●	●

令和 04 年度 設計積算書表紙 (変更第 1 回)							
設計書番号	年度 04	課・事業所 1320	班 31	連番 0022	区分 1	変更回数 01	基準区分 C0
事業所名	みどり公園課						
(工事・業務)名	令和3年度やまと公園大規模改修工事その1						
(工事・業務)箇所	大和市中心一丁目地内						
(河川・路線・区域)名	やまと公園						
単価採用地区名	相模原						
事業区分	単費・国費合併						
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和 05 年 01 月 31 日 まで						
設計金額	(144,694,000 円)						
	136,807,000 円						
設計概要	公園面積：A=1.19ha 擁壁工 1.0式 給水設備工 1.0式 雨水排水設備工 1.0式 汚水排水設備工 1.0式 電気設備工 1.0式 ナービス施設整備工 1.0式 管理施設整備工 1.0式						
(起工・変更)理由	公園施設の配置等変更並びに現場精査によって数量が増減したことから変更するもの。また、関連工事の遅れに影響を受け、一部の工種が在来工期内に完成できないことから工期を延伸する。						

大和市 04-1320-31-0022-1-01

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	する
	区 分 1 補助
	区 分 2 単独
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(e)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	144,694,000	129,613,000	136,807,000	122,547,700	- 7,065,300	
工事価格	131,540,000	117,830,000	124,370,000	111,407,000	- 6,423,000	
消費税等相当額	13,154,000	11,783,000	12,437,000	11,140,700	- 642,300	

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (変 更 第 1 回)

<合併金額情報>					
補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	143,789,000		119,671,200		
工事価格	130,717,273		108,792,000		
消費税等相当額	13,071,727		10,879,200		
単独					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	905,000		2,876,500		
工事価格	822,727		2,615,000		
消費税等相当額	82,273		261,500		

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
基盤整備			1				1,330,136	
			1		式		992,492	
擁壁工 <i>門扉の仕様変更により 構造の変更あり。</i>			1				1,330,136	
			1		式		992,492	
場所打擁壁工			1				1,240,170	
			1		式		945,620	第 0001 号 内訳書
作業土工 (擁壁工)			1				89,966	
			1		式		46,872	第 0002 号 内訳書
施設整備			1				77,208,475	
			1		式		73,950,240	
給水設備工 <i>敷設の増設</i>			1				1,631,443	
			1		式		1,680,129	
水栓類取付工			1				88,278	
			1		式		124,080	第 0003 号 内訳書
散水施設工			1				143,550	
			1		式		127,940	第 0004 号 内訳書
給水管路工			1				880,658	
			1		式		853,853	第 0005 号 内訳書
作業土工 (給水設備工)			1				518,957	
			1		式		574,256	第 0006 号 内訳書
雨水排水設備工 <i>雨水径径断計算の修正あり 貯留槽等の仕様変更あり</i>			1				15,933,605	
			1		式		9,940,828	
地下排水工			1				3,913,749	
			1		式		5,115,388	第 0007 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
集水溝・マンホール工			1						3,655,980			
			1						式			
貯留施設工			1						4,487,000			
			1						式			
側溝工			1						1,451,100			
			1						式			
作業土工 (雨水排水設備工)			1						2,425,776			
			1						式			
汚水排水設備工 <i>開管等工事は近の石</i>			1						778,508			
			1						式			
管渠工			1						187,822			
			1						式			
汚水溝・マンホール工			1						426,901			
			1						式			
作業土工 (汚水排水設備工)			1						163,785			
			1						式			
電気設備工 <i>現場検査の増減 と材料の増減</i>			1						21,311,434			
			1						式			
受変電設備工			1						2,062,800			
			1						式			
照明設備工			1						10,793,250			
			1						式			
監視カメラ設置工			1						736,600			
			1						式			
電線管路工			1						6,883,222			
			1						式			

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工程 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
作業土工 (電気設備工)		1			835,562	
		1			式	
サービス施設整備工 <i>サービスの変更 数量の変更のため</i>		1			3,180,666	
		1			式	
ペンタテール工		1			695,000	
		1			式	
時計台工		1			849,100	
		1			式	
洗い場工		1			796,000	
		1			式	
サイン施設工		1			811,760	
		1			式	
作業土工 (サービス施設整備工)		1			28,806	
		1			式	
管理施設整備工		1			20,959,319	
		1			式	
車止め工 <i>門扉の仕様の変更 数量変更</i>		1			1,314,900	
		1			式	
園名板工		1			430,400	
		1			式	
柵工		1			14,696,430	
		1			式	
門扉工		1			3,356,200	
		1			式	
掲揚ホース工		1			384,500	
		1			式	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
作業土工 (管理施設整備工)			1			776,889	第 0030 号 内訳書
			1			式	
仮設工 <i>仮設職員の変更</i>			1			13,413,500	
			1			式	
交通管理工			1			12,927,000	第 0031 号 内訳書
			1			式	
交通管理工【単独】			1			486,500	第 0032 号 内訳書
			1			式	
構造物撤去工			1			0	
			1			式	
構造物取壊し工【単独】			1			0	第 0033 号 内訳書
			1			式	
直接工事費計			1			78,538,611	
			1			式	
共通仮設費計			1			7,784,300	
			1			式	
技術管理費			1			7,300	第 0940 号 内訳書
			1			式	
共通仮設費 (率分)			1			7,777,000	【千円止】
			1			式	
純工事費			1			86,322,911	
			1			式	
現場管理費			1			27,939,000	【千円止】
			1			式	
工事原価			1			114,261,911	
			1			式	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等			1				17,279,268	
			1		式		16,447,768	
工事価格			1				131,540,000	
			1		式		124,370,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1				13,154,000	
			1		式		12,437,000	
本工事費計			1				144,694,000	
			1		式		136,807,000	
請負工事価格								
			1		式		111,407,000	【千円止】
消費税及び地方消費税相当額								
			1		式		11,140,700	
請負額								
			1		式		122,547,700	

令和 4 年度

受付番号
13247
契約番号
4-13644-0

資料E-4の1

支出負担行為書

所属 224000 環境施設農政部 みどり公園課 起案日 令和 4年 8月 1日
 会計 10 一般会計 予算区分 現年度

科	款 08 土木費	項 04 都市計画費	目 05 公園建設費
目	事業 040100 やまと公園改修整備事業	やまと公園改修整備事業	
	節 14 工事請負費	細節 01 工事請負費	細々節 01 やまと公園大規模改

予算配当額	342,474,000円	支出負担行為額
負担行為伺済額	340,375,200円	
予算配当残額	2,098,800円	1,251,800円

件名	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その5
----	-------------------------

履行場所	大和市中心一丁目地内 やまと公	契約方法	随意契約1号該当
契約日	令和4年8月1日	契約番号	令和4年度 第13644-0号
履行期間	令和4年8月2日 から 令和5年1月31日 まで		183日間
契約区分	総価契約		
契約分類区分	工事		
契約金額	1,251,800円 (うち取引による消費税 113,800円)		
支払条件	前金払無し、契約後一括払い	課税区分	外税
相手方	業者名	117490-0 修都(株)	
	代表者職氏名	代表取締役 尾上 和隆	
	住所	大和市上草柳7-10-38-2	
備考			

品名	規格	数量	単位	単価額 (単位:円)	支払予定額 (単位:円)
総 計					

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長	財政課長	会計管理者	受付欄
●	●	●	**	**	**	**	**	**	

4 10 08-04-05 04-01-00 14-01-01

収入印紙貼付欄



工 事 請 負 請 書

1 工 事 の 名 称	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その5
2 工 事 の 場 所	大和市中央一丁目地内 やまと公園
3 工 事 の 期 間	令和4年8月2日 から 令和5年1月31日 まで (履行期間 183 日間)
4 契 約 金 額	1,251,800円
	<u>うち取引に係る消費税及び地方消費税の額113,800円</u> 解体工事に要する費用等については別紙の通り (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5 契 約 保 証 金	免除
6 検 査 期 限	工事完成の日から起算して14日以内
7 契 約 金 額 支 払 期 限	適法な手続きによる請求があった日から起算して40日以内
8 契 約 不 適 合 責 任 期 間	引渡しの日から起算して 2 年 箇月
<p>上記の工事請負契約の履行については、大和市契約規則を守ることを誓い、この請書を提出します。</p> <p>令和 4 年 8 月 1 日</p> <p>大和市長 殿</p> <p style="text-align: right;">住 所 大和市上草柳七丁目10番38-2号</p> <p style="text-align: right;">受 注 者 商号(名称) 修都 株式会社</p> <p style="text-align: right;">氏 名 代表取締役 尾上 和隆</p>	

御見積書

[提出日] 4年8月1日

[宛] 先] 大和市長 殿

[提出部署]

以下の通り御見積申し上げます。

[御見積金額] ¥1,251,800

[工事事項名] 令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その5

[工事場所] 大和市中心一丁目地内 やまと公園

[見積有効期限] ■期限 提出日より 30日限り

修都株式会社
代表取締役 尾上和

〒242-0029

大和市上草柳7-10-38-2



TEL 046-210-4887

FAX 046-200-7029

工 種	規 格 及 び 内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費		1.0	式		858,200	別紙内訳書参照
共通仮設費		1.0	式		40,000	
現場管理費		1.0	式		100,000	
小 計					998,200	
一般管理費		1.0	式		140,000	
計					1,138,200	
端数処理					-200	
再 計					1,138,000	
消費税		10.0	%		113,800	
合 計					1,251,800	

受付番号
6065

呼出番号



4897214

令和 4 年度

執行伺書 (契約依頼書)

所 属 224000 環境施設農政部 みどり公園課
会 計 10 一般会計

起 案 日 令和 4年 8月 3日
予 算 区 分 現年度

科	款 08 土木費	項 04 都市計画費	目 05 公園建設費
目	事業 040100 やまと公園改修整備事業 やまと公園改修整備事業		
	節 14 工事請負費	細 節 01 工事請負費	細々節 01 やまと公園大規模改修

予算相当額	342,474,000円	執行伺額 (税抜)	執行伺額 (税込)
執行伺累計額	312,635,400円	414,000円	455,400円
予算相当残額	29,838,600円		

起 案 者 氏 名		内 線	5450
-----------	--	-----	------

件 名	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その1
-----	-------------------------

契約方法	随意契約1号該当	処理区分	庶務担当課
契約分類区分	工事	業 種	0230 造園
履行場所	大和市中心一丁目地内		
支払条件	前金払無し、契約後一括払い	課税区分	外税
備 考	本工事は、やまと公園大規模改修工事に伴い、大和市のPRボードを設置するものです。		
履行予定	契約確定日の翌日 から 20日間 (土日祝日を含む)		
前年度契約業者			


品 名	規 格	数 量	単 位	単価額 (単位：円)	支払予定額 (単位：円)
総 計					

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長
●	●	●	**	**	**	**

財政課長	会計管理者
**	**

受付欄

収入印紙貼付欄



工事請負請書

号

1 工事の名称	令和4年度やまと公園大規模改修工事 付帯工事その1
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内
3 工事の期間	令和4年8月10日 から 令和4年8月29日 まで (履行期間 20 日間)
4 契約金額	¥455,400円
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥41,400円 解体工事に要する費用等については別紙の通り (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5 契約保証金	免除
6 検査期限	工事完成の日から起算して14日以内
7 契約金額支払期限	適法な手続きによる請求があった日から起算して40日以内
8 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2 年 箇月

上記の工事請負契約の履行については、大和市契約規則を守ることを誓い、この請書を提出します。

令和4年 8 月 9 日

大和市長 あて

住 所 神奈川県大和市上草柳7-8-3

受注者 商号(名称) 株式会社 相建

氏 名 代表取締役 根本 勇

御見積書

2022年8月9日

大和市長 殿

一金 ¥455,400 円也



株式会社 相建

代表取締役 根本 勇

本社 神奈川県大和市上草柳3

Tel046(261)5980 Fax046(261)5982

上記のとおり御見積申し上げます。

工事名 令和4年度やまと公園大規模改修工事 付帯工その1

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	掲示板設置工	1.0		式		¥	360,362			別紙内訳書より	
	諸経費	1.0		式		¥	54,000				
	小計					¥	414,000			千円止め	
	消費税	10.0		%		¥	41,400				
	合計					¥	455,400				

令和 4 年度

受付番号
6804

資料 E - 4 の 3



5021028

執行伺書 (契約依頼書)

所 属 224000 環境施設農政部 みどり公園課
会 計 10 一般会計

起 案 日 令和 4年 9月 9日
予 算 区 分 現年度

科 目	款 08 土木費	項 04 都市計画費	目 05 公園建設費
	事 業 040100 やまと公園改修整備事業	やまと公園改修整備事業	
	節 14 工事請負費	細 節 01 工事請負費	細々節 01 やまと公園大規模改修
予算配当額	342,474,000円	執行伺額 (税抜)	執行伺額 (税込)
執行伺累計額	337,602,100円	1,170,000円	1,287,000円
予算配当残額	4,871,900円		

起 案 者 氏 名	内 線	5450
-----------	-----	------

件 名	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その2
-----	-------------------------

契約方法	随意契約1号該当	処理区分	庶務担当課
契約分類区分	工事	業 種	0230 造園
履行場所	大和市中心一丁目地内 やまと公園		
支払条件	前金払無し、契約後一括払い	課税区分	外税
備 考	本工事は、やまと公園大規模改修工事に伴い、ソーラーLEDブロックを設置するものです。		
履行予定	契約確定日の翌日 から 令和 5年 1月 31日 まで (土日祝日を含む)		
前年度契約業者			

品 名	規 格	数 量	単 位	単価額 (単位:円)	支払予定額 (単位:円)
総 計					

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長	財政課長	会計管理者	受付欄
●	●	●	**	**	**	**	**	**	

収入印紙貼付欄



工事請負請書

1 工事の名称	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その2
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内 やまと公園
3 工事の期間	令和4年9月10日 から 令和5年1月31日 まで (履行期間 144日間)
4 契約金額	1,287,000円
	<u>うち取引に係る消費税及び地方消費税の額117,000円</u> 解体工事に要する費用等については別紙の通り (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5 契約保証金	免除
6 検査期限	工事完成の日から起算して14日以内
7 契約金額支払期限	適法な手続きによる請求があった日から起算して40日以内
8 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2 年 簡月

上記の工事請負契約の履行については、大和市契約規則を守ることを誓い、この請書を提出します。

令和 4 年 9 月 9 日

大和市長 殿

住 所 大和市上草柳七丁目10番38-2号

受注者 商号(名称) 修都 株式会社

氏 名 代表取締役 尾上 和隆

御見積書

[提出日] 4月9日

[宛] 先] 大和市長 殿

[提出部署]

以下の通り御見積申し上げます。

[御見積金額] ¥1,287,000

[工事事項名] 令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その2

[工事場所] 大和市中心一丁目地内 やまと公園

[見積有効期限] ■期限 提出日より 30日限り

修都株式会社

代表取締役 尾上 和隆

T242-0029

大和市上草柳7-10-38-2



TEL 046-210-4887

FAX 046-200-7029

工 種	規 格 及 び 内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費		1.0	式		1,000,000	別紙内訳書参照
共通仮設費		1.0	式		20,000	
現場管理費		1.0	式		50,000	
小 計					1,070,000	
一般管理費		10.0	%		107,000	
計					1,177,000	
端数処理					-7,000	
再 計					1,170,000	
消費税		10.0	%		117,000	
合 計					1,287,000	

見積書

令和 4 年度

受付番号
13196

資料E-4の4



5021070

執行伺書 (契約依頼書)

所 属 224000 環境施設農政部 みどり公園課
会 計 10 一般会計

起 案 日 令和 4年 11月 21日
予 算 区 分 現年度

科	款 08 土木費	項 04 都市計画費	目 05 公園建設費
目	事業 040100 やまと公園改修整備事業 やまと公園改修整備事業		
	節 14 工事請負費	細 節 01 工事請負費	細々節 01 やまと公園大規模改修
予算配当額	342,474,000円	執行伺額 (税抜)	執行伺額 (税込)
執行伺累計額	337,602,100円	900,000円	990,000円
予算配当残額	4,871,900円		

起案者氏名	内 線	5450
-------	-----	------

件名 令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その3

契約方法	随意契約1号該当	処 理 区 分	庶務担当課
契約分類区分	工事	業 種	0230 造園
履 行 場 所	大和市中央一丁目地内 やまと公園		
支 払 条 件	前金払無し、契約後一括払い	課 税 区 分	外税
備 考	本工事はやまと公園大規模改修工事に伴い、土砂流出防止及び自転車出入口確保のため、行うものです。		
履 行 予 定	契約確定日の翌日 から 令和 5年 1月 31日 まで (土日祝日を含む)		
前年度契約業者			

品 名	規 格	数 量	単 位	単価額 (単位：円)	支払予定額 (単位：円)
総 計					


担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長
●	●	●	**	**	**	**

財政課長	会計管理者
**	**

受付欄

4 10.08-04-05 04-01-00 14-01-01

収入印紙貼付欄



工事請負請書

1 工事の名称	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その3
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内 やまと公園
3 工事の期間	令和4年11月22日 から 令和5年1月31日 まで (履行期間 71 日間)
4 契約金額	990,000円
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額90,000円 解体工事に要する費用等については別紙の通り (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5 契約保証金	免除
6 検査期限	工事完成の日から起算して14日以内
7 契約金額支払期限	適法な手続きによる請求があった日から起算して40日以内
8 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2 年 箇月
<p>上記の工事請負契約の履行については、大和市契約規則を守ることを誓い、この請書を提出します。</p> <p>令和 4 年 11 月 21 日</p> <p>大和市長 殿</p> <p>住 所 大和市上草柳七丁目10番38-2号</p> <p>受注者 商号(名称) 修都 株式会社</p> <p>氏 名 代表取締役 尾上 和隆</p>	

御見積書

[提出日] 4月11日(月) 2(日)

[宛] 先] 大和市長 殿

[提出部署] 署]

以下の通り御見積申し上げます。

[御見積金額] ¥990,000

[工事事項] 名] 令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その3

[工事場所] 大和市中心一丁目地内 やまと公園

[見積有効期限] ■期限 提出日より 30日限り

修都株式会社

代表取締役 尾上 和隆

〒242-0029

大和市上草柳7-10-38-2

TEL 046-210-4887

FAX 046-200-7029



工 工 種	規 格 及 び 内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費		1.0	式		735,000	別紙内訳書参照
共通仮設費		1.0	式		34,000	
現場管理費		1.0	式		50,000	
小 計					819,000	
一般管理費		10.0	%		81,900	
計					900,900	
端数処理					-900	
再 計					900,000	
消費税		10.0	%		90,000	
合 計					990,000	

令和 4 年度

受付番号
13838

資料E-4の5



5041005

執行伺書 (契約依頼書)

所 属 224000 環境施設農政部 みどり公園課
会 計 10 一般会計

起 案 日 令和 4年 12月 1日
予 算 区 分 現年度

科 目	款 08 土木費	項 04 都市計画費	目 05 公園建設費
	事業 040100 やまと公園改修整備事業	やまと公園改修整備事業	
	節 14 工事請負費	細 節 01 工事請負費	細々節 01 やまと公園大規模改修
予算配当額	342,474,000円	執行伺額 (税抜)	執行伺額 (税込)
執行伺累計額	342,444,300円	1,120,000円	1,232,000円
予算配当残額	29,700円		

起案者氏名	内 線	5450
-------	-----	------

件名	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その7
----	-------------------------

契約方法	随意契約1号該当	処理区分	庶務担当課
契約分類区分	工事	業 種	0230 造園
履行場所	大和市中心一丁目地内		
支払条件	前金払無し、契約後一括払い	課税区分	外税
備 考	やまと公園大規模改修工事に係る付帯工事を行うものです。		
履行予定	契約確定日の翌日 から 令和 5年 1月 31日 まで (土日祝日を含む)		
前年度契約業者			

品 名	規 格	数 量	単 位	単価額 (単位:円)	支払予定額 (単位:円)
総 計					

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長
●	●	●	**	**	**	**

財政課長	会計管理者
**	**

受付欄

4 10 08-04-05 04-01-00 14-01-01

収入印紙貼付欄



工事請負請書

1 工事の名称	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その7
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内 (やまと公園)
3 工事の期間	令和4年12月2日 から 令和5年1月31日 まで (履行期間 61 日間)
4 契約金額	1,232,000円
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額112,000円 解体工事に要する費用等については別紙の通り (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5 契約保証金	免除
6 検査期限	工事完成の日から起算して14日以内
7 契約金額支払期限	適法な手続きによる請求があった日から起算して40日以内
8 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2 年 箇月
<p>上記の工事請負契約の履行については、大和市契約規則を守ることを誓い、この請書を提出します。</p> <p>令和4年12月1日</p> <p>大和市長 殿</p> <p style="text-align: right;">住 所 神奈川県大和市鶴間1-28-16 キャッスルマンション606号</p> <p style="text-align: right;">受注者 商号(名称) 陽向 株式会社</p> <p style="text-align: right;">氏 名 代表取締役 羽立 淳</p>	

御見積書

[提出日] 令和4年12月1日

[宛先] 大和市長 殿

[提出部署]

以下の通り御見積申し上げます。

[御見積金額] ¥1,232,000 (税込み)

[工事名] 令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その7

[工事場所] 大和市中央一丁目地内

[見積有効期限] ■期限 提出日より 30日限り

陽向株式会社



〒242-0024

大和市鶴間1-28

代表取締役 羽立 博

TEL

FAX

工種	規格及び内容	数量	単位	単価	金額	備考
樹木撤去工	伐採・伐根	1.0	式	1,120,000	1,120,000	
	マテバシイ 3本					
	H:6.0 / C:0.6・0.7・0.8					
	運搬・処分費込み					
合計					1,120,000	

内訳書

工種	規格及び内容	数量	単位	単価	金額	備考
樹木撤去工	マテバシイ	3.0	本	170,000	510,000	
	H:6.0 C:6.4					
	H:6.0 C:8.2					
	H:6.0 C:7.1					
	廃材運搬、処分費	1.0	式	43,000	43,000	
	重機・重機運搬費	1.0	式	50,000	50,000	
	ユンボ 0.12					
	重機回送費					
	安全管理費	1.0	式	30,000	30,000	
	ガードマン 1名					
	道路使用申請					
	規制材					
	諸経費				487,000	
合計					1,120,000	

令和 4 年度

受付番号
13242

資料E-4の6



5021811

執行伺書 (契約依頼書)

所 属 224000 環境施設農政部 みどり公園課
会 計 10 一般会計

起 案 日 令和 4年 12月 12日
予 算 区 分 現年度

科 目	款 08 土木費	項 04 都市計画費	目 05 公園建設費
	事業 040100 やまと公園改修整備事業	やまと公園改修整備事業	
	節 14 工事請負費	細 節 01 工事請負費	細々節 01 やまと公園大規模改修
予算配当額	342,474,000円	執行伺額 (税抜)	執行伺額 (税込)
執行伺累計額	340,057,300円	1,094,000円	1,203,400円
予算配当残額	2,416,700円		

起案者氏名	内 線	5450
-------	-----	------

件名	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その6
----	-------------------------

契約方法	随意契約1号該当	処理区分	庶務担当課
契約分類区分	工事	業 種	0010 土木一式
履行場所	大和市中央一丁目地内 やまと公園		
支払条件	前金払無し、契約後一括払い	課税区分	外税
備 考	やまと公園大規模改修工事に係る付帯工事を行うものです。		
履行予定	契約確定日の翌日 から、令和 5年 1月 31日 まで (土日祝日を含む)		
前年度契約業者			

品 名	規 格	数 量	単 位	単価額 (単位：円)	支払予定額 (単位：円)
総 計					

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長
			**	**	**	**

財政課長	会計管理者
**	**

受付欄

収入印紙貼付欄



工 事 請 負 請 書

1 工 事 の 名 称	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その6
2 工 事 の 場 所	大和市中央一丁目地内 やまと公園
3 工 事 の 期 間	令和4年12月18日 から 令和5年1月31日 まで (履行期間 30 日間)
4 契 約 金 額	1,203,400円
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額109,400円 解体工事に要する費用等については別紙の通り (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5 契 約 保 証 金	免除
6 検 査 期 限	工事完成の日から起算して14日以内
7 契 約 金 額 支 払 期 限	適法な手続きによる請求があった日から起算して40日以内
8 契 約 不 適 合 責 任 期 間	引渡しの日から起算して 2 年 箇月

上記の工事請負契約の履行については、大和市契約規則を守ることを誓い、この請書を提出します。

令和 4 年 12 月 11 日

大和市長 殿

住 所 大和市上草柳七丁目10番38-2号

受 注 者 商号(名称) 修都 株式会社

氏 名 代表取締役 尾上 和隆

御見積書

[提出日] 4月12日 12日

[宛] 先] 大和市長 殿

[提出部署]

以下の通り御見積申し上げます。

[御見積金額] ¥1,203,400

[工事名] 令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その6

[工事場所] 大和市中心一丁目地内 やまと公園

[見積有効期限] ■期限 提出日より 30日限り

修都株式

代表取締役 尾上 和隆

〒242-0029

大和市上草柳7-10-38-2

TEL 046-210-4887

FAX 046-200-7029



工 種	規 格 及 び 内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費		1.0	式		794,750	別紙内訳書参照
共通仮設費		1.0	式		40,000	
現場管理費		1.0	式		100,000	
小 計					934,750	
一般管理費		1.0	式		160,000	
計					1,094,750	
端数処理					-750	
再 計					1,094,000	
消費 税		10.0	%		109,400	
合 計					1,203,400	

令和 4 年度

受付番号
13382
契約番号
4-13503-0

支出負担行為書

所属 224000 環境施設農政部 みどり公園課
会計 10 一般会計

起案日 令和 5年 1月20日
予算区分 現年度

科	款 08 土木費	項 04 都市計画費	目 05 公園建設費
目	事業 040100 やまと公園改修整備事業	やまと公園改修整備事業	
	節 14 工事請負費	細節 01 工事請負費	細々節 01 やまと公園大規模改

予算配当額	342,474,000円	支出負担行為額
負担行為伺済額	340,375,200円	
予算配当残額	2,098,800円	317,900円

件名	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その4
----	-------------------------

履行場所	大和市中心一丁目地内	契約方法	随意契約1号該当
契約日	令和5年1月20日	契約番号	令和4年度第13503-0号
履行期間	令和5年1月21日から令和5年2月19日まで		30日間
契約区分	総価契約		
契約分類区分	工事		
契約金額	317,900円 (うち取引による消費税 28,900円)		
支払条件	前金払無し、契約後一括払い	課税区分	外税
相手方	業者名	108860-0 (株)相建	
	代表者職氏名	代表取締役 根本 勇	
	住所	大和市上草柳7-8-3	
備考			

品名	規格	数量	単位	単価額 (単位:円)	支払予定額 (単位:円)
総 計					

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長
●	●	●	**	**	**	**

財政課長	会計管理者
**	**

受付欄

4 10 08-04-05 04-01-00 14-01-01

御見積書

2023年1月20日

大和市長 殿

一金 ¥317,900 円也



株式会社 相建

代表取締役 根本 勇

本社 神奈川県大和市上草柳7-8-3

Tel046(261)5980 Fax046(261)5982

上記のとおり御見積申し上げます。

工事名	令和4年度やまと公園大規模改修工事 付帯工その4
-----	--------------------------

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯工その4	工事費	1.0		式		¥	252,780			別紙内訳書より	
	諸経費	1.0		式		¥	37,000				
	小計					¥	289,000			千円止め	
	消費税	10.0		%		¥	28,900				
	合計					¥	317,900				

令和 4 年度

受付番号
13835

資料E-4の8



5041176

執行伺書 (契約依頼書)

所 属 224000 環境施設農政部 みどり公園課
会 計 10 一般会計

起 案 日 令和 5年 2月 13日
予 算 区 分 現年度

科 目	款 08 土木費	項 04 都市計画費	目 05 公園建設費
	事 業 040100 やまと公園改修整備事業 やまと公園改修整備事業		
	目 節 14 工事請負費	細 節 01 工事請負費	細々節 01 やまと公園大規模改修
予算配当額	342,474,000円	執行伺額 (税抜)	執行伺額 (税込)
執行伺累計額	342,444,300円	761,000円	837,100円
予算配当残額	29,700円		

起 案 者 氏 名	内 線	5450
-----------	-----	------

件 名	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その8
-----	-------------------------

契約方法	随意契約1号該当	処理区分	庶務担当課
契約分類区分	工事	業 種	0230 造園
履行場所	大和市中央一丁目地内		
支払条件	前金払無し、契約後一括払い	課税区分	外税
備 考	やまと公園遊具広場の芝生エリアにおいて、目土鋤取り及び砂敷均しを行うものです。		
履行予定	契約確定日の翌日 から 30日間 (土日祝日を含む)		
前年度契約業者			

品 名	規 格	数 量	単 位	単価額 (単位：円)	支払予定額 (単位：円)
総 計					

担当	係長(主幹)	課長(参事)	部長	教育長	副市長	市長	財政課長	会計管理者	受付欄
			**	**	**	**	**	**	

4 10 08-04-05 04-01-00 14-01-01



工事請負請書

1 工事の名称	令和4年度やまと公園大規模改修工事付帯工その8
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内(やまと公園)
3 工事の期間	令和5年2月14日 から 令和5年3月15日 まで (履行期間 30 日間)
4 契約金額	837,100円
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額76,100円 解体工事に要する費用等については別紙の通り (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額に110分の10 を乗じて得た額である。
5 契約保証金	免除
6 検査期限	工事完成の日から起算して14日以内
7 契約金額支払期限	適法な手続きによる請求があった日から起算して40日以内
8 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2 年 箇月

上記の工事請負契約の履行については、大和市契約規則を守ることを誓い、この請書を提出します。

令和 5 年 2 月 13 日

大和市長 殿

住 所 神奈川県大和市鶴間1-28-16
キャッスルマンション606号
受注者 商号(名称) 陽向 株式会社
氏 名 代表取締役 羽立 淳

令和3年1月22日みどり公園課

担 当	主幹・係長	課 長	部 長
●	●	●	●

市長説明

1. 日 時 令和3年1月21日(木) 17:20~18:00
2. 場 所 市長室にて
3. 対応者 環境農政部長、みどり公園課長
4. 内 容 公園維持管理事業の監視業務委託・警備業務委託、引地台公園改修工事

①公園維持管理事業の監視業務委託・警備業務委託

● 課長が資料説明

● 監視業務は、大きな公園やトレのある18公園をシガーに清掃や巡回の中で注意指導も含め定期的に行う業務になります。また警備業務は公園管理事務所では注意看板設置し改善が図られない場合に必要に応じてガードマンに巡回してもらう業務です。

市長・どうしても必要な業務ですか？

● 事務所の担当職員は2名であり、全て必要な業務となります。

市長・了解しました。 ※公園維持管理事業は、査定なし

②引地台公園改修工事のセトバックについて

● 課長が資料説明

● 先ほどの現場立会で指示のあったセトバック寸法10mと12mを図面に記入しましたので参考にお持ち下さい。

市長・了解しました。

③令和3年度引地台公園改修工事予算(案)について

● 課長が資料説明

● 資料の4. 年次計画(案)のとおり、令和3年度の北側駐車場の改修整備費は13,150千円。南側駐車場は、仮に令和5年度にセトし改修整備費は15,000千円になります。

市長・南側駐車場の有料化はいつやるかわからないので、段階的に有料化を行うことは効率的な事務となりますか？

● 有料化については全ての駐車場を同時期に行うのが効率的と考えます。

市長・現場立会で②駐車場が連絡通路を設けるだけで有料化できることがわかったので、令和3年度は現状料金のまま、②駐車場を改修整備しましょう。

①温水プール立体駐車場の料金改定は、⑤南側駐車場の有料化改修に合わせることで、2回、料金が上がる苦情はなくなる。

● 了解しました。それでは、改修整備費からシステム改修の3,150千円を除いた10,000千円を計上することでよいでしょうか？

市長・現場立会でわかったのですが、園名ポールの設置とトレや築山側の樹木を追加で30本伐採したいので増額を検討して下さい。

● 速やかに検討します。

④やまと公園大規模改修工事

市長・やまと公園の樹木は切りすぎです。現地を明日の午前に確認するので準備して下さい。

● 北側と西側の樹木は残っています。明日の伐採作業は中止させますので、残す樹木について現場で指示願います。

※1月21日(金) 9:30 市役所出発、現地立会

以上

担 当	主幹係長	課 長	部 長
●	●	●	●

市長指示

1. 日 時 令和3年1月22日(金) 9:45~10:30
2. 場 所 やまと公園にて
3. 対応者 ●みどり公園課長、●主査
4. 内 容 やまひ公園改修工事(樹木伐採について)

市長と同行し存在感のある樹木を確認しながら残す樹木の指示を受けた。

市長・①北東の大きな仔の木は残します。 正式

②西側の歩道沿いの樹木は残します。 → スカケノキ

③西側エントランス付近の高木3本(楓、仔の、檜)は残す方向とします。

一番西側の楓は形がいいので残しますが、西側エントランスの車両の出入りに支障となるようであれば中央の仔のは伐採して構いません。北側の檜はとりあえず残しておいて下さい。

それ以外は伐採して構いません。

● 了解しました。残す樹木については適宜、枝払いを行います。よろしいですか？

また指示のあった残す樹木の位置を平面図に落とし、改修整備案の修正を検討します。

西側エントランスの配置案や西側園路の配置案を検討します。

市長・よろしくお願ひします。

※ 今後は、作業に入る前に市長に情報をいれるようにする。

以上

担 当	主幹・係長	課 長	部 長
●	●	●	●

市長指示

1. 日 時 令和3年1月25日(月) 16:45~16:50
2. 場 所 市長室にて
3. 対応者 ● みどり公園課長
4. 内 容 令和3年度公園維持管理事業予算について

①公園維持管理作業・監視等業務委託予算について

市長・過日もらった資料の公園維持管理作業・監視等業務委託 61,200千円の内容を教えてください。

●・当該業務委託は市内 273 公園の維持管理を民間事業者に委託しているもので、現在、相模緑建(株)と契約しています。北・中・南部を 10 人体制で管理しています。この業務委託については段階的な委託の中で順次非常勤職員を減らしながら、最終的に行 2 職員 2 名も減らしており、現在、行 2 職員はおりません。

市長・10 人の行 2 職員が入れ替わったということでしょうか？

●・そのとおりです。

また業務委託の仕様書に記載のとおり、契約期間は平成 31 年 4 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日までの 3 年となっており、契約 3 年目で金額の削減はできません。

市長・3 年目で委託費の削減できないことは了解しました。令和 4 年 4 月からの次期契約については金額の増か減かはわかりませんが見直す時期ということですね。

●・そのとおりです。

市長・了解しました。

②やまと公園イメージパース

市長・イメージパースに残した樹木を入れてほしいのですが、

●・これから測量結果を基に作業を進める予定です。

市長・御土居の形ですが北西側を L 型に戻せませんか？

●・御土居については南側の勾配はまだ決まっていますが、樹木を残したことで西側園路の位置が変わるのでそれも踏まえ検討します。

以上

担 当	主幹・係長	課 長	部 長
●	●	●	●

市長指示

1. 日 時 令和3年2月3日(水) 16:30~16:40
2. 場 所 市長室
3. 対応者 ● 環境農政部長、● みどり公園課長
4. 内 容 やまと公園改修の樹木の剪定について

市長・先ほどシリウスに行ったついでやまと公園によったが、ケヤキが剪定されていた。なぜ切ったのか？現場の業者からは10月が工期なので8月末迄は待てるとの話だった。

●・西側の樹木の剪定は必要があり指示しましたが、ケヤキではありません。確認します。

市長・剪定とは別に今回の樹木の伐採は何にしても1つ気に切りすぎ。6割をカットして4割を残すとか様子を見ながら伐採してほしかった。問答無用に切ったのは残念でならない。過去に光中でサッカー場整備に支障となる木を残したり、区画整理で渋谷小学校のクスノキを残した経過もある。

●・葉が生い茂げる前の冬のこの時期に切るのが望ましいと考えましたが申し訳ありませんでした。

市長・もう少し繊細な対応してほしかった。

●・申し訳ありません。

市長・切ってしまったものは仕方ないが、引地台公園では課長が以前に言ったように事前にどの木から切るか立会した上で5本とか切った状況を見てバランスを見ながらどこまで伐採するか決めるのでよろしくをお願いします。

●・申し訳ありませんでした。

以上

※秘書総務課随員からの情報

商工会議所跡地の東側の歩道上の高木1本は、8月まで切らないよう現場で市長が業者に指示したとのこと。8月に現場確認しどうするか決めるとのこと
(1/22 現場立会の際には伐採してOKの歩道上の木)

令和3年4月19日みどり公園課

担 当	主 幹	課 長	部 長
●	●	●	●

市長指示

1. 日 時 令和3年4月19日(月) 11:20~11:30
2. 対応者 ● みどり公園課長
3. 内 容 やまと公園休憩所の配置について

①休憩所の配置について

市長・休憩所の配置についてですが、8.3mは切が悪いので8.5mか9mにしてください。

- ・8.3mを8.5mにすることは支障ありませんが、9mについては支柱の位置を確認する必要があります。検討させていただきます。

②乗り物遊具エリア

市長・乗り物遊具エリアは、乗り物の出し入れが毎日必要となり、維持管理費に係るため、取り止めとします。

③複合遊具

市長・昨日、ゆとりの森とやまと公園を見に行きました。ゆとりの森の複合遊具は非常に人気があり見栄えがいいので、ターザンロープの東側の連結した複合遊具をやまと公園に配置した場合、幾らぐらいするのか検討してみてください。

④幅広滑り台

市長・ゆとりの森と違って斜面がない平坦部に設置することから階段が必要となりますが、できれば盛土した方がいいので、一つの案ですが御土居の斜面に設けるのはどうでしょうか？

- ・遊具を単体で離れた場所に配置するのは利用しづらいので、遊具エリア内にまとめて配置する案の方が車窓からの見栄えがよいと考えます。

市長・遊具エリア内の盛土についても可能かどうか検討してみてください。

④北側のケヤキ3本周辺の盛土

市長・ケヤキの周辺を50cm程度なだらかに盛土して、寝そべることのできるようにしましょう。

⑤御土居の高さ

市長・御土居の高さを4mにした方が、北側のビル1階部分を隠すことができるのではないかと？

- ・通常の建物の窓ガラスの位置であれば、高さ3mもあれば十分と考えます。

以上

担 当	主幹係長	課 長	部 長
● ●	●	●	●

令和3年4月30日みどり公園課

市長指示

1. 日 時 令和3年4月28日(水) 17:40~17:45
2. 対応者 ● みどり公園課長
3. 内 容 やまと公園休憩所の配置について

①休憩所の配置について

市長・休憩所の配置の件ですが、南に9.0mか8.5mについて、勝手に決めないで下さい。

●・8.5mについては決めたのではなく、市長に聞かれたので自分の意見を申し上げただけです。

市長・それでは9.0mにして下さい。

●・承知しました。それでは南に9.0m、西に6.0mで決定させていただきます。

以上

※既存防球ネット北東の角から南に9.0m、西に6mの位置に、休憩所の軒先(L字)がくるよう配置する。

令和3年5月13日みどり公園課

担 当	主幹・係長	課 長	部 長
●	●	●	●

市長指示

1. 日 時 令和3年5月12日(水) 17:05~17:25
2. 対応者 環境施設農政部長、みどり公園課長、公園整備係長
3. 内 容 引地台公園改修工事、やまと公園の御土居について

①引地台公園改修工事について

市長・日曜日に現地調査を行った内容を係長から説明させます。

・階段の線形をつの字に奥まった形して、階段下の歩道空間を広くした案の検討をお願いします。

市長・階段上は12mで1段目の歩道幅を8mで均等に作る案だとやはり狭いので湾のような感じに広げたい。

・北側植込みのライトのある部分あたりに階段が配置されるイメージです。

市長・それと噴水側の植栽帯に階段を設け、樹木を一部伐採し芝を貼る案を考えて下さい。

・前回、提案のあった自然色舗装は、インターロッキング舗装と同じくらい、費用が掛かり高額なため、駐車場を全面やることは予算的にできません。当初予定のAS舗装が少し安価な芝であれば対応可能です。駐車場部分全面ではなく、アクセント的には使うことは可能です。

市長・自然色舗装の件は、わかりました。

・噴水側の植樹帯の工事を加えると予算が足りなくなります。市長が言われた追加工事を含めると予算に限りがあり出来ないのも、もし必要なら2カ年に分けて考えてはどうでしょうか？

市長・お金の話は置いておいて、噴水側の植栽帯に階段を設け、多少、樹木を伐採し見通しを良くしたい。できれば芝生にできるといい。それとは別に噴水周りの植栽のタツバが高く、噴水の池が見えないので、どっかでカットして下さい。

市長・お金の資料はありますか？

・まだありません。案を決めてから額を算出するので、これからになります。

・今、市長から言われた線形を変えないと数量が出ません。木を何本切るかにもよりますが、それを基に積算しないと全体額はできません。今わかっていることは、全体額を計算しても予算を上回っている状況と考えます。

市長・何で足りないんですか。

・元々、AS舗装で施工範囲を決め積算し予算化しました。

市長・それならばAS舗装より安価な芝を全部にしてもかまわない。

・それでは芝生にしておいて、将来の利用が決まれば、自然色舗装等にするとかでどうでしょうか？

市長・そうですね。2~3年後とか何年後かにやることもできるので、芝生で行きましょう。

市長・もし、費用が足りなかったら9月補正で付けたっていい。

・工事についてですが、5月一杯で設計積算ができていないと12月完成は難しいです。

市長・12月の完成でなくても仕方ないですね。費用が足りないようなら9定で足りない分は補正して下さい。

・全体額を把握するため、まずこの案で積算させて下さい。

・階段のスタートの位置は8mからでいいですか？

市長・そこでいいです。但しスロープの位置を東に移動し植栽は止めじます。

■ ・車道と歩道の線形はこのままでよいでしょうか？

市長 ・バスの通行で問題なければOKです。

■ ・軌跡は取れているので大丈夫です。

■ ・噴水側の階段の長さはどうしますか？

市長 ・それでは現場で確認しましょう。

■ ・了解しました。

市長 ・それでは14日（金）13:30～15:00で現場確認しましょう。

②やまと公園の御土居の高さ

市長 ・やまと防災パークが2.5mあり、3mあれば相当高いので十分です。現地を確認したが4mは高すぎるので3mにします。

■ ・御土居の高さの検討資料を用意しましたが、自分も高さ3mあれば1階部分は隠れるので十分と考えます。また、御土居の上からマンション側の覗く人がいるかもしれないので必要以上高くすべきではないと考えます。

以上 ○

※御土居の高さは3mで決定

○

令和3年7月5日みどり公園課

担 当	主任係長	課 長	部 長
● ●	●	●	●

市長指示

1. 日 時 令和3年7月5日(月) 11:55~12:10
2. 対応者 ●みどり公園課長、●公園整備係長
3. 内 容 引地台公園、やまと公園改修整備について

①引地台公園改修工事について

市長・エントランスからの舗装幅は何メートルですか？

●・指示のあった4mになっています。

市長・それならいいです。

②やまと公園改修整備について

1) 複合遊具2案について

市長・遊具としては①案がいいという職員が多いですね。②案は、後ろの建物ほど目立たない点で良いという意見でした。

●・現在、遊具メーカーにドングリを取った形の修正案を作成してもらっているところです。

市長・それは①案ですね。3案はどうなりますか？

●・来週には用意できますのでお待ちください。

市長・了解しました。

2) 手洗いの位置

市長・使い勝手を考え手洗いの配置を変えます。

市長が指示した場所は、平面図記載のとおり

●・指示の内容に配置を変更します。

3) ミスト

●・前回、ミストという話がありましたので資料を用意しました。

市長・濡れちゃいますよね。

●・ミストについては過去の打合せで市長から濡れるので取り止めになっていますが、如何しますか？

●・この製品はボタンを押すと30秒程度、水が出る仕組みの簡易なものです。猛暑の際に子供たちが涼めるのではと考えます。

市長・とりあえず設置する方向で考えましょう。不人気だったら後で撤去すればいい。それでは資料にあるどちらのミストがいいか職員に聞いてみます。

4) 芝生広場の凸部の長さ

市長・休憩所北側の凸部の4.5mはやめにして1.5mにします。

●・了解しました。修正します。

以上

令和4年9月1日みどり公園課

担 当	園 長	係 長	部 長
●	●	●	●

市長調整

1. 日 時 令和4年9月1日(木) 16:45~17:30
2. 対応者 ●みどり公園課長、●公園整備係長、●公共建築課長
3. 内 容 やまと公園改修整備について

①お土居について

市長・午前中に現場を見てきたのですが、お土居の位置がイメージと異なります。西側が長く、東側が短いと思います。

●・最終案をもとに施工しています。

市長・北側ビルの東側が一部見えるので、コンセプトと異なった形になっています。ルール上問題なければ東側を延ばすことはできますか？

●・できません。平面図については最終案になっています。

市長・自分のイメージとは異なりますね。

●・高木の配置する位置で対応する形でどうでしょうか？

市長・できないのならばしょうがないですね。

②マンホールトイレについて

市長・なぜ、マンホールトイレをこの一等地に配置するのですか。

●・通常時は地中にあり蓋しか見えません。

市長・マンホールトイレを利用するにしてもこの場所は利用する人にとって利用しづらいと思いますので、別の場所を検討してみてください。

●・検討します。

以上

種	場	主幹係長	課長	部長
●	●	●	●	●

令和4年9月1日みどり公園課

市長指示

1. 日時 令和4年9月1日(木) 16:45~17:30
2. 対応者 ●みどり公園課長、●公園整備係長、●公共建築課長
3. 内容 やまと公園改修整備について

①お土居について

市長・午前中に現場を見てきたのですが、お土居の位置がイメージと違います。西側が長く、東側が短い。

●・最終案をもとに施工しています。

市長・北側ピルの東側が一部見えるので、コンセプトと異なった形になっている。東側を伸ばすことはできませんか？

●・できません。平面図については何十回も打合せし、最終案を決定しました。

市長・自分のイメージとは違う。

(●) ●・高木の配置する位置で対応する形でどうでしょうか？

市長・できないならしょうがないが残念です。

②マンホールトイレについて

市長・なんでマンホールトイレをこんな一等地に配置したんですか。

●・通常時は地中にあり蓋しか見えません。

市長・マンホールトイレを利用するにしてもこの場所は考えられない。止めて下さい。

●・業者に確認します。

③拡大平面図の説明について

市長・明日、9:20~10:20の1時間、平面図の説明に入ってください。

●・承知しました。

※お土居の現場写真は、●秘書総務課長から入手

以上

令和4年4月8日みどり公園課

担	当	後	長	部	長
●	●	●	●	●	●

市長調整

1. 日 時 令和4年4月7日(木) 15:00~15:30
2. 対応者 環境施設農政部長、みどり公園課長
3. 内 容 令和4年度の公園整備事業について

① やまと公園改修整備について

市長・やまと公園について何かありますか？

・請負業者からインフレスライド条項の申し出がでており、後日、契約検査課から詳しい説明があると思います。インフレに伴う資材高騰の影響を受け、費用の増額について協議することになります。増額の場合、当初予算の中での対応となりますが、契約変更については、議会案件となります。

市長・わかりました。

② 引地台公園改修工事について

市長・火曜日に現地を見てきました。綺麗になってよかった。ただ、枝垂桜が思ったより小さいですね。右近桜については予算の範囲内でいいので大きいものにして下さい。

・右近桜については、予算の範囲内で検討します。また、先送りしたベンチの設置場所の指示も頂くこととなりますのでよろしくをお願いします。

市長・整備スケジュールはどうなってますか？

・12月までに完了する方向で進めたい考えでおります。

市長・今年度整備する内容について案ができ次第、持ってきて下さい。

・検討します。

③ (仮称) 緑野青空子ども広場跡地公園整備について

市長・宮前幼稚園視察で見てきた木製遊具の業者を緑野青空こども広場の公園整備で使えないか検討する件どうなりましたか？

・宮本遊具については、調査中です。

市長・3月議会に提出したイメージは、あくまでも案です。できれば、宮前幼稚園視察で見た遊具を2つ位、置けないかと考えています。

・遊具の案については、今後、検討します。

以上

公園整備係

姓	名	部長	課長
●	●	●	●

令和4年4月8日みどり公園課

市長指示

1. 日時 令和4年4月7日(木) 15:00~15:30
2. 対応者 ● 環境施設農政部長、● みどり公園課長
3. 内容 令和4年度の公園整備事業について

① やまと公園改修整備について

市長・やまと公園について何かありますか？

● 請負業者からインフレスライド条項の申し出がでており、後日、契約検査課から詳しい説明があると思います。インフレに伴う資材高騰の影響を受け、費用の増額について協議することになります。増額の場合、当初予算の中での対応となりますが、契約変更については、議会案件となります。

市長・そうですか。予算の補正がなくてよかった。

② 引地台公園改修工事について

市長・火曜日に現地を見てきました。綺麗になってよかった。ただ、枝垂桜が思ったより小さいですね。右近桜については予算の範囲内でいいので大きいものにして下さい。

● 右近桜については、予算の範囲内で検討します。また、先送りしたベンチの設置場所の指示も頂くこととなりますのでよろしくお願いします。

市長・整備スケジュールはどうなってますか？

● 12月までに完了する方向で進めたい考えでおります。

市長・今年度整備する内容について案ができ次第、持ってきて下さい。

● 検討します。

③ (仮称) 緑野青空子ども広場跡地公園整備について

市長・宮前幼稚園視察で見てきた木製遊具の業者を緑野青空こども広場の公園整備で使えないか検討する件どうなりましたか？

● 宮本遊具については、調査中です。

市長・3月議会に提出したイメージは、あくまでも案です。できれば、宮前幼稚園視察で見た遊具を2つ位、置けないかと考えています。

● 遊具の案については、今後、検討しますが、お土居の位置は現場立ち合いで決めた位置で良いですよ。

市長・それでは、これから現地を見に行きましょう。

● 人手がなく今日は都合が悪いので別の日でお願いします。

市長・それでは明日、8日(金)午後13:50~14:20の30分、現地視察をします。部長も都合がよかったら出席するよう話しておいてください。

● 了解しました。

④ 公共施設の新築や建替えによる施設の取り壊し等の資料請求について

市長・資料請求があった場合は、請求内容や提出資料等について随時報告して下さい。

● 承知しました。

以上

令和4年9月15日みどり公園課

担当	主任係長	課長	部長
●	●	●	●

市長指示⑩

- 日時 令和4年9月15日(木) 13:35~14:20
- 対応者 ●みどり公園課長、●公共建築課長、●秘書総務課長同席
- 内容 やまと公園改修整備事業の市長確認事項について

市長から過去に提出した進捗状況の記載内容について、「ルール上問題なく可能ならば」という記述が漏れていたり、不必要な雑談の記述もあるなど齟齬が見受けられるので、内容修正の上、後日確認したいとの話がありました。

※別紙のとおり

市長指示⑪

- 日時 令和4年9月15日(木) 14:20~15:00
- 対応者 ●みどり公園課長、●公園整備係長、●公共建築課長
●秘書総務課長同席
- 内容 やまと公園改修整備について、(仮称)緑野青空子ども広場跡地公園整備工事について

①やまと公園改修整備について

市長・ルール上問題なく可能であれば、西側のお土居が思ったより長くなったので築山Bは無しにしたい。樹木の手配が済んでいるなら北側に植えてもらって構わない。日本庭園エリアは松、モミジ、松を植えたいが予算は大丈夫なのか？

●樹木の手配状況を確認します。

②(仮称)緑野青空子ども広場跡地公園整備工事について

市長・ルール上問題なく可能であれば、築山南側をL字にしたい。できないなら諦める。

●L字にするのは空間がなく難しいですが、斜面の角度をきつくすることが可能か検討します。

●現在、入札手続きを行っており、9月中旬に業者が決まります。

●工期は120日間としており、年内の完成予定となっています。

●課長が、設計図面一式を概要説明

以上

令和4年7月28日みどり公園課

担	当	主任・係長	課長	部長
●	●	●	●	●

市長調整

- 日時 令和4年7月28日(木) 13:20~13:45
- 対応者 ●みどり公園課長、●公共建築課長
- 内容 やまと公園改修整備について

①休憩所の屋根照明について

市長・午前中、現場を見てきたのですが、なぜ、屋根に照明をあんなに沢山付けたのですか。
屋根のデザインが台無しなので、ルール上問題がなければ撤去することは可能ですか。

●・屋根の照明については令和2年11月12日の打合せでつけるよう指示がありました。
※打合せ資料を提示

市長・資料と設置数が違うのではないですか。

●・建築コンサルの提案をもとに電気設備の内容を詰め、設置数が増えました。

市長・なぜ、事前に説明して頂けなかったのですか。

●・気が付かず申し訳ありませんでした。

市長・ルール上問題なければ撤去できますか。

●・補助事業で設置しており撤去はできません。また、一度設置したものを業者に撤去させることはあってはなりません。

市長・わかりました。残念ですね。仕方がありませんね。

●・照明灯の支柱を目立たなくすることを検討します。

市長・そうですか。それでは提案の方向で検討してみてください。

●・この件はリニューアルオープンまでの間で検討対応させていただきます。

市長・どうしてこんな大事な案件の説明を丁寧に出来なかったのですか。

●・これまで可能な限り丁寧に対応してきたつもりですが、漏れがありすみませんでした。

市長・両課長が一生懸命やっているのは承知しているだけに残念です。

②休憩所のマットと囲いについて

市長・今日、休憩所の中を見てみて、最初に見た時と比べそんなに広くないことがわかりました。

マットを6m×6mで敷く方向でいきましょう。また、備品購入の2人掛け会議テーブルは置かないことにして、シリウスにあるような4人掛けテーブルを置く方向で検討してみてください。

以上

担 当	主幹・係長	課 長	部 長
●	●	●	●

令和4年7月28日みどり公園課

市長指示

1. 日 時 令和4年7月28日(木) 13:20~13:45
2. 対応者 ●みどり公園課長、●公共建築課長
3. 内 容 やまと公園改修整備について

①休憩所の屋根照明について

市長・午前中、現場を見てきたのですが、なぜ、屋根に照明をあんなに沢山付けたのですか？
屋根のデザインが台無しです。全部、撤去して下さい。

●・屋根の照明については令和2年11月12日の打合せでつけるよう指示がありました。
※打合せ資料を提示

市長・資料の設置数が違うじゃないか。

●・建築コンサルの提案をもとに電気設備の内容を詰め、設置数が増えました。

市長・なぜ、事前説明しなかったのですか？

一同・気が付かず申し訳ありませんでした。

市長・撤去して下さい。

●・補助事業で設置しており撤去はできません。また、一度設置したものを業者に撤去させることはあってはなりません。

市長・仕方ありませんね。残念です。

●・照明灯の支柱を黒く塗り、可能な限り短くすることを検討します。

市長・支柱は錆びませんか。

●・錆に強い資材を使っています。案ができれば説明に入ります。

市長・そうですか。それでは提案の方向で対応して下さい。

●・この件はリニューアルオープンまでの間で検討対応させていただきます。

市長・どうしてこんな大事な案件の説明を丁寧に出来なかったのか？

●・これまで可能な限り丁寧に対応しておりますが、もれがありすいませんでした。

市長・両課長が一生懸命やっているのは承知しているだけに残念です。

②休憩所のマットと囲いについて

市長・今日の現場を見て休憩所は、そんなに広くないことがわかりました。12mは12mということですから。マットを6m×6mで敷く方向でいきましょう。また、備品購入の2人掛け会議テーブルは全て置かないことにし、4人掛けテーブルをシリウスのような高級なテーブルを置く方向で行きましょう。

③ボルタリング遊具

市長・ある人からの遊具の提案があり、休憩所内にボルタリング遊具を置けないでしょうか？
できなければかまいません。

●・休憩所の窓際にはカウンターデスクがあり、通路側にはベンチがあり設置はできません。

屋外であれば規模にもよりますが、お土居の斜面に合わせて遊具を置く形であれば検討可能と考えます。

以上

令和4年5月27日みどり公園課

組	主任係長	課長	部長
●●●●	●●	●●	●●

市長説明

- 日時 令和4年5月26日(木) 17:50~18:10
- 対応者 ●●●●みどり公園課長
- 内容 定例記者会家後の記者対応について

●●●●課長が公共建築課の取材対応報告書の中のみどり公園課に関連する部分について説明

●●●●ポラリスにおける工事完成後の変更についての取材対応報告書の中で、みどり公園課はQ3、Q5に関連しております。Q3の「壁を黄色などに何回か塗り直すという変更はあったのか」に関連して、ポラリスではなく星の子広場の複合遊具の手すりを塗り直しております。時期としては平成30年4月下旬に市長指示があり●●●●環境農政部長と対応しました。内容としては、ベージュ色の手すりを白に変更するよう指示があり、またその後白、ピンク、黄色の中から決めたいので検討資料を作成するよう指示があり、黄色で決定となりました。また工期もポラリスの工期延伸に合わせ延伸しました。

市長・ベージュの手すりの件は覚えています。ベージュ色はよくなく黄色に変えて良かった。塗り直しは現場で行ったのですか？

●●●●手すり資材を工場に戻し再塗装しました。

市長・費用がいくら掛かるのかは聞いていません。

●●●●その際には報告しておりませんが、塗り直し費用は増額となりました。

●●●●本日、記者から問い合わせはありませんが、明日以降に対応することになるかもしれません。

市長・塗り直しを行ったのは事実なので聞かれたらベージュの手すりを黄色に塗ったことは話してかまいません。

●●●●承知しました。

以上

取材対応報告書

取材件名	ポラリスにおける工事完成後の変更について		
取材日時	令和4年5月26日(木) 11時30分 ~ 11時45分		
取材場所	<input type="checkbox"/> 職場 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> (研修室)		
取材相手	社名	神奈川新聞社 ほか2社	支局 大和支局
	氏名	■■■■ ほか2名	TEL ■■■■
掲載媒体	神奈川新聞、朝日新聞、東京新聞		
掲載予定日	<input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 () <input checked="" type="checkbox"/> 未定		
取材内容 (質問と回答)	<p>Q1. ポラリスの出入口の向きの変更は無かったのか A1. 出入口の向きの変更は行っていない。実際には、出入口の向きを変更できないかとの話が、当時、市長からあった。工事完成に近い時期だったので、変更するにはサッシの製作が間に合わないこと、製作費用がかかることを市長に説明し、変更できないことの上承を得た。</p> <p>Q2. 市長の指示があったのは何月くらいか。 A2. ポラリスの開館が8月だったので、その数か月前、5月か6月くらいじゃないかと思う。不確かではある。</p> <p>Q3. 他に、壁を黄色などに何回か塗り直すという変更はあったか。 A3. ポラリスで壁の塗り替えは行ってない。</p> <p>Q4. 特別調査委員会で、工事での変更は数えきれないほどあったという発言があったが、実際、多くあったのか。 A4. 原則として、設計変更がない工事はほとんどなく、大抵の工事は設計変更を行っている。 変更の内容として、現場の納まり等の都合が主であるが、施工段階で発注者側から要望を出すものもある。</p> <p>Q5. 確認だが、公共施設で壁面の色を塗り直したものはないということでしょうか。 A5. 公共建築課では公共建築物の整備を行っているが、他に公園施設であればみどり公園課、道路であれば道路関係課など、工事担当課は他にもあるため、各所管課に確認しないとわからない。</p> <p>Q6. 市長が現場に来て、色の変更指示などを出すことはよくあるのか。 A6. 市長が現場に来ることはたびたびあるが、現場で色の変更指示を出されたことはない。 色などを決める際には、市長に事前に説明をしている。</p> <p>Q7. 市長が建築物などの色を指示するという事は、他の市町村でもよくあるものか。 A7. 他市では同様のことはないと思われる。</p> <p style="text-align: right;">(裏面続きあり)</p>		
対応者	所属	公共建築課	役職 課長
	氏名	■■■■	TEL (260) 5750
	課長以外が対応した場合	①課長が対応できなかった理由 <input type="checkbox"/> 不在 <input type="checkbox"/> その他() ②課長への報告 <input type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未	

取材内容（質問と回答）つづき

Q8. 工事の変更について、監査で引っかかったことはないか。

A8. そのようなことはない。

Q9. 工事における急な変更指示により、市の担当職員が請負業者との間に挟まれ、苦しんでいる、ということはあるか。

A9. 請負業者からすれば、変更指示による影響は大きく、契約当初とは採算が変わってしまうこともあり得るので、そのような場合には、市担当者は請負業者と十分に協議を行っている。市担当者は、工事が工程通りに進むことを第一に、あらゆることに配慮しながら、迅速に対応している。

Q10. 請負業者から訴訟などの法的措置を取られたことはないか。

A10. そのようなことはない。

Q11. 変更により、費用がかさんで追加予算を組んだことはあるのか。

A11. 補正で予算措置をした事例はない。

Q12. シリウスの工事でも多くの変更が発生していると聞いている。シリウスも公共建築課が工事担当課になるのか。

A12. シリウスは公共建築課では担当していない。街づくり推進課が担当課になる。

Q13. 他に聞きたいことがあれば、改めて伺う。

A13. 承知した。

【取材相手】

・東京新聞 相模原通信局 [REDACTED]
TEL 042-752-3377

・朝日新聞社 横浜総局 [REDACTED]
TEL 045-681-6101

令和4年6月3日みどり公園課

担	当	主幹・係長	課長	部長
●	●	●	●	●

市長指示

1. 日 時 令和4年6月1日(水) 16:20~16:50
2. 対応者 ●市長室長、●環境施設農政部長、●環境総務課長、
井上副市長、小山副市長同席
市長指示により、途中から●みどり公園課長同席
3. 内 容 調査特別委員会对応について
市長より、星の子広場^{ひろば}、^{やま}太和防災パーク、引地台公園の公園整備工事で完成後のやり直しがあったのかを調べ、6/3(金)に書面で中間報告するよう指示がありました。

以上

令和4年6月6日みどり公園課


担 当	主幹・係長	課 長	部 長
	●	●	●

市長指示

1. 日 時 令和4年6月3日(金) 14:50~15:10
2. 対応者 市長室長、環境施設農政部長、環境総務課長、みどり公園課長
井上副市長、小山副市長同席
3. 内 容 調査特別委員会対応について
課長が資料説明
市長・基本、ルールに基づき行っているということでしょうか？
井上・契約変更の手続きも行っており違法ではない。
小山・井上副市長と同じ意見になります。中間報告ということだが、他にもあるのか？
●・資料について追加はありません。
市長・下水道や環境管理センターはどうですか？
●・下水道、環境管理センター共にやり直しはありません。
市長・道路は聞いてないけど大丈夫か？
井上・道路は問題ないでしょう。
●・技術的なことはわかりませんが、一般質問された際に統一した見解で答えられるよう全体を整理します。

以上

委託業務契約書



年度	契約番号
2	第2474号

1 委託業務の名称	やまと公園休憩所建築設計業務委託								
2 委託業務の場所	大和市中央一丁目地内								
3 履行期間	着手期日	令和 2 年 6 月 9 日							
	完成期日	令和 3 年 2 月 26 日							
4 業務委託料		¥	8	5	0	8	5	0	0
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (¥773,500円)								
	(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。								
5 前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する 業務委託料の30%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の30%以内 (ただし、____年度は除く。) <input type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の30%以内 <input type="checkbox"/> しない (第15条、16条、17条全文削除)								
6 部分払	<input type="checkbox"/> する (回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第18条全文削除)								
7 契約保証金 (業務委託料の 10/100)	<input type="checkbox"/> 現金 _____ 円 <input checked="" type="checkbox"/> 免除 <input type="checkbox"/> 有価証券 _____ 円 <input type="checkbox"/>								
8 その他	<input checked="" type="checkbox"/> 第17条の2全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第18条の2全文削除								
9 消費税について	<input checked="" type="checkbox"/> 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなんら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。								

上記の委託業務について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 令和 2 年 6 月 8 日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大和市


大和市長 大木



住 所 神奈川県相模原市南区上鶴間5丁目5番12号

受注者 商号(名称) 株式会社 環研 神奈川支社

氏 名 神奈川支社長 日田 篤宏




やまと公園休憩所建築設計業務委託

設計書

令和 2 年 4 月			
年 度	令和 2 年 度	事業種別	委託(設計)
設 計 書			
件 名	やま と 公 園 休 憩 所 建 築 設 計 業 務 委 託		
履 行 場 所	大 和 市 中 央 一 丁 目 地 内		
竣 工 予 定 年 月 日	令和 3 年 2 月 26 日	所要日数	263 日
設 計 概 要	やまと公園休憩所の設計業務 構造 : 鉄骨造 規模 : 平屋建て、延べ床面積480m ² 程度 用途 : 公園内の休憩施設(休憩スペース、事務室、トイレ、倉庫など) その他 : 当該工事は、別途で発注するやまと公園改修工事及び保育施設建設工事と併せて 一体として整備するものであり、各工事、監理受注者等と適宜調整すること		
設 計 金 額	金 円也		

委託業務契約書



年度	契約番号
3	第11014号

1 委託業務の名称	やまと公園休憩所新築工事監理業務委託														
委託業務の場所	大和命 中央 - J目地内														
3 履行期間	着手期日	令和	3年	12月	25日										
	完成期日	令和	4年	8月	31日										
4 業務委託料	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>¥</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>							¥	1	0	7	8	0	0	0
¥	1	0	7	8	0	0	0								
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (¥ 980,000円)														
	(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。														
5 前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する 業務委託料の30%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の30%以内 (ただし、__年度は除く。) <input type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の30%以内 <input type="checkbox"/> しない (第15条、16条、17条全文削除)														
6 部分払	<input type="checkbox"/> する (回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第18条全文削除)														
7 契約保証金 (業務委託料の 10/100)	<input type="checkbox"/> 現金 _____円 <input checked="" type="checkbox"/> 免除 <input type="checkbox"/> 有価証券 _____円 <input type="checkbox"/>														
8 その他	<input type="checkbox"/> 第17条の2全文削除 <input type="checkbox"/> 第18条の2全文削除														
9 消費税について	<input checked="" type="checkbox"/> 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなんら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。														

上記の委託業務について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 令和 3年 12月 24日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大和市

大和市長 大木



住 所 神奈川県南区相模原市上鶴間 5-5-12

受注者 商号(名称) 株式会社 環研神奈川支社

氏 名 神奈川支社長 日田篤宏



賠償を請求
して発注

あるとき

する業務

を含む。

協議のう

管轄する

通知、報告
処理組織
当該方法

38号)
負工事等
と受注者

託 委 務 業 理 監 事 工 築 新 所 憩 休 園 公 と ま や

設 計 書

課 建 築 公 共 部 務 総 所 役 市 和 大


				令和 3 年 11 月			
年 度	令和 3 年度	事業種別	委託(監理)				
設 計 書							
工 事 名	やま と 公 園 休 憩 所 新 築 工 事 監 理 業 務 委 託						
工 事 場 所	大 和 市 中 央 一 丁 目 地 内						
竣 工 予 定 年 月 日	令和 4 年 8 月 31 日			所要日数	250	日	
設 計 概 要	やま と 公 園 休 憩 所 新 築 工 事 に 係 る 監 理 業 務 一 式						
設 計 金 額	金 円也						

やま七公園休憩所新築工事監理業務委託

一金 円也

名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
人件費		1	式			
諸経費		1	式			
技術料等経費		1	式			
(小計)						
説明模型作成費		1	式			
計						
業務価格		1	式			
消費税相当額						
設計業務等委託料						

委託業務契約書



年度	契約番号
2	第3877号

1 委託業務の名称	令和2年度やまと公園大規模改修実施設計業務委託									
委託業務の場所	大和市中央一丁目地内									
3 履行期間	着手期日	令和 2年 7月 9日								
	完成期日	令和 3年 2月26日								
4 業務委託料	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>¥</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		¥	8	4	7	0	0	0	0
¥	8	4	7	0	0	0	0			
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (¥770,000円)									
	(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。									
5 前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する 業務委託料の30%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の30%以内 (ただし、__年度は除く。) <input type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の30%以内 <input type="checkbox"/> しない (第15条、16条、17条全文削除)									
6 部分払	<input type="checkbox"/> する (回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第18条全文削除)									
7 契約保証金 (業務委託料の 10/100)	<input type="checkbox"/> 現金 _____円 <input checked="" type="checkbox"/> 免除 <input type="checkbox"/> 有価証券 _____円 <input type="checkbox"/>									
8 その他	<input checked="" type="checkbox"/> 第17条の2全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第18条の2全文削除									
9 消費税について	<input checked="" type="checkbox"/> 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなんら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。									

上記の委託業務について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。


この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 令和 2年 7月 8日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大和市

大和市長 大 木




住 所 神奈川県横浜市中区太田町6丁目84番地2

受注者

商号(名称)

株式会社セブンイレブン横浜営業所
セブンイレブン横浜営業所
株式会社セブンイレブン横浜営業所
株式会社セブンイレブン横浜営業所

氏 名 山口 史



(第
第:
目
:
2

(口
第2
注

(第
第3
系

(出
第4
形

(株
第5
た
2
与
場

(一
第6

(業
第7
る

(業
第8
一
この
こ
2
言
償

：償を請求
て発注者

あるとき。

る業務委

を含む。)

議のうえ

轄する裁


1、報告、
理組織を
該方法は

8号) 及
工事等検
受注者と

--	--	--	--	--	--	--	--

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)								
設 計 書 番 号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分	
	02	1320	50	0004	1	00	V0	
事 業 所 名								
(工事・業務) 名	令和2年度やまと公園大規模改修実施設計業務委託							
(工事・業務) 箇所	大和市中央一丁目地内							
(河川・路線・区域) 名	やまと公園							
単 価 採 用 地 区 名	相模原							
事 業 区 分	単費							
起 案 ・ 決 裁 工 期	起案日	令和	年	月	日	決裁日	令和	
	契約確定日の翌日			から	令和3年2月26日			まで
設 計 金 額	(円)							
	円							
設 計 概 要	A=1.19ha 公園実施設計業務 1.0 式							
(起工・変更) 理由	本委託は、やまと公園大規模改修工事の発注にあたり、休憩所の詳細設計等を踏まえた公園全体の検討が必要になったことから、実施設計業務を委託するものです。							

収入印紙貼付欄



工事請負仮契約書

年度	契約番号
3	第6184号

1 工事の名称	やまと公園休憩所新築工事(建築)									
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内									
3 工事の期間	本契約日の翌日から令和4年8月31日まで									
4 請負代金額	¥ 2 3 1 0 0 0 0 0 0									
	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥21,000,000円) 解体工事に要する費用等については別紙のとおり (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。									
5 前金払	<input type="checkbox"/> する 請負代金額の40%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の40%以内 <input checked="" type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%以内 <input type="checkbox"/> しない (第32条、33条、34条全文削除)									
6 中間前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない									
7 部分払	<input type="checkbox"/> する (回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第35条全文削除)									
8 契約保証金	公共工事履行保証証券									
9 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2年 0箇月									
10 その他	<input checked="" type="checkbox"/> 第6条(A)全文削除 <input type="checkbox"/> 第6条(B)全文削除 <input type="checkbox"/> 第36条の2全文削除 <input type="checkbox"/> 第36条の3全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第39条(A)全文削除 <input type="checkbox"/> 第39条(B)全文削除									
11 消費税について	消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の予算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。									

この仮契約は、大和市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この仮契約締結後における本市議会の議決を得たときは、何らの手続きをすることなく本契約となるものとし、本契約日は議決日とする。

上記の工事について発注者と受注者 ミヤマ建設株式会社 は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

仮契約年月日 令和3年9月6日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大和市

大和市長 大 木



住 所 藤沢市大庭 5221 番地の 13

受注者 商号(名称) ミヤマ建設株式会社

職 氏 名 代表取締役 端山 正明



令和3年度

やまと公園休憩所新築工事（建築）

設計書

設計年月	令和3年7月	事業種別	工事(建築)	
件名	やまと公園休憩所新築工事(建築)			
工事場所	大和市中央一丁目	地	内	
工期	令和3年12月22日～	令和4年8月31日まで	253	日間
設計概要	やまと公園休憩所の建築工事一式 構造規模:鉄骨造、地上1階、延床面積535.65㎡、高さ7.43m 計画概要:休憩室、男女トイレ、多目的トイレ、授乳室など			
設計金額	金		円也	
	(内消費税相当額)		円也)	
	担当	検算	係長・主幹	課長・参事

議案第64号

工事請負契約の締結について

やまと公園休憩所新築工事（建築）について、次のとおり工事請負契約を締結したいので議決を求める。

- 1 契約の方法 条件付一般競争入札
- 2 契約の相手方 藤沢市大庭5221番地の13
ミヤマ建設株式会社
代表取締役 端山 正明
- 3 契約金額 231,000,000円
- 4 工事場所 大和市中央一丁目5番
やまと公園

令和3年11月25日提出


大和市長 大 木 哲

議 決 証 明

上記の内容は、令和3年/2月21日に議決(同決)
されたことを証明する。

令和 3 年 / 2 月 2 1 日

大和市議会議長 吉 澤



提案理由

やまと公園休憩所新築工事（建築）を施工したい必要による。

工事請負変更仮契約書

		年度	契約番号
		3	第6184号
1	工事の名称	やまと公園休憩所新築工事（建築）	
2	工事の場所	大和市中心一丁目地内	
3 変 更 事 項	請負代金額	請負代金額に対し3,048,430円増額する。 うち取引に係る消費税及び地方消費税277,130円。	
	年割額又は 支払限度額	令和4年度の年割額又は支払限度額に対し、3,048,430円増額する。	
	出来高予定 額	年割額又は支払限度額に対応する令和4年度の出来高予定額に対し、3,048,430円増額する。	
		以下余白	

令和3年12月21日付け締結した工事請負契約の一部を上記のとおり変更する。

この仮契約は、大和市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この仮契約締結後における本市議会の議決を得たときは、何らの手続をすることなく本契約となるものとし、本契約日は議決日とする。

この契約を証するため、契約書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

仮契約年月日 令和4年4月28日

発注者 住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号
大和市
大和市長 大木 哲

受注者 住 所 神奈川県藤沢市大庭5221番地
商号（名称） ミヤマ建設株式会社
氏 名 代表取締役 端山 立

変更設計年月	令和4年3月	事業種別	工事(建築)	総務部公共建築課
件名	やまと公園休憩所新築工事(建築)(設計変更)			
工事場所	大和市中央一丁目地内			
工(変更後)	令和3年12月22日～	令和4年8月31日まで	253	日間
変更概要・理由	変更理由 工事請負契約書約款第22条第8項の規定(インフラソフト条項)による契約金額の変更 (基準日:令和4年3月18日) 賃金水準または物価水準の変動により契約金額が不適当となったため			
	原設計金額	金	変更設計金額	金
当初契約金額	金	変更契約金額	金	金
		担	算	課長・主幹
		当	検	課長・参事

議案第23号

工事請負契約の変更について

やまと公園休憩所新築工事（建築）の工事請負契約（令和3年12月21日議決）の一部を次のとおり変更したいので、議決を求める。

- 1 変更後の契約金額 234,048,430円
- 2 増額する金額 3,048,430円

令和4年6月1日提出

大和市長 大 木 哲

議 決 証 明

上記の内容は、令和4年6月27日に議決（同意）
されたことを証明する。

令和4年6月27日

大和市議会議長 中 村 一



提案理由

令和3年12月21日に議決された工事請負契約の契約金額を増額したい必要による。

工事請負変更契約書

		年度	契約番号
		3	第6184号
1	工事の名称	やまと公園休憩所新築工事（建築）	
2	工事の場所	大和市中心一丁目地内	
3 変更事項	完成期日	「令和4年8月31日」を「令和4年9月14日」にする。	
	工事内容の変更	別紙設計図書のとおり。	
		以下余白	

令和3年12月21日付け及び令和4年6月27日付けで締結した工事請負契約の一部を上記のとおり変更する。


この契約を証するため、契約書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和4年8月29日

発注者 住 所 大和市中下鶴間一丁目1番1号
大和市長 大木 哲

受注者 住 所 神奈川県藤沢市大庭5221番地の1
商号（名称） ミヤマ建設株式会社
氏 名 代表取締役 端山 正

変更設計年月	令和4年7月	事業種別	工事(建築)	総務部公共建築課
件名	やまと公園休憩所新築工事(建築)(内容変更)			
工事場所	大和市中央一丁目地内			
工期 (変更後)	令和3年12月22日～	令和4年9月14日まで	267	日間
変更概要・理由	<p>変更理由</p> <p>1.工期未をR4年9月14日に延期 2.仮囲い種類・範囲の変更 3.カーテンウォールのガラスの一部を変更 4.消火器の数量の変更 5.風除室1、2の天井仕上げの変更 6.天井、床点検口の数量の変更 7.衝突防止マークの変更 8.軒天吊り下げルーバー下地鉄骨の仕上げの変更 9.壁仕上げの一部変更(鏡、掲示クロス位置の変更)</p>			
変更1回目設計金額	金	円也	変更2回目設計金額	金
変更1回目契約金額	金	円也	変更2回目契約金額	金
担当			検算	係長・主幹
係長・主幹			課長・参事	



工事請負契約書

年度	契約番号
3	第10655号

1 工事の名称	やまと公園休憩所新築工事(電気設備)									
2 工事の場所	大和市中央一丁目地内									
3 工事の期間	着工期日	令和 3 年 12 月 22 日								
	完成期日	令和 4 年 8 月 31 日 (工事着手の日から起算して 253 日間)								
4 請負代金額	金額	¥	3	2	8	9	0	0	0	0
	注	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (2,990,000 円) 解体工事に要する費用等については別紙のとおり (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。								
5 前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する 請負代金額の40%以内 <input type="checkbox"/> する 各会計年度の出来高予定額の40%以内 (ただし、__年度は除く。) <input type="checkbox"/> する 契約締結会計年度及び翌会計年度の出来高予定額の40%以内 <input type="checkbox"/> しない (第32条、33条、34条全文削除)									
6 中間前金払	<input checked="" type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない									
7 部分払	<input type="checkbox"/> する (__ 回) <input checked="" type="checkbox"/> しない (第35条全文削除) <input type="checkbox"/> 現金 _____ 円 <input type="checkbox"/> 有価証券の提供 _____ 円 <input checked="" type="checkbox"/> 金融機関又は保証事業会社の保証 <input type="checkbox"/> 公共工事履行保証証券 <input type="checkbox"/> 履行保証保険 <input type="checkbox"/> 無保証									
8 契約保証金										
9 契約不適合責任期間	引渡しの日から起算して 2 年 0 箇月									
10 その他	<input type="checkbox"/> 第6条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第6条(B)全文削除 <input type="checkbox"/> 第36条の2全文削除 <input type="checkbox"/> 第36条の3全文削除 <input type="checkbox"/> 第39条(A)全文削除 <input checked="" type="checkbox"/> 第39条(B)全文削除									
11 消費税について	<input checked="" type="checkbox"/> 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じる場合は、当該改正法等の施行日以降、各年度の子算の範囲内の限りにおいて、発注者は、この契約をなんら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うことができるものとする。									

上記の工事について発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。


この契約の証として契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約年月日 令和 3 年 12 月 21 日

住 所 大和市下鶴間一丁目1番1号

発注者 大 和 市

大 和 市 長 大 木




住 所 大和市上草柳三丁目2番

受注者 商号(名称) 湯山電設株式会社



氏 名 代表取締役 湯山 美枝



設計年月	令和3年7月	事業種別	工事(電気設備)
件名	やまと公園休憩所新築工事(電気設備)		
工事場所	大和市中央丁目地内		
工期	令和3年12月22日～	令和4年8月31日まで	253日間
設計概要	<p>◇(仮称)やまと公園休憩所の電気設備工事一式</p> <p>電灯設備工事、動力設備工事、監視カメラ・LAN設備工事、トイレ呼出設備工事</p> <p>警備保障用配管設備工事、非常警報設備工事、構内配電線路工事、構内通信線路工事</p> <p>(構造・規模等)</p> <p>構造:鉄骨造</p> <p>規模:平屋建て、延床面積約525㎡、高さ7.3m</p> <p>用途:休憩所</p> <p>計画:休憩所、倉庫兼給湯室、トイレ、授乳室</p>		
設計金額	<p>金 円也</p> <p>(内消費税相当額 円也)</p>		

